

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ



প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০৭ইং

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

১০০১

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০০৬-০৭)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ছক - '১'

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদনকাল (মাস) : জুন, ২০০৭ইং

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				বয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসশ				অগ্রগতি (%)							
		মোট		টাকা (সিডিভিআর্ট)		মোট		টাকা সিডিভিআর্ট		মোট		টাকা সিডিভিআর্ট		মোট		টাকাসশ		মোট		মোট		মোট		মোট	
		মোট	টাকা (সিডিভিআর্ট)	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ	মোট	টাকাসশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	
১	২৩ টি	১৯৯৯৫.৫৬	১২৬৬১.৫৬ (১.০০)	৭৩৩৪.০০	৩০৫৮.০০	১৮৩৪২.০৯	১২০৮৫.৩৭	০.০০	৬২৫৬.৭২	২০৯২.৫০	১৬৯৩৯.৫৮	১১২৪৭.৫৪	০.০০	৫৬৯২.০৪	১৭০০.৪৪	১৮১৭.৬০	১৬০০.৭৬	১০০.০০	৮৮.০৫	১০০.০০	১০০.০০	৮৪.৭২	১০০.০০	৮৪.৭২	
						(৯১.৭৩%)	(৯৫.৪৫%)	(০.০০%)	(৮৫.৩১%)	(৬৮.৪৩%)	(৮৪.৭২%)	(৮৮.৮৩%)	(০.০০%)	(৭৭.৬১%)	(৫৫.৬১%)										

(Signature)
২২/৭/০৭
বিবিসি প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০০৬-০৭)
প্রকল্পগুণারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

ছক - '২'

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদনকাল (মাস) : জুন, ২০০৭ইং

ক্রমিক নং এক পৃষ্ঠা নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				বয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস / মতব্য		
			মোট		টাকা (সিডিভি)		মোট		টাকা (সিডিভি)		মোট		টাকা (সিডিভি)		মোট		টাকা (সিডিভি)		মোট		মোট			মোট	
			৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
ক) পেকটর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন																									
১	১০-১১	সংশোধিত অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-২৫২ ক্র নং- ৩৩	৩৭৫.০০	১২৫.০০ (০.০০)	২৫০.০০	০.০০	৩০৬.৬৪	১২৫.০০ (০.০০)	২৩১.৬৪	০.০০	৩০৭.২৮	১০৫.৬৪ (০.০০)	২৩১.৬৪	০.০০	৩০৭.২৮	১০৫.৬৪ (০.০০)	২৩১.৬৪	০.০০	৩০৭.২৮	১০৫.৬৪ (০.০০)	২৩১.৬৪	০.০০	৩০৭.২৮	
২	১০-১২	সংশোধিত অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-২৫২ ক্র নং- ৩৪	৬০০.০০	৬০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০ (০.০০)	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬০০.০০		
৩	১০-১৪	সংশোধিত অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-২৫২ ক্র নং- ৩৫	১০৯.০০	১০৯.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০৯.০০	১০৯.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০৯.০০	১০৯.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০৯.০০	১০৯.০০ (০.০০)	০.০০	১০৯.০০	১০৯.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০৯.০০		
৪	১৫-১৭	সংশোধিত অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-২৫২ ক্র নং- ৩৬	৬৫০.০০	৬৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০ (০.০০)	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬৫০.০০		
৫	১৮-২০	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-২৫২ ক্র নং- ৩৭	২৮০.০০	২৮০.০০ (০.০০)	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০ (০.০০)	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০ (০.০০)	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০ (০.০০)	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০ (০.০০)	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০		

ক্রমিক নং এক পৃষ্ঠা নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিসি-র পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুলিপি				বয়স				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ				প্রকল্প সাহায্যের উৎস / মন্তব্য																	
				মোট		টাকা (সিডিভিভাটি)		প্রকল্প সাহায্য মোট		টাকা (সিডিভিভাটি)		মোট		টাকা (সিডিভিভাটি)		প্রকল্প সাহায্য মোট		টাকাসহ		মোট		লক্ষ্যমাত্রা (ক্রমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		আংশিক লক্ষ্যমাত্রা (ক্রমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০								
বাণেশ্বরী সহায়তা																																					
২০	কোড - ৫০৫১ বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি ভেরিফিকেশন সাপোর্ট টু অ্যাপ্লিক মিটিগেশন (বিইটিবি-এসএম) (৬৮০০.০০ লক্ষ টাকা) (এপ্রিল' ২০০৫ইং - জুন' ২০০৬ইং)	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
২১	কোড - শেঞ্জি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপনের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (৫৯৯.৯০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৬ইং - জুন' ২০০৬ইং)	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
২২	কোড - গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এক্স ট্রিএসপি বয় সার্ভে, ইনভেস্টিগেশন এক্স ফিজিক্যালিটি-সিটি ইন উপজেলা এক্স গ্রোথ সেন্টার লেভেল পৌরসভা বেডিং নো পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম (৬৮৫০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৬ইং - জুন' ২০০৬ইং)	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
উপ - মোট :																																					
খ) শেকটর : পানি সম্পদ																																					
২৩	কোড - ৬০৬০ ৮৮ ডেভেলপমেন্ট ও স্টেশনমেন্ট প্রকল্প-০ (CDSP-III) ডিপিএইচই অংশ (৮৮৭.৫০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৫ইং - জুন' ২০০৬ইং পর্যন্ত)	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
উপ - মোট :																																					
মোট :																																					

১২/৭/০৭
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কমিশনারি বিতরণ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-ইউনিসেফ)। প্রকল্প কোড নং-৬৪৪০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত ২য় সংশোধিত ৩য় সংশোধিত
(অনুমোদিত) (অনুমোদিত) (অনুমোদিত) (অনুমোদিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ ইং ডিসেম্বর, ২০০৫ইং ডিসেম্বর, ২০০৬ইং জুন, ২০০৭ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল সংশোধিত ২য় সংশোধিত ৩য় সংশোধিত
(প্রস্তাবিত)
- (ক) মোট : ৩৪২০.২১ ২৮০০.২৩ ২৮৩৩.৮৬ ২৮৩৩.৮৬
- (খ) টাকা : ১৭১৬.০৯ ১২৬৩.৪৯ ১২৬৩.৪৯ ১২৬৩.৪৯
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৭০৪.১২ ১৫৩৬.৭৪ ১৫৭০.৩৭ ১৫৭০.৩৭
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১৪০.৪৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৩৭৫.০০	১২৫.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৫৬.৬৪	১২৫.০০	২৩১.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৩৭.২৮	১০৫.৬৪	২৩১.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৯৮.৮৫	১১৪৪.৫৬	১৪৫৪.২৯	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন		১৪ জন		১১ জন		১১ জন	০.০০	
ক	বাংলাদেশ		১০৮.২২		৭২.০০		২৩.৪০	-	২৩.১১	
২.ক.	অগভীর নলকূপ খনন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৪০০টি	৭.৩৫ ১০.০৫	৪০০টি	৭১৫ ৮.৯১	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
খ.	গভীর নলকূপ স্থাপন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৪৩৩টি	১৩৬.১৯ ৩৬.১৪	৪১৬টি	১১২.৪১ ২৫.২৫	১৭টি	১৭.৬০ ৪.৯৫	১৭ টি -	১৭.৩৭ ৫.০৮	
গ.	তারা নলকূপ খনন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ) ১) সুপার তারা সমতল জেলায় বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩৬৬টি	২৩.০৯ ৩৩.৭১	৩৬৬টি	২৩.০৯ ২৫.৪১	-	- ৩.৭২	- -	০.০০ ০.১১ ২.০৬	
	২) সুপার তারা পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১৭৭টি	২৪.৭০ ১৬.৪৫	১৭৭টি	২২.৬৪ ১৪.২৪	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ১.১৬	
	৩) নরমাল তারা বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩১৬টি	২২.৯১ ২৭.৫০	৩১৬টি	২১.৫০ ২৪.১০	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
ঘ.	ষ্ট্যান্ড পোল্ট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২৩৬টি	৭.৮০ ১৭.৩৮	২৩৬টি	৭.৮০ ১৭.৩৮	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
ঙ.	রিংওয়েল স্থাপন বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩৬০টি	২০২.০৬ ২৬.৪৩	৩৫৩টি	১৯২.০৬ ২৩.৬৭	৭টি	৬.৯৮ ২.৪০	৭টি	৪.৩৬ ১.৪০	
চ.	বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াকরণ বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৬৫টি	১.৬৩ ৩.৫৮		০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
ছ.	পিএসএফ নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
জ.	আই আর পি নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৪৫টি	২.০৮ ০.৪৮	১২টি	০.৫০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
ঝ.	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	- -	০.০০ ০.০০	
ঞ.	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মান ১. এক ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৬৮টি	৪৯.৭৩ ২২.৩৬	৫৪টি	৩২.১৭ ৫.৯৯	১৪টি	১৪.৮৪ ১৪.৩৫	১৪টি	১২.৫১ ১২.৪৬	
	২. দুই ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২৫৬টি	৮৮.৫৯ ২০৭.৬০	২৪৪টি	৭৭.৫২ ১৫৯.২৮	১২টি	৭.৩২ ৩৪.৫৬	-	৫.১৫ ২৬.৯৬	
	৩. চার ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৩১টি	১৭.৪৪ ৩৩.৩০	২৮টি	১২.৯৭ ২০.৭৫	৩টি	৩.৬৯ ৭.২৮	-	৩.০১ ৭.১৯	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-০৭অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৪. ছয় ইউনিট বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	২১১টি	৬১.০২ ১২৯.৬৫	২১১টি	৫৯.৬২ ১২৮.৫৫	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ট.	পাবলিক টয়লেট নির্মান বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঠ.	পাইপ ওয়াটার বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	১০৭টি	১৬০.৯৫ ৫৫.৩১	৬৯টি	৯১.০৪ ২৯.১২	৩৮টি	- ১৬.০১ ১০.৪৬	৮টি	- ৯.৩৬ ৭.৬০	
ড.	আর্সেনিক পরীক্ষা বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	০.০০ ৪.০০		০.০০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঢ.	Improvement of overall environment (Drainage, Earth work ect) বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	৮৫.১৪ ৬২.৯২	থোক	৬০.৬৪ ৪৪.২০	থোক	২৩.৪৫ ২৩.৬৮	থোক	১৯.০৬ ২৬.১৪	
ড.	যানবাহন জীপ সংগ্রহ বাংলাদেশ	১টি	১৬.৭৩	১টি	১৬.৭৩	-	০.০০	-	০.০০ ০.০০	
খ.	মাইক্রোবাস বাংলাদেশ	১টি	১১.৩২	১টি	১১.৩২	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	মোটর সাইকেল বাংলাদেশ	৩টি	২.৫৭	৩টি	২.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ক	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার বাংলাদেশ	২টি	৩.৪৯	২টি	৩.৪৯	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	ফটোকপিয়ার বাংলাদেশ	২টি	৩.৩০	২টি	৩.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.গ	ফ্যাক্স মেশিন বাংলাদেশ	১টি	০.৭০	১টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঘ	টেলিফোন সংযোগ বাংলাদেশ	৪টি	০.৫৮	৪টি	০.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঙ	স্প্লিট টাইপ এসি বাংলাদেশ	২টি	২.৫০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.চ	যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ বাংলাদেশ	থোক	৩৭.২৮	থোক	৩৪.৩৮	থোক	২.২০	-	০.০০ ২.২০	
৪.ছ	আসবাবপত্র বাংলাদেশ	থোক	৭.৮৩	থোক	৭.৫৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ক	নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষন ইউনিসেফ (পিএ)	১৯৫ জন	১৩.২২	১৯৫জন	১২.২৪	-	০.০০ ০.৯৮	-	০.০০ ০.৯৮	
৫.খ	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষন ইউনিসেফ (পিএ)	৯১০ জন	১৫.০০	৬০ জন	৯.৫০	৮৫০জন	৫.৫০	৮৫০জন	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-০৭অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.গ	নলকূপ স্থাপনের পাইভেট মিস্ত্রীগনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং বাংলাদেশ ইউনিসেফ (পিএ)	৭০টি	৩২.০২	৭০টি	১৭.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঙ	কম্পাঙ্কিত ও রিসাইক্লিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট ইউনিসেফ (পিএ)	১২টি	১৮৭.১৩	১০টি	১৭০.১৯	২টি	১৬.৯৪	১১টি	১৬.৯০	
৫.চ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কমাশিয়াল মেটেরিয়াল উন্নয়ন ইউনিসেফ (পিএ)	থোক	২৫.০৫	থোক	২৩.০৫	থোক	০.০০	-	০.০০	
৫.ছ	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরন ইউনিসেফ (পিএ)	৩৭৮১৩২ সেশন	৪৬৭.০২	৩০৮৯৩২ সেশন	৪২৮.৮১	৬৯২০০ সেশন	৩৮.২১	৬৯৭০০ সেশন	০.০০	
৫.জ	মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিসেফ (পিএ)	৩টি	৩৯.৩২	২টি	১৬.৪০	১টি	০.০০	-	০.০০	
৫.ঝ	মালামাল পরিবহন বাংলাদেশ	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৫.ঞ	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী বাংলাদেশ	থোক	৫১৮.২	থোক	৪৫.৮০	থোক	৪.৫০	-	৪.৫০	
৫.ট	অফিস স্থাপন বাংলাদেশ	থোক	৮.৩৪	থোক	৭.৫৯	থোক	০.২৫	-	০.২৫	
৫.ঠ	আনুসঙ্গিক বাংলাদেশ	থোক	১১১.১৩	থোক	১০৪.৩১	থোক	৪.৬৫	-	৪.৬৫	
৬. ক.	গবেষণা ও উন্নয়ন ক্রস ভিজিট পিএ	থোক	১৭.৮৮	থোক	১৭.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.	গবেষণা এবং উন্নয়ন পিএ	থোক	৬.৯৭	থোক	০.০০	-	৬.৯৭	-	০.০০	
গ.	স্থানীয় উদ্যোগ পিএ	-	৮০.০০	-	০.০০	থোক	৮০.০০	-	৮০.০০	
ঘ.	সিডি ও ভ্যাট বাংলাদেশ	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ.	মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট :		২৮৩৩.৯৬		২২৬১.৫৭		৩৭৫.০০		৩৩৭.২৮	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ৯২.০০	শতকরা ৮৯.৯৪
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ৯৩.০০	শতকরা ৯১.৭১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।
- প্রকল্পের কোড নং : কোড নং-৬৯৫০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৭ ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং জুলাই, ১৯৯৭ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০১ ইং জুন, ২০০৪ইং জুন, ২০০৮ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৪৮৬০.০০
- (খ) টাকা : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৪৮৬০.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : দ্বিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৫.৫০	৫৯৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৬৬.৫৫৭	৩৫৬৬.৫৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পুনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৩০ একর	৩০.০০	থোক	১০.০০	থোক	৬.৮০	থোক	৬.৮০	
২	ভৌত অবকাঠামো									
২.১	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ (৪৯৫১)	১৩০টি	৩৭.১১	৮৫টি	২২.৮৭৭৫	২০টি	১৪.০০	১৫টি	১০.৭৭৭	
২.২	উৎপাদক নলকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ) ক) উপকূলীয় অঞ্চল খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১২টি	১৪৯.৫৭	১০টি	১৩১.৪১					
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমতে পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৯৫টি	২২৯.৭৫	৬৬টি	১৩৬.০২৫	৭টি	১৭.৯১	৭টি	১৭.৯১	
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমেত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৯৫টি	৩৫১.১১	৬৬টি	২১৩.০৯২	৭টি	২৬.৫২	৭টি	২৬.৫২	
২.৫	আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬)	৪টি (১ইউ -নিট)	১০৭০.০০	৩টি (আংশিক)	৫৩৩.৭৬৯	৩টি	৭৬.৭২	২টি (আংশিক)	৭৬.৭২	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	২৬৩ কিঃমিঃ	১৬৪২.৪৪	১৮৩ কিঃমিঃ	৯৯৭.৯৫৯	৪৩কিঃমিঃ	৩৪৪.৯০	৪৩কিঃমিঃ	৩৪৪.৯০	
২.৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১৩ টি	৩৭.৪৪	১৩টি	২৬.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৫ টি	৩৪.২৪	৩৫টি	৩৪.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৫৮ টি	৩২.৫৫	৫৭টি	৩১.৪০৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১১	তারা নলকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৮.২৯	১০০টি	১৮.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনবল	৩০জন	১৫০.০০	থোক	৮৫.৬২৬	থোক	১৮.৪৪	থোক	১৮.৪৪	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ফু-বাস (৬৮০৭)	১টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ড্রাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪টি	৩.৮৯	৪টি	৩.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	৩টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	২.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প ট্রেন্স্ট ইউনিট (৬৮৪৩)	২ ইউনিট	১৩.৫০	২ ইউনিট	১৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩, ৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	২.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	বোরহোল ক্যামেরা ব্যবহারের জন্য সার্বমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য প্রবাদি (৬৮২৩)	থোক	২.৩০	-	২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৮	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষনাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১৫.০০	থোক	১০.১৩	থোক	২.০০	থোক	১.৭২৩	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পুনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২৫.০০	থোক	২০.৬৪৮	-	-	-	০.০০	
৬.২	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	৫০.০০	থোক	২৭.৬৫৫৫	থোক	৮.০০	থোক	৭.০০	
৬.৩	আনুসংগিক (৪৮০৪)	থোক	১০৪.৯৯	থোক	৭৪.০১৫	থোক	১৬.৫৬	থোক	১৬.৫৬	
৬.৪	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ডিজাইন (৪৮৮৬)	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	-	-	-	০.০০	
৬.৫	উৎপাদক নলকুপের এম,আই,এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	১.৪৭	থোক	১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৬	নির্নয়কৃত লিক মেরামত/পুনর্বাঁসন (৪৯৫১)	থোক	১১.৬৯	-	১১.৬৯	-	০.০০	-	-	
	মোট :	-	৪৮৬০.০০	-	২৯৭১.০৫৭	-	৬০০.০০	-	৫৯৫.৫০	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব

শতকরা ১০০

আর্থিক

শতকরা ৯৯.২৫

সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) :

শতকরা ৭৬.৫

শতকরা ৭৩.৩৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং-৬৫১০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,(কোড নং-৩৭৪১), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	<u>মূল</u>	<u>সংশোধিত (অননুঃ)</u>	<u>পুনঃসংশোধিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	জানুয়ারি/ ১৯৯৮ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ইং	জুন/ ২০০৪ইং	জুন/ ২০০৭ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	১৭১৫.১৭
(খ) টাকা	:	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	১৭১৫.১৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১০৯.০০	১০৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৯.০০	১০৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৭.৭১	১০৭.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭০৮.৩০	১৭০৮.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	১০৭.৭১	১৭০৮.৩০
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	২য় সংশোধিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৮৭হেক্টর	১৮.৫৮	০.৮৭হেক্টর	১৮.০৮	থোক	০.৫০	-	০.০০	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	২৩৮৯০ ঘঃমিঃ	৪০.৭৯	থোক	৪০.৭৯	-	০.০০	-	০.০০	
২	জনবল	৩ জন	৮.৫৩	৩ জন	৩.১৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জৌত কার্যক্রম								০.০০	
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২২টি	৬.৫১	২২টি	৬.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৯টি	৬৩.০০	৯টি	৬১.২১	বকেয়া	১.৭৯	বকেয়া	১.৭৯	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সিকিঃওয়াল, ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৯টি	৩৪.২৫	৯টি	৩২.৪৮	বকেয়া	১.৭৭	বকেয়া	১.৭৭	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৯টি	৩৮.১০	৯টি	৩৮.০১	বকেয়া	০.০৯	বকেয়া	০.০৯	
৩.৫	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৪ লক্ষ গ্যালন)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫.১	ডুপ্লেক্স পানি শোধনাগার	১টি	১৩৩.০০	১টি ১০০%	১৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫.২	লৌহ দরীকরণ শোধনাগার	৩টি	২৮৮.০০	১টি ১০০% ২টি আংশিক	২১৬.৪৬	২টি আংশিক	৭১.৫৪	২টি আংশিক	৭১.৫৪	
৩.৫.৩	সিকিউরিটি ওয়াল নির্মাণ (১.২৫মিঃউচ্চ)	৭৩০ মিঃ	২০.৭৭	৭৩০মিঃ	২০.৫৮	বকেয়া	০.১৯	বকেয়া	০.১৯	
৩.৬.১	ইনটেক মেইন পাইপ স্থাপন (২০০মিঃমিঃ বাস)	১.১০কিমিঃ	১৪.১৮	১.১০কিমি	১৪.১৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬.২	লো-লিফট পাম্প হাউজ, পাম্প এবং ইনটেকস্ট্রাকচার	১টি	২৯.০০	১টি ১০০%	২৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	২০০মিঃমিঃ বাস পাইপলাইন স্থাপন	১কিমিঃ	১০.০০	১ কিমি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	১৫০মিঃমিঃ বাস পাইপলাইন স্থাপন	১৮.৮৬কিমি	১৪২.০০	১৯.১২ কিমি	১২৯০.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.৩	১০০মিঃমিঃ বাস পাইপলাইন স্থাপন	৩২.৪৫কিমি	১৪২.১০	২৯.৩০কিমি	-	০.৫০কিমিঃ	৩.৮৪	০.৫০কিমিঃ	৩.৩৭	
৩.৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	২টি	২২২.০০	২টি	২০৫.০০	বকেয়া	১৭.০০	বকেয়া	১৭.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	৪০.০০	১৫৮৩টি	৩৯.৪২	৩৮টি	০.৫৮	৩৮টি	০.৫৮	
৩.১০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩টি	৪৯.১৩	১৩টি	৪৬.৬৯	বকেয়া	২.৪৪	বকেয়া	২.৪৪	
৩.১১	নর্দমা নির্মাণ	৭.১৫কিমি	৯৮.৩৯	৬.১০কিমি	৯৫.০০	বকেয়া	৩.৩৯	বকেয়া	৩.৩৯	
৩.১২	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৩০টি	১.৫৯	২৫টি	১.৪০	বকেয়া	০.১৯	বকেয়া	০.১৯	
৩.১৩.১	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	২০০টি	৭৮.৩০	২০০টি					০.০০	
৩.১৩.২	হস্তচালিত তারা গভীর নলকূপ স্থাঃ	৭৬টি	৩১.৩০	৭৬টি	১২২.৭০					
৩.১৩.৩	হস্তচালিত তারা নলকূপ স্থাপন	৮০টি	১৩.১০	৮০টি					০.০০	
৩.১৪	ফাংশনাল বিন্ডিং নির্মাণ	৪০০মিঃ	৩০.০০	৪টি ১০০%	২৮.৭২	বকেয়া	১.২৮	বকেয়া	১.২৮	চান্দিনা পৌরসভায় ফাংশনাল বিন্ডিং ও পানি সরবরাহ বিন্ডিংটি একত্রে দ্বিতল ভবন হিসাবে নির্মাণধীন
৩.১৫	পানি সরবরাহ বিন্ডিং নির্মাণ	২৬৮মিঃ	২০.১০	২৬৮মিঃ	২০.১০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যানবাহন(ডাবল কেবিন পিকআপ)	১টি	১২.৫০	১টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৪.৪০	থোক	১৩.০০	থোক	১.৪০	থোক	১.৪০	
৬	পরামর্শক	থোক	১৪.৩৭	থোক	১৩.৩৭	থোক	০.৩২	-	-	
৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৮৯.৬৮	থোক	৮৭.০০	থোক	২.৬৮	থোক	২.৬৮	
৮	মেসার্স তত্ত্বাবধানে ও পুনর্বাসন	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
মোট :			১৭১৫.১৭	-	১৬০০.৫৯	-	১০৯.০০	-	১০৭.৭১	

এডিপি অগ্রগতি : $\frac{\text{বাস্তব}}{\text{শতকরা}}$ ৯৮.৮১
সামগ্রিক অগ্রগতি : $\frac{\text{আর্থিক}}{\text{শতকরা}}$ ৯৯.৫৯

বিঃ দ্রঃ জুন/০৬ইং পর্যন্ত মালামাল জয়ের মূল্যসহ আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ - স্বাধীন সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং-স্বাসবি/পকশা-৩/ডিপিএইচই-৪/৯৭(অংশ-১)/১০৭(৯) তারিখ ২২/৩/২০০৬ইং এবং প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর স্মারক নং৩৪০৩(৪) তারিখ ৩০/৩/২০০৬ইং মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং- ৬৫২০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পার্বত্য জেলা সমূহের পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।		
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ইং	জুলাই/৯৮	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৩ইং	জুন/২০০৮	-
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
(ক) মোট	:	৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
(খ) টাকা	:	৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা		-
* (গ) প্রকল্প সাহায্য	:			-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:			-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:			-
স্থানীয় সম্পদ	:	৩৮২৫.০০ (লক্ষ) টাকা (বাংলাদেশ সরকার)।		
বৈদেশিক সাহায্য	:			
পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প সাহায্য	:			

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৬৫০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৫০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং ব্যয়	৬০২.৮০৫৫৪	৬০২.৮০৫৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০৯৪.৬৩০০১	৩০৯৪.৬৩০০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

(বাস্তবায়ন কাল ১৯৯৮-২০০৮)।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন/২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩ হেক্টর	১০.০০	০.৪০ হেক্টর	০.৯২১	-	-	-	০.০০	
	ভূমি উন্নয়ন	৩ হেক্টর	৩৫.০০	থোক	৩৪.৬০					
২	জৌত নির্মাণ :									
২.১	রিং ওয়েল নির্মাণ	২০০০টি	১৪০০.০০	১৪৯৯টি	১০৫৫.১৩১৪৬	৪৫০টি	৩৫০.০০	৪৫১টি	৩৫৫.০৯৬	
২.২	ডিপসেট/তারা নলকূপ	১০০টি	১৫.০০	৭১টি	৪.১৮	-	০.০০	-	০.০০	
২.৩	অগভীর নলকূপ	১০০টি	৬.০০	৮০টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৪	নলকূপ সংস্কার	১১০টি	৩.৩০	১০০টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৫	নলকূপ/রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০টি	১৬৩.২০	১০১০টি	১৫২.৯০২৫৪	১৭টি	১.৩০	১৭টি	১.২৯	
২.৬	ঋণা উন্নয়ন/গ্র্যাভিটি ফ্লো নির্মাণ	৩০টি গ্রাম	৩০০.০০	১৯ ইউনিট	২১৫.৪২	২টি+১টি অংশ	৩০.০০	২টি	২১.৫০	
২.৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে পানি সরবরাহ	২০টি গ্রাম	২৪০.০০	২টি	২৫.৭৮	১টি+১টি অংশ	২০.০০	১টি	২২.৫০	
	পানি শোধনাগার নির্মাণ :									
২.৮	(৪ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার নির্মাণ	২ ইউনিট	৩০০.০০	১টি	১৬৭.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
২.৯	(২ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার	৩ ইউনিট	৩০০.০০	১টি+১টি (৯৭%)	১৪৯.৪৯	১টি+১টি অংশ	৪০.৪৬	১টি অংশ	২১.৭০	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	১২টি	১৫৬.০০	৬টি সম্পূর্ণ	১২২.৪০	২+২টি অংশ	৩৪.০০	২+২টি অংশ	৬০.২১৮৩৭	
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	বুষ্টার পাম্প স্টেশন	৩টি	২৪.০০	২টি	১৬.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৩	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	৯৫.১৭	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.৯৪৫৬৩	
২.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ									
২.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৪কিমি	৪৮.০০	৩.৮১কিমি	১৮.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৬কিমি	১৪৪.০০	৯.৪১কিমি	১০৩.২২	৩.০০কিমিঃ	৪০.০০	৩.১৮কিমিঃ	৩২.৫৫	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	২০কিমি	১২০.০০	২০.৩০ কিমি	৯২.৪১৬	৩.০০কিমিঃ	২৭.০০	২.৯৫কিমিঃ	২৮.৫৭	
২.১৫	রাস্তায় পানির কল	১৫টি	১.০০	১০টি	০.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৬	গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১২.৩০	১৫০টি	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (পল্লী অঞ্চল)	১৫টি	১৫.০০	১৩টি	১২.১৯	২টি	২.০০	২টি	১.৯৯	
২.১৮	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (শহর অঞ্চল)	৩টি	৬.০০	২টি	৩.৫৩	১টি	২.০০	১টি	১.৮৯	
২.১৮.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ উপজেলা সদর	১৫টি	২২.৫০	১১টি	১৩.৫০	৪টি	৬.০০	১টি	১.৪৭	
২.১৯	নর্দমা নির্মাণঃ									
২.১৯.১	নর্দমা নির্মাণঃ (জেলা শহর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯.২	নর্দমা নির্মাণঃ (উপজেলা সদর)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১	ডবন নির্মাণ (ফাংশনাল)	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	থোক	২২.৬২	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.১	ডবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) আঞ্চলিক পর্যায়ে ১টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	থোক	১০.২৬	১টি অংশ	৩.০০	১টি অংশ	৩.০৪	
২.২১.২	ডবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) জেলা পর্যায়ে ২টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	১টি অংশ	৭.৪৭	১টি+১টি অংশ	৩.৮৪	১টি	৩.৮৪	
২.২১.৪	আবাসিক ডবন (কর্মচারী)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.৫	আবাসিক ডবন (কর্মচারী)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৬- ২০০৭) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩	যন্ত্রপাতি ও মালামাল									
৩.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	-	-	-	০.০০	
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	১টি	১.৬০	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোন সংযোগসহ)	৩টি	০.৯০	-	০.০০	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	
৩.৪	টেলিফোন (টেলিফোন সংযোগ সহ)	১সেট	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	সফটওয়্যার এবং যন্ত্রপাতি (জি আই এস ইউনিটের জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	এয়ারকুলার ১.৫ টন	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	আসবাবপত্র (অফিস)	থোক	২.০০	থোক	০.৭১	থোক	০.৪৫০৩৯	-	০.৪৫০৩৯	
৩.৭.২	আসবাবপত্র (লাবরেটরী)	থোক	৫.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	টুলস এন্ড ইকুইপম্যান্ট (ওপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স এর জন্য)	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যন্ত্রপাতি (লাবরেটরীর জন্য)	থোক	৯০.০০	-	০.০০	থোক	৩৭.৬৪৯৬১	থোক	০.৭০৫১৫	
৪.১	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (i) জীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (ii) ডাবল কেবিন পিক-আপ	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	জনবল	১১জন	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৭.১	অন্যান্য ব্যয় (প্রশিক্ষণ)	থোক	৩.০০	থোক	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যোগাযোগ ও উদ্ভুদ্ধকরণ	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	যানবাহন পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.৪৬	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	
৭.৬	মালামাল পরিবহন	থোক	৪.০০	থোক	১.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০	থোক	৫৮.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৮	বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি বিল	থোক	১০.০০	থোক	৫.১৬	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৯	গ্যাস ওয়ার (লাবরেটরীর জন্য)	থোক	৩০.০০	-	১৫.৩৫৩৪৭	থোক	১০.২৫	থোক	০.০০	
৭.১০	অনুসাহায্যিক	থোক	৩০.০০	থোক	২৮.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
	মোটঃ		৩৮২৫.০০		২৪৯১৮২৪৪৭		৬৫০.০০	-	৬০২৮০৫৫৪	

বাস্তব অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি (২০০৬-২০০৭) : শতকরা ৯৫ শতকরা ৯৩ (প্রায়)*

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮২ শতকরা ৮১ (প্রায়)

* সরবরাহকারী বিদেশ হতে আমদানী করে ল্যাবরেটরীর মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১০০% অগ্রগতি হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট প্রকল্প
(১৯৯৮-২০০৭) কোড নং- ৬৫০০ ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) জরীপের মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিক ভাবে রোগী সনাক্তকরণ।
খ) আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি।
গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রোগীর সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন।
ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারনক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন ।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০১ ইং	জুন/২০০২ইং	জুন/২০০৬ইং *প্রকল্প মেয়াদ জুন/২০০৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
(ক) মোট	:	১৭৮,৯২.৭০৬	১৭৬২৫.০০	১৭৮৫৫.০০
(খ) টাকা	:	৪৩,৫৮.৩৪৪	২৮০০.০০	৩৫০০.০০
(কমিউনিটি)	:	(১৩৮২.৪৭৪)	(৭০০.০০)	(১০০০.০০)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৫,৩৪.৩৬২	১৪৮২৫.০০	১৪৩৫৫.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০৮,৫০.৪৬২	১২৭৮০.০০	১২৫৯৮.৫৬
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিএ ও এসডিসি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৫-২০০৬) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২৮০.০০	৮০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮০.০০	৮০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০৮.৪২	জিওবি ৮.৪৯ কমিউনিটি ৩৬.০২	১৯৯.৯৩	১৯৯.৯৩	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৯৪৫.১২	জিওবি ২ ১৩২৫০ কমিউনিটি ৮৭৫.২০	১৩৮ ১২.৬২	১৩০৩৬.১৮	৪৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	১৯৯.৯৩
খ) দাবীকৃত	:	১৩০৩৬.১৮
গ) প্রাপ্তি	:	১৩০৩৬.১৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৬ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		সমাপ্ত
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	ক্লিনিং প্রোগ্রাম	১৮৯ উপজেলা	৩৩৫০.০ (০০.০)	১৮৯ উপজেলা	৩২৮৪.৭	বকেয়া	১৮.৩৮	বকেয়া	১৮.৩৮	সমাপ্ত
খ.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও মিটিগেশন প্রোগ্রাম	৩৮ উপজেলা	৯০০.০	৩৮ উপজেলা	৭৩৮.৮	বকেয়া	৪৫.২৭	বকেয়া	৪৫.২৭	
২	ভৌত নির্মাণ কর্মসূচীঃ									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	১২২৩ অপশন	৫৫০.০ (১২০.০০)	১২২৩ অপশন	৪৮১.৪৫ (১১০.৩৮)		০.০০ (০.০০)		০.০০	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃগ্রামীণ									
	১. সাব-প্রজেক্ট (স্কীম/কাপ) বাস্তবায়ন	১) ১০৩০০ স্কীম	৫০৩৫.০	১) ৯৯৭৭ স্কীম	৪৬৫৫.৭২ (কিঃমিঃ/স্পঃসর	বকেয়া	১১৪.৪৬	বকেয়া	১১৪.৪৬ (কিঃমিঃ/স্পঃসর	
	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২) ১৪ স্কীম	(কিঃমিঃ/স্পঃসর ১০০.০০)	২) ১৪ স্কীম FS ১ স্কীম বাস্তবায়ন	৮৩৯.১৮)*	বকেয়া			৩৬.০২)	
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃ পৌর	১ স্কীম	১৯৫.০০ (২৫.০০)	১ স্কীম	১৬২.৮৪ (১৯.০৫)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
৩	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক.	আর্সেনিক টেস্টকিট	৬১,০০০ টেস্টকিট	১১৮.১৬ (৯৭.৬)	৬১,০০০ টেস্টকিট	১১৮.১৫৫ (৯৭.৫৫)		০.০০			সমাপ্ত
খ.	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেজ	৩৯০.০০ (৪০.০০)	৪ প্যাকেজ	৩৮১.২১ (২৩.৪২)	বকেয়া	১.৪৪ (০.৩০)	বকেয়া	১.৪৩ (০.২৯)	
গ.	আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন	৫ প্যাকেজ	৫৬৫.০০ (৯০.০০)	৫ প্যাকেজ	৫৬৪.১৩ (৮৫.৯৪)					
ঘ.	বিসিএসআইআর ল্যাবরেটরী উন্নয়ন	১ প্যাকেজ	৪৩০.০০ (৫৫.০০)	১ প্যাকেজ	৪২০.৬৩ (৫১.০০)					
ঙ.	টেম জিওফিজিক্যাল লগিং ইকুইপমেন্ট, পানির মান পরীক্ষা ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি				০.০০	-	০.০০ (০.০০)	-		
চ.	বোরহোল লগার, জিপিএস বাসআইমসাপ্র এর জন্য				০.০০	-	০.০০ (০.০০)	-		
ছ.	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১৫৫.০০ (৬০.০০)	থোক	১৫৩.৬৫ (৫৯.০২)	-	-	থোক	০.০০	
জ.	অফিস ফার্নিচার	থোক	৪০.০০ (২৭.০০)	থোক	৩৪.১৫ (২৩.৫৮)	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যানবাহন									
ক.	জীপ	৬ টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	৬টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
খ.	কার	১ টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	১টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
গ.	পৌক আপ	৭ টি	৭২.৮৫ (৯.৬০)	৭টি	৭২.৮৫ (৯.৬০)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
ঘ.	মটর সাইকেল	৩৮ টি	২৮.১৩ (২৮.১৩)	৩৮টি	২৮.১৩ (২৮.১৩)	-	০.০০	-		সমাপ্ত
৫	প্রকল্প জনবল									
ক.	জনবল (জিওবি)	১২৯ জন	৬০৯.২ (৩৮.৫০)	১২৯জন	৫২৮.১৩ (৩০৪.৩০)	বকেয়া	৭৫.০০ (৪৫.০০)	বকেয়া	০.০০	
খ.	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী	২৫ জন (১৮৭২ জনমাস)	৬১০.০ (০.০০)	২৫জন	৫৯৭.৪৮ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী	৯ জনমাস	৫.৪ (০.০)	-	৫.৪০	-	০.০০	-		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
ক.	ওয়ার্কসপ কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৩৬৫.০ (১৫.০)	থোক	৩৫৩.৭৬ (৯.৩৭)	-	০.০০	-	০.০০	
	শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
গ.	বিবিধ	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
	১. ডাটা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	২৯২.০ (১২.০)	থোক	২৭৮.৩৩ (৮.৫৭)	-	০.০০	-	০.০০	
	২. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	৩৬০.০ (০.০০)	থোক	৩১৭.৭৩ (০.০০)	বকেয়া	২০.৪২	বকেয়া	২০.৪২	
	৩. মিডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট	থোক	২৭৫.০ (৫৫.০)	থোক	২৬৪.০১ (৪৮.৩২)	-	০.০০	-	০.০০	
	৪. হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	৯৫.০ (০.০০)	থোক	৯৪.৭৩ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	৫. গ্রাউন্ড ওয়াটার ইন্ডেস্টিগেশন	থোক	১৮০.০ (০.০০)	থোক	১৭৭.৩৬ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	৬. ভ্রমণ ভাতা	থোক	১৪৫.০ (৬৫.০০)	থোক	১১২.৪৫ (৪৯.৩৮)	বকেয়া	০.৬২ (০.৬০)	বকেয়া	০.৫৮ (০.৫৮)	
	৭. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফ্যুয়েল	থোক	২২৬.০ (৯৬.০)	থোক	১৯১.৪৯ (৮৪.৫৩)	বকেয়া	২.৩৯ (২.২০)	বকেয়া	০.৩৯	
	৮. অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	২০১.০ (৮৫.০)	থোক	১৬১.৮৭ (৬২.১০)	বকেয়া	৩.০০ (৩.০০)	বকেয়া	০.০০	
	৯. কমিটি মিটিং অডিট	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
	১০. মিড টার্ম রিভিউ ও পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ন	থোক	১৯০.০ (০.০০)	থোক	১০৯.৫৬ (০.০০)	বকেয়া	০.০০	বকেয়া	০.০০	
	১১. আনুষঙ্গিক	থোক	৪১৮.২ (৩৩৪.৬)	থোক	৩১৪.৯৬ (২৪১.৯০)	বকেয়া	৭.৯০ (৭.৯০)	বকেয়া	০.১১ (০.১১)	
	১২. লোকাল ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	৪২৫.০ (৪২৫.০)	থোক	৩৩২.৭৪ (৩৩২.৭৪)	বকেয়া	২১.০০ (২১.০০)	বকেয়া	৭.৩৮	
	১৩. সিডিভ্যাট	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :		১৭৮৫৫.০০ (২৫০০.০০ +কমিঃ ১০০০.০০)		১৬৫৭৫.৮৮ (২১২৪.০১ +কমিঃ ৮৩৯.১৮)		২৮০.০০ (৮০.০০)		২০৮.৪২ (+কিঃমিঃ/স্পসর ৩৬.০২)	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব : শতকরা * আর্থিক : শতকরা ৭৪.৪
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৮ আর্থিক : শতকরা ৯৪.২

- নোটঃ অত্র প্রকল্পের বাস্তব কাজ ৩০শে জুন/২০০৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ বৎসরের এডিপি থেকে সমাপ্তকৃত কাজের বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্ব-১)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপজেলা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০০ ইং ০১/০৭/২০০৫ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৫ ইং ৩০/০৬/২০০৮ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ২৩,৪০৯.০০ ২৪,০৮০.১২
- (খ) টাকা : ২৩,৪০৯.০০ ২৪,০৮০.১২
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২২০০.০০	২২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২২০০.০০	২২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১৯০.৮৪	২১৯০.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৭৩০.৩৯	৫৭৩০.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	২৫.৫৭হেক্টর	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০.০০	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	২.০২	
২	জনবল	৬৭ জন	২৯২.৬৮	থোক	৪৭.২৭	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.০০	
৩	জৌত নির্মাণ :									
৩.ক	পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সংক্রান্ত জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম									
৩.ক.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন									
	গভীরতা ১৫০ মিটার	১৮০টি								
	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৮০টি	৫৪০.০০	৫৩১টি	২২৭.২৪	৩টি	২.০০	২টি	০.৬৮	
	গভীরতা ২৫০ মিটার	১৮০টি								
৩.ক.২	প্রতিটি পরীক্ষামূলক নলকূপের পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও সংরক্ষণ									
	পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য কেমিক্যাল	৫৪০টি	২.৭০	থোক	৩.৪৫					
	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি (নমুনা সংগ্রহ বোতল, আর্সেনি জেনারেটর, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার ও বর্গচের অন্যান্য যন্ত্রাংশ)।	থোক	৪.৩০	থোক	৩.৩৭					
ক.খ	উৎপাদক নলকূপ :									
ক.খ.১	গভীরতা ১৫০ মিটার	৮৬টি	৫১৬.০০							
৩.খ.২	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৩টি	১৩০.০০	৫৪টি	৫৮২.৮১	৩০টি	৩২০.০০	২৬টি	২৫৮.৭৫	
৩.খ.৩	গভীরতা ২৫০ মিটার	৬৫টি	৮৪৫.০০							
ত.গ	পাম্প হাউজ নির্মাণ (নিরাপত্তা দেওয়াল, ড্রাইভার কক্ষ, বাথরুম, এ্যাপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ)।	১৬৪টি	৬১৫.০০	৪১টি	১৫১.৩১	১৬টি	৬০.০০	১৮টি	৫৮.৭২	
৩.ঘ	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১৬৪টি	৬৫৬.০০	২৫টি	৯২.৮৫	১৬টি	৬০.০০	১৫টি	৪৭.৫৬	
৩.ঙ	পাইপ লাইন স্থাপন :									
৩.ঙ.১	২০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ১০%)	৮৯৫কিঃমিঃ	৬৩০৯.৭৫	১২৫	৮৬৩.০০	১৪৫কিঃমিঃ	৯১৯.০০	১৪৯কিঃমিঃ	৮৭৬.৮৮	
৩.ঙ.২	১৫০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৩০%)									
৩.ঙ.৩	১০০মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৬০%)									
৩.চ.	পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩৬ইউনিট	৫২৪৫.৪৬	১টি	১১৬.৯৫	১টি	১৫.০০	১টি	১৯.৭২	
৩.ছ.	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৩৭টি	২০২০.০০	১টি	৮৮.০০	১টি	১৫.০০	১টি	৫৮.৩	
৩.জ.	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট স্থাপন	৬০০০টি	৩০.০০	১০৫টি	০.৫২	৩০০টি	৩.০০	২৫৫টি	১.৩৮	
৩.ঝ.	ড্রেন নির্মাণ	২৬৫কিমিঃ	২৬৫০.০০	৫০কিঃমিঃ	৪৮৯.৩৯	৫৮	৪৯০.০০	৫৭কিঃমিঃ	৫৭৮.৯২	
৩.ঞ.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩৭৯টি	৭৫৮.০০	১০৮টি	২০৮.৪১	৭০টি	১২০.০০	৭৪টি	১৪১.৪৯	
৩.ট.	ডাল্টবিল নির্মাণ	৫৫২টি	২৭.৬০	৯১টি	৪.৩০	২০টি	১.০০	২০টি	১.১৪	
৩.ঠ.	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন									
৩.ঠ.১	অগভীর	৭৬টি	৫.৩২	৫০টি	৭.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঠ.২	গভীর	১৮৭২টি	৮৪২.৪০	৬৬টি	৩০৪.৭৩	১০০টি	৩৫.০০	৯৮টি	৪৩.৮৪	
৩.ঠ.৩	তার	১৪.১৮টি	২৪১.০৬	২৯৫টি	৩৮.৬১	২৭৫টি	৩০.০০	২৩৫টি	৩১.৮২	
৩.ড	ভবন নির্মাণঃ									
৩.ড.১	উপজেলা গুদাম সম্প্রসারণ	৬০টি	৩০০.০০							
৩.ড.২	নতুন জেলায় নিবাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	১০টি	১১৫.০০							
৩.ড.৩	ঢাকায় কর্মকর্তাদের বাসভবন	২০ইউনিট	২৫০.০০							
৪.	যানবাহন :									
৪.ক	জীপ	৫টি	১২৫.০০	১টি	২৪.৪৫					
৪.খ	ডাবল কেবিন পিকআপ	৪টি	৫৬.০০							
৪.গ	মাইক্রোবাস	১টি	১৪.০০							
৫.	দপ্তরের আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৫.ক	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি	৬০ইউনিট	৩০.০০							
৫.খ	দপ্তরের সরঞ্জাম :									
৫.খ.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ)	২৬টি	২৬.০০	৭টি	৬.৯৮	২টি	২.০০	২টি	১.৬০	
৫.খ.২	ফটোকপিয়ার (ডেভী ডিউটি)	৪টি	২০.০০	২টি	৫.১৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৩	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩টি	৬.০০	২টি	৩.৩০					
৫.খ.৪	ফ্যাক্স	৪টি	২.৪০	১টি	০.৩১					

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.খ.৫	ফোন	৯সেট	২.২৫	১সেট	০.০৭					
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশন (ফিটিংস সহ)	১০টি	৫.০০	৩টি	২.৬৩	-	-	-	০.০০	
৫.গ	জরীপ ও ড্রইং সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.গ.১	থিউডোলাইট (ষ্টাফ ট্রিপডসহ)	৪টি	৯.০০							
৫.গ.২	অন্যান্য জরীপ ইনস্ট্রুমেন্ট সামগ্রী	৪সেট	২.০০							
৫.গ.৩	ড্রইং টেবিল (মডেম সুবিধাসহ)	৪টি	১.০০							
৫.গ.৪	ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী	৪সেট	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.গ.৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪সেট	১.৬০	১টি	০.৪৪	-	০.০০	-	০.০০	
৫.গ.৬	ডিজিটাল ডিভিও ক্যামেরা	২টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.গ.৭	কেনার (বড়)	১টি	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.গ.৮	মান্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ	জি আই এস সফট ওয়ার									
৫.ঘ.১	জি আই এস সফট ওয়ার	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.২	নোটবুক (আনুষঙ্গিক সহ)	২টি	২.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৩	জিপিএস	৮টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৪	নেটওয়ার্ক সার্ভার	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৫	ডিজিটাইজার	১সেট	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৬	প্রাটার	১সেট	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৭	ইউপিএস	২টি	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৮	কালার প্রিন্টার (এ-৩ সাইজ)	১টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ.৯	প্রিন্টার (এ-৪ সাইজ)	১টি	০.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঙ	দপ্তরের সরঞ্জাম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল									
৫.ঙ.১	দপ্তরের আসবাবপত্র সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৪.০০	থোক	১৫.৫৮	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	
৫.ঙ.২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩২.০০	থোক	১০.১৮	থোক	১০.০০	থোক	৮.৪২	
৫.ঙ.৩	টেলিফোন বিল	থোক	৩৪.০০	থোক	৭.৭৭	থোক	২.০০	থোক	১.৫৬	
৫.চ	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	থোক	৯.৬৩	থোক	৩.০০	থোক	০.৬৬	
৬.১	পরামর্শক	১৪৪জঃমাঃ	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	
৬.২	পরামর্শকের সহায়ক জনবল	২৮৮জঃমাঃ	৪৩.২০	-	-	-	-	-	-	
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৪০.০০							
৭.	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	প্রকৌশল জরীপ	থোক	৬০.০০							
৭.খ	প্রকল্পকালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	৩৬.৮১	থোক	১৯.০০	থোক	১৮.০০	
৭.গ	প্রশিক্ষণ	থোক	১২৬.০০				০.০০		০.০০	
৭.ঘ	মালামাল পরিবহন	থোক	১৯০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৭.ঙ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭২.০০	থোক	৫.১৮৮	থোক	১০.০০	থোক	৯.৮৫	
৭.চ	পাম্প টেস্টিং বেঞ্চ স্থাপন	থোক	৩০.০০							
৭.ছ	আনুষঙ্গিক (ভৌত নির্মাণ ব্যয়ের ১.৯৮%)	থোক	৪২০.০০	থোক	১১৪.৮৯	থোক	৬২.০০	থোক	৬২.০০	
	মোটঃ		২৪০৮.১২	-	৩৫৩৯.৫৫	-	২২০০.০০	-	২১৯০.৮৪	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৯৮
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২৫.০০

বাস্তব : শতকরা ৯৯.৫৮
আর্থিক : শতকরা ২৩.৮০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ব) কোড নং-৫৯৭০।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিপি সংশোধিত অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০০ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৭ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল
(ক) মোট	:	২৩৩৩.৫৪
(খ) টাকা	:	২৩৩৩.৫৪
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-

সংশোধিত

৪১৮০.০০

৪১৮০.০০

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭০৬.৯৭	৭০৬.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৫৭.১০	২০৫৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	:	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:		
খ) দাবীকৃত	:		
গ) প্রাপ্তি	:		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	নির্মান পূর্ব ব্যয়									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেন্সিং ইত্যাদি	৩.৫১একর	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন	থোক	০.৮০	থোক	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
১.গ	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩৭টি	১৬.৬২	১৪টি	৩.৪৭	৪টি	২.৩২	৪টি	২.২৬	
২	নির্মাণ কাজ									
২.১	পানি সরবরাহ								০.০০	
২.ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)	২০টি	১৮১.৪৫	৫টি	৩৪.২৩	৯টি	৬৪.৯৮	৯টি	৬৬.৪১	
২.ক.২	পাম্প ঘর	২০টি	৭৭.৭০	৫টি	১৫.৯৮	৫টি	১৭.৬০	৫টি	১৮.৪২	
২.ক.৩	পানি শোধনাগার	৪টি	৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৪	জলাধার(ভূ-গর্ভস্থ ও উচ্চ)	২টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	৬০০মিঃ	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৬	পাইপ লাইন	১০২.০০ কিঃমিঃ	৬১১.৬৮	৯৪.৬৮ কিঃমিঃ	৩৯৯.৫৯	১৭.৯৫ কিঃমিঃ	১১৩.৮৩	১৮.৮৬ কিঃমিঃ	১১৮.০০	
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ	৬৫০০টি	২৬.৩০	১৯০৪টি	৮.৮২	৭৫টি	১.৭১	৩৮টি	০.৩২	
২.ক.৮	ওয়াটার পয়েন্ট (প্লেয়ালো/ভীপ/তারা নলঃ)	৬০০টি	১৯৩.৬৩	১৩৫টি	৩০.২৪	৪৩৯টি	১১৭.৭৮	৪৭৬টি	১১২.৮৬	
২.ক.৯	ফ্রপ টেপ	১১৪টি	১৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন	১৯টি	৭১.০০	১৭টি	২৯.৭০	থোক	৮.৫৩	থোক	৬.৭২	
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার	৩টি	৩৩.০০	২টি	২০.৫৫	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.খ	স্যানিটেশন								০.০০	
২.খ.১	স্লপমুলো পায়খানা (সেট)	৩০০০০ টি	৩৬০.০০	২০২৫৫টি	২২৯.৪৩	৭৬৬১টি	১০৫.৩৯	৭৪২৬টি	১০৩.৩৮	
২.খ.২	গণ-পায়খানা	২২টি	১০২.৫০	১৩টি	৪৬.৯৪	৬টি	১৯.৬৪	৮টি	১৭.১৫	
২.খ.৩	ডাস্টবিন	১২৯টি	৫.২২	১০৫টি	৪.৪২	১১টি	০.৪৫	৫টি	০.২১	
২.গ	ড্রেনেজ								০.০০	
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ	৩৭.৫০ কিঃমিঃ	৫৩১.০০	১৭.৪৬ কিঃমিঃ	২৩৫.২০	৯.৪৫ কিঃমিঃ	১৭৬.০০	৮.৬৩ কিঃমিঃ	১৬২.৮৯	
২.ঘ	পুনর্বাসন								০.০০	
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকূপ	৩২টি	৩২.৪১	১১টি	৫.২৩	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন	১৭.৫০ কিঃমিঃ	৯৬.০০	১৩.৪৪ কিঃমিঃ	৩৫.২৪	৭.৪৯কিঃমিঃ	৫১.০৯	৭.০৮ কিঃমিঃ	৪১.১৪	
২.ঘ.৩	সুইস ভাল্ব	৬১টি	৩.৬১	৫৩ টি	২.৯৬	৫ টি	০.৩৮	৫টি	০.৩৮	
২.ঘ.৪	সুইস ভাল্ব চেম্বার	১২৫টি	৮.০০	১০৫ টি	৬.৮৩	১২টি	০.৯৪	১২টি	০.৯৩	
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন	১০৫টি	২.৯২	৭৯টি	১.৯৫	৮ টি	০.২৬	৮ টি	০.২৬	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৪টি	২০.০০	২২টি	৭.৮৭	৩টি	১.২১	৪ টি	১.৬৭	
২.ঘ.৭	নর্দমা পূর্নবাসন	৩০.৫০ কিঃমিঃ	৫০.৩১	১০.৭৫ কিঃমিঃ	২৪.৪৪	৪.৭১কিঃমিঃ	১৬.৭৬	৩.৮৪ কিঃমিঃ	১৫.৩৬	
৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম								০.০০	
৩.ক	পাম্প ও এক্সসরিজ (বিদ্যুতায়নসহ)	২০টি	৮৫.০০	৪টি	১৭.৪১	৬টি	২৫.১৫	৩টি	১২.৬৮	
৩.খ	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	২১৪.২০	থোক	৭৮.৬৮	থোক	৪.৫৫	থোক	৪.৫৫	
৩.গ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	২৭.২০	থোক	৫.৬৩	থোক	০.৬০	থোক	০.৫৫	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	যানবাহন								০.০০	
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	২৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	৩টি	৩.০০	-	০.০০					
৫।	জনবল									
৫.ক	নিয়মিত সংস্থাপন	থোক	১০৯.০০	থোক	৬.৩৪	থোক	১.৮৩	থোক	১.৮৩	
৫.খ	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৭২.০০	-	০.০০	-	০.০০			
৬	অন্যান্য									
৬.ক	ল্যাবরেটরি নেট ওয়াকিং	থোক	৬৩.০০	থোক	২৩.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.খ	পরিবহন	থোক	৮.৩৫	থোক	১.৮৩	-	০.০০	-	০.০০	
৭.গ	আনুষঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৯৯.০০	থোক	৭৩.২০	থোক	১৯.০০	থোক	১৯.০০	
	সর্ব মোটঃ		৪১৮০.০০		১৩৫০.১৩		৭৫০.০০	-	৭০৬.৯৭	

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৭.০০	শতকরা	৯৪.২৬
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৫৮.০০	শতকরা	৪৯.২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করণ। খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করণ।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	০১/০৭/২০০২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০/০৬/২০০৮ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল
(ক) মোট	:	৪৬১০.৭৭ লক্ষ টাকা
(খ) টাকা	:	৪৬১০.৭৭ লক্ষ টাকা
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওরি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	স্বাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত ব্যয়	২০২৪.৭২৫	২০২৪.৭২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	৪৩.০০	৫ জন	২৩.০০	৫জন	৭.১০	৫জন	৪.৫৫	
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	২৬.০০	৯ জন	১৫.০০	৯জন	৬.৫০	৯জন	৪.২৫	
৩।	৪৭০০	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	২৫.০০	১৪ জন	১১.০০	১৪জন	৮.৯০	১৪জন	৪.৮৩	
৪.১।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত (৪৮০০)	-	৭৯.৯০	-	৪১.৯২৫	থোক	১৪.৫০	থোক	১৩.৬৭	
৪.২।	৪৮৭৪	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩১ জনমাস	১৯.০০	-	১৫.৮০	থোক	৩.০০	-	০.০০	
০৫।	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	১৮.০০	-	৯.০০	থোক	৬.০০	-	৪.৯৫	
০৬।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮০৭	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১	-	ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার কারিয়ার	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১	-	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	-	০.০০	১টি	১.৬০	১টি	১.৫৫	
৬.২.২	-	ফ্যান মেশিন	১টি	০.৩৩	১টি	০.৩৩	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১	-	কম্পিউটার	২টি	১.৮৫	২টি	১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.২	-	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	১টি	০.২০	১টি	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	-	০.২২	থোক	০.৫৭৭	থোক	০.৫৭৭	
৭।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (৬৯০১)	৮ একর	১৫০.০০	-	০.০০	৮একর	১৫০.০০	৮একর	৬৭.৯৪	
৮।	৭০০০	নির্মান ও পূর্ত (৭০০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন (৭০০১)	২০০০০ মিঃমিঃ	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	-	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৩টি	৪.২৫	১৩টি	০.০০	২টি	০.৬৭৫	২টি		
৮.২.২	-	উৎপাদক নলকূপ	১২টি	৬৭.২০	১০টি	১১৩.৯৪৭	২টি	১১.২০	২টি	১৮.৩০	
৮.২.৩	-	পাম্প স্থাপন	১২টি	৭২.৮৭	১০টি	-	২টি	১৮.৪৯৮	২টি		
৮.২.৪	-	উৎপাদক নলকূপে ফ্লোরিনেটর সংযোগ	১০টি	৫০.০০	-	০.০০	৫টি	২০.০০	-	০.০০	
৮.২.৫	-	উৎপাদক নলকূপে রিজেনারেশন	১২টি	৭.৯৫	১২টি	৭.৯৫	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৬	-	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)									
		ক) ৩৫০মিমি ব্যাস	৭কিমি	২৬৪.০০	-	০.০০	৭কিমি	২০০.০০	-		৩৫০ মিমি বাসেব ৭কিমি ৩০০ মিমি বাসেবের ৮কিমি
		খ) ৩০০মিমি ব্যাস	৮কিমি	২৭২.০০	-	০.০০	৫কিমি	২০০.০০	-		১৫০মিমি বাসেব ৩কিমি ২০০মিমি বাসেবের ২কিমি
		গ) ২৫০মিমি ব্যাস	৫কিমি	৭৮.০০	-	০.০০	৮কিমি	৬০.০০	-		১৫০মিমি বাসেব ২কিমি ১০০মিমি বাসেবের ২কিমি
		ঘ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২০০.০০	১২.৯৭কিমি	০.০০	২.২১কিমি				মালায়াল সরবরাহ লগ্নয় হইয়াছে। বর্ধমানিত
		ঙ) ১৫০মিমি ব্যাস	৪০কিমি	৩৫০.০০	২৭.৫৯কিমি	৫৪৯.৪৬৭২	১২৪১কিমি	৪১০.৪৩	১০.৪কিমি	৫৫৭.৯৬৩	বাসেব স্থাপন কাজ দ্বিঃ পর্যন্ত চলিয়াছে।
		চ) ১০০মিমি ব্যাস	৯০কিমি	৪৫০.০০	৪৯.৯৫কিমি	-	৪০কিমি		১৮.২৫কিমি		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	১	২	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮.২.৭	-		পাইপ লাইন সংস্কার									
			ক) ২০০মিমি ব্যাস	১০কিমিঃ	১০০.০০	৮.১০ কিমি	৭১.০১	১.৯০কিমি	২৮.৯৯	-		২০০মিমি ব্যাসের ১.৯কিমি ১৫০মিমি ব্যাসের ১.৫কিমি ১০০মিমি ব্যাসের ১.৫কিমি মালমাল মরকাত লগ্না হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে স্থাপন কাজ দ্রব্বিত হয়েছে।
			খ) ১৫০মিমি ব্যাস	২কিমি	১৭.৬০	-	-	২কিমি	১৭.৬০	০.৫কিমি	১৪.২০	
			গ) ১০০মিমি ব্যাস	২কিমি	১০.৪০	-	-	২কিমি	১০.৪০	০.৫কিমি		
৮.২.৮	-		পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘণ্টায় ৪০০ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩৭৫.০০	১ ইউনিট (৮৮.৫০%)	২৯০.২৬৭	১ ইউনিট (১১.৫%)	৮২.২২	১ ইউনিট (১১.৫%)	৮২.২২	
৮.২.৯	-		পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ গ্যালন/ঘণ্টা)	১ ইউনিট	১৭৫৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১০	-		পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত কাজ :									
			ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	১০০০০ বঃমিঃ	৫৫.০০	২০০০ বঃমিঃ	-	৭০০০ বঃমিঃ	৪১.২৯৪	৪২০০ বঃমিঃ	২৫.০০	
			খ) সিসি	৮২০বঃমিঃ	৩.৫০	৮২০ বঃমিঃ	৭৩.৯৬৭৪	-	০.০০	-	০.০০	
			গ) বিটুমিনাস কার্পেটিং	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	১০০০০ বঃমিঃ	-	-	০.০০	-	০.০০	
			ঘ) এ্যাকফাল্ট কার্পেটিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	-	০.০০	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	-	০.০০	
			সর্বমোট : (প্রকল্প ব্যয়)	-	৪৬১০.৭৭	-	১২২৪.৭২৫	-	১৩০০.০০	-	৮০০.০০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬৩.২০

শতকরা ৬১.৫৪

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪৪.৩৫

শতকরা ৪৩.৯১

মন্তব্য যদি থাকে : ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় সংশোধিত এডিপিভুক্ত কাজ পুরাপুরি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।
প্রকল্প কোড : ৬৩৮০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটির পুনর্বাসন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২৯৩১১.৬৩
- খ) টাকা : ২৯৩১১.৬৩
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৪২০০.০০	৪২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪২০০.০০	৪২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪০০০.৩৪	৪০০০.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬১২১.৩২	১৬১২১.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ	৫০০ টি	৩০০.০০	৭৬টি	২৩.১১	৭০টি	৩৫.০০	৫৮টি	৩১.০০	
২	নির্মান ও পূর্ত									
২.১	অগভীর নলকূপ (৬নং পাম্পসহ)	১১৩৬৯টি	১২০০.০০	৮৪৫৯টি	৮৭৮.৭৭	২৮৮২টি	৩২০.০০	২৮৩৭টি	৩২৩.৭২	
২.২	তারা নলকূপ	১০৪৩৭টি	১৮৬৮.০০	৬২৮ ১টি	১১৮৮.৭১	২৪৩৬টি	৪৪০.০০	২২৭৯টি	৪৫২.৭৫	
২.৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ সিলিংসহ	২৬৩৩৬টি	১৩৭৪৭.০০	১৩৫৭৭টি	৫৯৯৩.২২	৪৬২৫টি	২০৮৫.০০	৪৫১৬টি	২০৪৮.৬৬	
২.৪	হস্তচালিত গভীর তারা নলকূপ সিলিংসহ	৩৪৪৫টি	১৯৪৩.০০	১৮৬ ১টি	৮৭৮.৪১	৭৯০টি	৩৮০.০০	৭৯০টি	৩৬৪.৩৪	
২.৫	পি এস এফ	৯৫০টি	৩৭২.০০	৫২৩টি	২০১.৩২	৭৮টি	৩১.০০	৭৮টি	৩১.২০	
২.৬	রিং ওয়েল	৬৭৬৫টি	৪৩৯৭.০০	৩৮০২টি	২১৩৪.৪২	৯২২টি	৫১৩.০০	৮৯৮টি	৫৪৫.১৩	
২.৭	রিং ওয়েল (পূর্ণবাসন)	৮৬৭টি	১৩০.০০	২১০টি	২৫.২৬	২৬০টি	৩৯.০০	২৩৫টি	৩৫.২৫	
২.৮	ডিএসএসটি/এসএসটি	৪৩ ১টি	৪৪.০০		০.০০					
২.৯	নলকূপ পুনস্থাপন	১৮০০টি	১৮৫.০০	৬১৫টি	৬০.৩৮	৩৫০টি	৩৫.০০	২৮৫টি	৩৬.৬২	
২.১০	অকেজো তারা পাম্প প্রতিস্থাপন	১২৯৭টি	২৩২.০০	২৩০টি	৪২.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	
২.১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫০ টি	১৫.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	পুকুর খনন/পুনঃখননসহ পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি শেঅধন করে সরবরাহ করার পাইলট স্কীম	৬৪ ইউনিট	২৯১.২০	২৫ ইউনিট	৮১.৩৭	-	-	-	০.০০	
৭.৯	জিওবি-৪ প্রকল্পের দায়দেনা	থোক	২৩২৬.৫৫			-	-	-	০.০০	
৮.০	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	২০০.০০			-	-	-	০.০০	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ গাড়ী	১টি	২৫.০০		০.০০	-	-	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	১৬.০০		০.০০	-	-	-	০.০০	
৪.৩	মটর সাইকেল	৫টি	৫.৫০		০.০০	-	-	-	০.০০	
৫.০	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০	থোক	০.৪০	থোক	২.৫০	থোক	১.০১	
৫.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৪.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৩টি	২.৪০		০.০০	থোক	২.০০	থোক	১.০০	
৫.৪	আসবাব পত্র	থোক	১৫.০০		০.০০	থোক	২.৫০	থোক	১.৬২	
৫.৫	নলকূপের রেঞ্জ (কেয়ার টেকারদের জন্য)	৫২৯৬৮টি	২৯৫.২৪		০.০০	-	-	-	০.০০	
৫.৬	আর্সেনিক, আয়রণ ও লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য টেস্টকিট	৩৩০০টি	১৬৯.০০	৪৫০টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৭	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল সরঞ্জাম (লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট, চেইন, টেপ, রড ইত্যাদি)	৯ সেট	৭.২০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	ভূমি অধিগ্রহণ	১০ হেক্টর	১২৪.৮০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	অন্যান্য ব্যয়									
৭.১	স্থানীয় পরামর্শক	১১জন	৪৪.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	প্রশিক্ষণ	থোক	৬৪.৭০	থোক	১৯.৩৭	থোক	২০.০০	-	৯.৫৩	
৭.৩	জ্বালানী ও লুবরিকেন্ট	থোক	৯৮.০০	থোক	৮৩.৬৯	থোক	১০.০০	-	১০.০০	
৭.৪	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত	থোক	৭৫.০০	থোক	৪৮.৭৮	থোক	১৭.২২	-	১৭.২২	
৭.৫	টেলিফোন বিল	থোক	৩০.০০	থোক	৯.৩৭	থোক	৪.০০	-	২.৬৫	
৭.৬	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৭	আনুসাংগিক ও অন্যান্য	থোক	৫৭৭.০০	থোক	৪১০.৪৬	থোক	৭৭.৬৫	-	৭৬.৩৫	
৭.৮	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১৫.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনবল	২৬১জন	৪৪৭.৬৬	থোক	১৬.৩৬	থোক	১৮৬.১৩	-	১২.২৯	
মোট :			২৯৩১১.৬৩	-	১২১২০.৯৮	-	৪২০০.০০	-	৪০০০.৩৪	

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.৭৬	শতকরা	৯৫.২৫
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৬২.৯৬	শতকরা	৫৫.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৬-২০০৭ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি(২০০৬-২০০৭)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরি নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
২।	ভৌত নিয়ন্ত্রণ কাজ									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৫০০টি	৪৪৮০.০০ ৪৯৮.০০	২১৭০টি	৮১২.৫৬ ৯১.৪২	৩২০০টি	১৪৯৪.০০ ১৫৮.০০	৩২০০টি	৯৭০.৪৮ ১০৭.৮৫	
খ)	এস, এস, টি/ডি,এস,এস,টি স্থাপন	২০০০টি	১৮০.০০ ২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	১২০০টি	৯০.০০ ১০.০০	১২০০টি	৬১.৪৮ ৬.৮৩	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১৫০টি	০.০০ ৬৩.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	১০০টি	০.০০ ৩০.০০	১০০টি	০.০০ ৪৯.৩০	
	Rain Water Harvesting	২০০টি	০.০০ ২৪.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	১২০টি	০.০০ ১১.০০	১২০টি	০.০০ ২২.৪৪	
ঘ)	Mini Piped Water Supply	১২ ইউনিট	০.০০ ৬০.০০	২টি	০.০০ ৮.২৭	৩টি	০.০০ ১৩.০০	৩টি	০.০০ ১৬.৯৩	
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	ফটোকপিয়ার	৪টি	৬.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	২টি	৩.০৮ ০.০০	২টি	৩.০৯ ০.০০	
খ)	এয়ারকন্ডিশনার	৩টি	১.৩৫ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	২টি	০.৯০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
গ)	ফ্যান	১টি	০.৪০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঘ)	ফোন	৪টি	১.০০ ০.০০	১টি	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি	১১টি	১১.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	৭টি	৫.৪৫ ০.০০	৭টি	৫.৪৫ ০.০০	
চ)	তড়াবধায়কদের জনা রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১১৬৫০ সেট	৫২.৪৩ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	১১৬৫০সেট	৫২.৪৩ ০.০০	১১৬৫০সেট	১৭.০০ ০.০০	
ছ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	৩০০ বক্স	১০.৫০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	৩০০ বক্স	১০.৫০ ০.০০	৩০০বক্স	০.০০ ০.০০	
৪।	যানবাহন									
ক)	Double Cabin Pick-Up	১টি	১৬.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	১টি	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১০জন	০.০০ ৩৩.৩৯	থোক	০.০০ ৫.০০	থোক	০.০০ ৭.০০	থোক	০.০০ ৬.৪৯	
খ)	পরামর্শক (স্থানীয় পরামর্শক)	৫জন (৭ জনেরাঃ)	৩৫.১৮ ০.০০	থোক	২.২৫ ০.০০	থোক	১১.০০ ০.০০	থোক	৪.৪৪ ০.০০	
৬।	অন্যান্য									
ক)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন (পারিশিষ্ট-৮)	থোক	৬০.৫০ ২৫.০০	থোক	০.০০ ৬.৫১	থোক	০.০০ ৭.০০	থোক	০.০০ ৬.৮৪	
খ)	ট্রেনিং (পারিশিষ্ট-৮)	থোক	০.০০ ৫.৮৩	০.০০	০.০০ ০.০০	থোক	০.০০ ৩.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৬-২০০৭ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি(২০০৬-২০০৭)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ)	আনুসংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	৫৫.৬৪ ৩৮.০০	থোক	০.০০ ১৩.৩১	থোক	০০.০০ ১১.০০	থোক	০.০০ ১০.২৪	
ঘ)	Project Financial Auditing	থোক	১৪.৫০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	Project startup workshop & Familiarization Visits to IDB	থোক	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০ ৬.০০ (ডিপিএ)	০.০০	০.০০	
চ)	GIS Equipment & GIS Development	থোক	৩৭.৭০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	থোক	২৬.৬৪ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
৭।	মুদ্রাস্ফীতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্ব মোট		৫৭৩৫.২২	-	৯৩৯.৩২	-	১৯৫০.০০	-	১২৮৮.৮৬	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৯
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৩

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬৬.১০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩৮.৮৫

বিঃদ্রঃ আরপিএ মূলধন খাতের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির ৬২৪.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় না হওয়ার ফলে বাস্তবে সম্পন্নকৃত কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং- ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০০৪ইং হইতে জুন/২০০৮ইং ।
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৪ইং । - -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৮ ইং - -
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ ।
- ক) মোট : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- খ) টাকা : ১৭১৪.৬৩ লক্ষ । - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : নাই - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : নাই - -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি ।	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয় ।	১৩৫.৬৩	১৩৫.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত ব্যয়	৩৫০.৫৭৯	৩৫০.৫৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

১। ব্যয়	:	-	-
২। দাবীকৃত	:	-	-
৩। প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	লক্ষ্যমাত্রা	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৬- ০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২জন	৪.১৪	-	০.০০	২জন	০.৯৩	-	০.৪১৭	
০২.	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১জন	১.৫৩	-	০.০০	১জন	০.১৬	-	০.১৩৮	
০৩.	৪৭০০	ভাতাদি	৩জন	২.৫৮	-	০.০০	৩জন	০.৫৩	-	০.৩১৩	
০৪.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতীত)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.১		প্রশিক্ষণ, সচেতনা, উন্নয়ন ইত্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.২		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৩		অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.৩৫	-	০.০০	
৪.১.৪		গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলিং	থোক	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৫		আনুষঙ্গিক	থোক	২৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০০	
৪.১.৬	৪৮৭৪	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.১.৭		পরামর্শক (স্থানীয়)	৮জন (৭৫জন মাস)	৪৬.৯৫	-	০.০০	(৩২জন মাস)	১৯.৫৩	-	৮.৯০০	
৪.১.৮		পরামর্শকদের সহায়ক	৪জন (৫৪জন মাস)	৯.০০	-	০.০০	(১৩জন মাস)	৩.০০	-	০.০০	
৪.১.৯		অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৯.১০	-	০.০০	থোক	৩.০০	-	১.৫০০	
০৫.	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১২.৩৩	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৬	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮০৭	মটর যানবাহন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১		ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.২		মটর সাইকেল	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.৩		বাই সাইকেল	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১		ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.২		টেলিফোন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৩		ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	১টি	১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৪		টুলস এন্ড প্ল্যান্টস	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.৫		পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফিডকিট	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১		কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	-	০.০০	থোক	০.৬০	-	০.৬০০	
০৭.	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৪হেঃ	৩২৪.০০	আংশিক	২৩৯.০০	বাকী অংশ	৩৫.০০	৩৪হেঃ	৩৫.০০	
০৮.	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	থোক	১২.০০	১.০৫	১.০৫	থোক	৫.৯০	থোক	৫.৯০০	
০৯.	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (ভৌত নির্মাণ)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১		পাম্প হাউসঃ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		ক) ইনটেক স্টেশন	৩টি	৪.০০							
৯.২.২		পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		ক) ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩টি	১২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		খ) উচ্চ লিফট পাম্প	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৬-০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯.২.৩		পানি শোধনাগার (৩.৬ মিলিয়ন লি/দিন)	১টি	৩৫০.০০	-	০.০০	থোক	-	-	০.০০	
৯.২.৪		ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪০০.০০	-	০.০০	থোক	১৯৬.৫০	-	৭৯.৩৬২	
৯.২.৫		উচ্চ জলাধার(১.০ লক্ষ গ্যালন)	১টি	৭৫.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৬		পানি শোধনাগারের জন্য ক্লোরিন ও আলাম যন্ত্রপাতি স্থাপন	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৭		পানি শোধনাগারের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	-	১০.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	
৯.২.৮		বিতরণ পাইপ লাইন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ৩০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৭৮.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ২৫০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৬১.৮৮৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ২০০ মিঃমিঃ	২.২৫কিঃমি	৩৩.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ১৫০ মিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমি	৭৪.৮৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		- ১০০ মিঃমিঃ	৮.২৫কিঃমি	৪১.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.৯		বালু ওয়াটার মিটার স্থাপন	১০টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১০		গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	২০০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১১		এ্যাপ্রোচ রোডে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১২		জেনারেটর স্থাপন (সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনসহ)	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৩		এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৪		ফাংশনাল ভবন/অফিস ভবন	ফাংশনাল ভবন/ অফিস নিঃ	৫.০০	১টি	৪.৯৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৫		ইনটেক পাম্প হাউসের ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯.২.১৬		পানি শোধনাগার হইতে ইনটেক পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		সর্বমোট :		১৭১৪.৬৩	-	২৫৫.২৫	-	২৫০.০০	-	১৩৫.৬৩০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬৩.০০

শতকরা ৫৪.২৫

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ২৪.০০

শতকরা ২০.৪৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প । প্রকল্প কোড নং-৫০৫০ ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৭ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৫৩৪৬.২৮ লক্ষ
- (খ) টাকা : ৫৩৪৬.২৮ লক্ষ
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৩৪৪.০০	১৩৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩০৯.০০	১৩০৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৪৯.৮৭	১১৪৯.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১২৪.৭৪	৫১২৪.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। ক)	অফিসারদের বেতন	০৬ জন	৯.১০	১জন	১.১০	২জন	৫.৫৩	২জন	৫.৪৯	
খ)	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৭৮৩ জন	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	ভাতাদি									
২।	সরবরাহ ও সেবা									
ক)	আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান	থোক	৬০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৯.৩৭	থোক	৯.৩৭	
খ)	টেলিফোন ও বিদ্যুৎ	থোক	৬.০০	থোক	২.৭০	থোক	০.৫৩	থোক	০.৫৩	
গ)	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.০০	থোক	১০.৮৬	থোক	৩.৪৪	থোক	৩.৪৪	
ঘ)	গবেষণা ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	১.৮১	থোক	১.৮১	
ঙ)	সামাজিক আন্দোলন	থোক	৯৭.০৮	থোক	৫৩.৩৭	থোক	২৩.৮৫	থোক	২৩.৭৭	
চ)	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৩৪.১২	থোক	২৩.৭৩	থোক	৪.২০	থোক	৪.২০	
৩।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন									
ক)	গাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	৭.০০	থোক	২.২৭	থোক	২.২৭	
	<u>উপমোট রাজস্ব :</u>									
৪।	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	রিংমোড, স্লাব ফ্রেম, ইত্যাদি নির্মাণ যন্ত্রপাতি	১৮০০সেট	৮০.০০	১৭০২ সেট-	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	অন্যান্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম/কুর্নি/সিজেল ইত্যাদি	১৮০০সেট	৪৩.২০	১৬৫৭সেট	৪২.৪৪	৩২ সেট	০.৭৬	২৩সেট	০.৬৪	
গ)	ফটোকপিয়ার	১টি	২.০০	১টি	২.০০	-	-	-	০.০০	
ঘ)	কম্পিউটার	১টি	২.০০	২টি	২.০০	-	-	-	০.০০	
ঙ)	ফোন	৬ সেট	১.৫০	৬টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	যানবাহন ক্রয়									
ক)	জীপ	১টি	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	নির্মাণ ও পূর্ত									
ক)	বিভাগীয় ম্যানসন/লেবার দ্বারা ১টি প্লাস্টিক প্যানসহ স্লাব ও ৩টি রিং	৪৩৫৮৯০ সেট	১৮১৮.৫৬	২৮৫৫৪৯ সেট	১১৯১.৩৭	১৫০৩৪১ সেট	৬২৭.০০	১৩৯৬৯৩ সেট	৪৯০.৩৫	
খ)	ঠিকাদার/সরবরাহকারী দ্বারা ১টি প্লাস্টিক প্যানসহ ও ৩টি রিং	৪১০৮৬৫ সেট	১৯৪০.৩৯	৩৯২৩৬০ সেট	১৮৫৩.০০	১৮৫০৫ সেট	৮৭.৪০	১৮৪৮৫ সেট	৮৬.৯৬	
গ)	কমিউনিটি ল্যাটিন নির্মাণ	৫০০০টি	১১১৬.৩৩	২৬১১টি	৫৮২.৯৬	২৩৮৯টি	৫৩৩.১৮	২২১৯টি	৫১১.৬০	
ঘ)	পুরাতন উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র সংস্কার	৩৭৫টি	৮১.০০	৩২২টি	৭১.৩৪	৪৮টি	৯.৬৬	৩৬টি	৯.৪৪	
							০.০০	-	০.০০	
	<u>মোট =</u>		<u>৫৩৪৬.২৮</u>	<u>-</u>	<u>৩৯৭৪.৮৭</u>	<u>-</u>	<u>১৩০৯.০০</u>	<u>-</u>	<u>১১৪৯.৮৭</u>	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৩.০৬ শতকরা ৮৫.৫৫

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৭.৩৯ শতকরা ৯৫.৮৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১. প্রকল্পের নাম	ঃ বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট। (২০০৪-২০০৯)			
২. অনুমোদনের পর্যায়	ঃ পিপি অনুমোদিত			
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।			
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। খ) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। ঘ) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। ঙ) গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে ঋণের ব্যবস্থা করা। চ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন।			
৫. বাস্তবায়ন কাল	ঃ <u>মূল</u>	<u>সংশোধিত</u>	<u>পুনঃ সংশোধিত</u>	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই, ২০০৪ইং			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন, ২০০৯ইং			
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ <u>মূল</u>	<u>সংশোধিত</u>	<u>পুনঃ সংশোধিত</u>	
ক) মোট	ঃ ৩১৯৮.২০০			
খ) ১. টাকা	ঃ ৩৪০০.০০			
২. কমিউনিটি	ঃ ৫৩৮.২.০০			
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ২৩২০০.০০			
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ ১৪৯০০.০০			
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ আইডিএ			
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধাণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৯৭৫.০০	২৮০.০০	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৮০.০০	২৮০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০১.৪৯	২০২.৯২	২৯৮.৫৭	২৯৮.৫৭	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭২০.৩০	২৮৮.৭৪	৪৩১.৫৬	৪৩১.৫৬	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ ২৯৮.৫৭		৪৩১.৫৬
খ) দাবীকৃত	ঃ ১৫৭.৭৪		২৩৩.১৪
গ) প্রাপ্তি	ঃ ১৫১.৩৪		২২৬.৭৪

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	নির্মাণ কর্মসূচী :									
১.	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ									
	১.১ প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি ডিজাইন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩০০ স্কীম	১৯৫০.০০ (৩৯০.০০)			৬৭ স্কীম	১০০.০০ (২০.০০)		১০.৩২ (২.০৩)	
	১.২ প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	৩০০ স্কীম	১০৫২৪.০০ (৫২৬২.০০)			১০ স্কীম	১৬৬.০০ (০.০০)		১১.২৯	
২.	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ									
	২.১ প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি	৩-৫ স্কীম	১৫০০.০০ (৩০০.০০)			৫ স্কীম	৬০.০০ (১২.০০)		৫৬.০৮ (১১.২২)	
	২.২ পৌরসভা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	৩-৫ স্কীম	৬০০০.০০ (৬০০.০০)			৫ স্কীম	২২.০০ (২.২০)		১৪.৫৪ (১.৪৫)	
	২.৩ ফিজিবিলিটি স্টাডি অন আরবান সেনিটেশন সিস্টেম	থোক	১২৫.০০ (২৫.০০)							
৩.	গ্রামীণ নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম									
	৩.১ সহযোগি সংস্থার মাধ্যমে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন	২০০ স্কীম	৫০০.০০ (১০০.০০)			৮০ স্কীম	১৫.০০ (৩.০০)			
	৩.২ আর্গেনিক মিটিগেশন অপশন নির্মাণ	২০০০ অপসন	১২০০.০০ (১২০.০০)							
খ)	যানবাহন									
	১ জীপ	৩টি	১০৫.০০ (২৪.০০)							
	২ পিক-আপ	৪টি	৭৩.০০ (১৫.০০)							
	৩ মটর সাইকেল	১৩টি	১৯.৬০ (৫.৮৮)							
	৪ বাই সাইকেল	৮টি	০.৪০ (০.১২)							
গ)	জনবল									
	১. বেতন	৮৭জন	২৬৫.০০ (২৬৫.০০)	৮৭জন	৬.১৮ (৬.১৮)	৮৭জন	৪৫.০০ (৪৫.০০)	৮৭জন	৪৯.২০ (৪৯.২০)	
	২. ভাতাদি	৮৭জন	২১৫.০০ (২১৫.০০)	৮৭জন	৩.০২ (৩.০২)	৮৭জন	৪০.০০ (৪০.০০)	৮৭জন	৪০.৯৮ (৪০.৯৮)	
ঘ)	পরামর্শক									
	১. পিএমইউ পরামর্শক (স্থানীয় ও দীর্ঘমেয়াদী)	২৬ জন	১০৫০.০০ (২১০.০০)	২২জন	৮৮.১৪ (১৭.৬৩)	২৬জন	১৭২.৪১ (৩৪.৪৮)	২০ জন	১৫৯.৮২ (৩১.৯৭)	
	২. স্বল্প মেয়াদী পরামর্শক	২৫ জনমাস	২০.০০ (৪.০০)			২৫ জনমাস	৬.০০ (১.২০)	৩ জনমাস	৬.৮০ (১.৩৬)	
ঙ)	জমি অধিগ্রহণ									
	যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্র ও সরঞ্জামাদি									
চ)	১. কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	৮২.০০ (২২.০০)	থোক	৩১.২৯ (৯.৩৯)	থোক	৩২.০০ (৯.৬০)	থোক	১০.০০ (৩.০৬)	
	২. অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৩০.০০ (৫.০০)	-	-	থোক	৫.৮১ (১.৭৪)	থোক	৫.৮০ (১.৭৪)	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পিপি অনুসারে		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৩. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক	২৮.০০ (৮.০০)	থোক	১.৩৪ (০.৬৪)	থোক	৬.৮৬ (২.০৬)	-	০.৮৬ (০.২৬)	-
	৪. আসবাব পত্র ও ফিকচার	থোক	১৫.০০ (৫.০০)	থোক	০.৯১ (০.৯১)	থোক	৭.০০ (২.১০)	-	৬.৬৯ (২.০১)	-
	৫. ল্যাবরেটরী ও সার্ভে সরঞ্জাম	থোক	২০০.০০ (৪০.০০)	-	-	থোক	৫.৯২ (১.৭৮)	-	০.৯২ (০.২৮)	-
ছ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয় :									
	১. রেগুলেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	থোক	১৪৮০.০০ (১৮০.০০)	থোক	৪৪.৩৪ (৮.৯৪)	থোক	১৯৪.০০ (৩৮.৮৬)	-	৬৫.৩৮ (১৩.১০)	-
	২. পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	৬০০.০০ (১২০.০০)	থোক	-	থোক	১২.০০ (২.৪০)	-	-	-
	৩. স্থানীয় ফ্রেডিট মার্কেট উন্নয়ন ও বুকিং ব্যবস্থাপনা	থোক	২৫০০.০০ (০.০০)	থোক	-	থোক	-	-	-	-
	৪. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	থোক	৫৫০.০০ (১১০.০০)	থোক	-	থোক	-	-	-	-
	৫. ভ্রমণ ভাতা	থোক	২৯৫.০০ (৪৫.০০)	থোক	০.৪৮ (০.১৬)	১১৭ জন	১০.০০ (৫.০০)	থোক	৪.২৮ (৩.৬৭)	-
	৬. অফিস একমডেশন, ও পরিচালনা ব্যয়	থোক	৪০৫.০০ (৬৫.০০)	থোক	১২.৩৫ (৯.০৪)	থোক	২৭.০০ (১৮.০০)	থোক	১৮.০১ (১৩.০৬)	-
	৭. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ও ভাড়া ইত্যাদি	থোক	৪১৩.০০ (৭৩.০০)	থোক	৬.৪ (৫.৫৫)	থোক	২০.০০ (১৬.৫৮)	থোক	২১.৭২ (৮.৭৩)	-
	৮. আনুসঙ্গিক	থোক	৫১৯.০০ (১৭৫.০০)	থোক	২৪.৩৬ (২৪.৩৬)	থোক	১৮.০০ (১৪.০০)	-	১৮.৫৫ (১৮.৫৫)	-
জ.	কর, ভ্যাট ইত্যাদি									
	১. মুদ্রাস্ফিতি	থোক	১১১৮.০০ (৭৮.০০)	-	-	-	-	-	-	-
	২. স্থানীয় ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	১০০.০০ (১০০.০০)	-	-	থোক	১০.০০ (১০.০০)	-	০.২০ (০.২৫)	-
	৩. সিডিভ্যাট	থোক	১০০.০০ (১০০.০০)	-	-	-	-	-	-	-
	মোট=		৩১৯৮২.০০ (৩৪০০.০০ কমিঃ/স্পন্সর ৫৩৮২.০০)		২১৮.৮১ (৮৫.৮২)		৯৭৫.০০ (২৮০.০০)		৫০১.৪৯ (২০২.৯২)	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৬০.০০ আর্থিক শতকরা ৫১.৪৩
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮.৩০ আর্থিক শতকরা ২.২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১. প্রকল্পের নাম : পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন প্রকল্প।
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) আঞ্চলিক পরীক্ষাগার সমূহের পানি পরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন।
খ) নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য Water Quality Database তৈরী।
গ) নোয়াখালী ও বিনাইদহে অবস্থিত আঞ্চলিক পরীক্ষাগার সমূহের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন।
ঘ) পানি পরীক্ষা ও এতদসংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহের জনবল এবং বিশেষ করে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ ইং জুলাই, ২০০৪ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৬ ইং জুন, ২০০৭ ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৩৩৪.০০ ৩২৭৪.৫০
- খ) টাকা : ৬১২.০০ ৫৫২.৫০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ২৭২২.০০ ২৭২২.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : জাইকা জাইকা
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৬-০৭) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১২১.৫৬	১২১.৫৬	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০.৫৬	১২০.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৭.১৭	১০৭.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৫৯.৩৮	৫৩৭.৩৮	২৭২২.০০	০.০০	৩২০.৪৯	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন
কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	নির্মাণ ও পূর্ত									
	ক) ঢাকা মহাখালীতে ১২৬৫.৮০বর্গমিঃ আয়তনের কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন	১টি	১১৯০.০০	১টি	১১৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রস্তুতিমূলক কাজ	থোক	৪৫.২৫	থোক	১৭.২৮	থোক	২৬.৭৫	থোক	১৪.২৮	
২।	যানবাহন									
	ক) ৪. WD গাড়ী (জীপ)	২টি	৩৩.০০	২টি	৩৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) মাইক্রোবাস	১টি	১০.৫০	১টি	১০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) পিক-আপ	১টি	১০.৫০	১টি	১০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	দপ্তরের আসবাবপত্র সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
	ক) পরীক্ষাগারের জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	৮৪৯.০০	১সেট	৮৪৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) Glass Wear & Toots	১সেট	১২০.০০	১সেট	১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) প্রশিক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০	১সেট	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি	১সেট	১৯.৫০	১সেট	১৯.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের আসবাবপত্র	থোক	১৮.০০	থোক	১৬.০৮	থোক	১.৯২	থোক	১.৯২	
	চ) ২টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের জন্য আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
ছ) প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডরমেটরী, রান্নাঘর ও খাবার ঘরের জন্য আসবাবপত্র	থোক	৭.০০	থোক	৫.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০		
৪।	পরামর্শক	থোক	৪৫৫.৫০	থোক	৪৫৫.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
	ক) Chemical Reagent	১ সেট	১৬.০০	১ সেট	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ৬ মাসের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ		৭২.০০		৩৮.৪৪		৩৩.৫৬		৩২.৯৫	
	গ) আনুষঙ্গিক	থোক	১২.০০	থোক	১০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
	ঘ) B/A Set up fee	থোক	৭৬.২৫	থোক	২২.৯২	থোক	৫৩.৩৩	থোক	৫৩.২২	
ঙ) VAT/CD VAT	থোক	৩২.১০০	থোক	৩২০.৪৯	থোক	১.০০	থোক	০.০০		
	মোট =		৩২৭৪.৫০		৩১৫২.২১		১২১.৫৬		১০৭.১৭	

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০	শতকরা	৮৮.১৬	
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০	শতকরা	৯৯.৫৪	

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও পানি বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যে ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ৫২৫২৮.২০
- (খ) টাকা : ১১৭৫৯.২০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪০৭৬৯.০০
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৪০০.০০	২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪২৩.৭১	২০০.০০	১২২৩.৭১	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং ব্যয়	১৩৯৯.৪০	১৭৫.৬৯	১২২৩.৭১	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৯২.০৬	২০০.৯৬	১২৯১.১০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নয় ।	-
খ) দাবীকৃত	: প্রযোজ্য নয় ।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রযোজ্য নয় ।	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৪

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রকল্প জনবল	১৫৩জন	১০৩১৮৫ (১০৩১৮৫)	১১৪জন	৩.৪৮ (৩.৪৮)	১১১জন	১৬.০০ (১৬.০০)	১১১জন	১১.৬৩ (১১.৬৩)	
২।	প্রাক-নির্মান ব্যয় :									
ক)	বেইজ লাইন সার্ভে	১৫৫টি	২৩২.৫০ (০.০০)				০.০০ (০.০০)			
৩।	ভৌত নির্মাণঃ গ্রামীণ পানি সরবরাহ									
৩.১	অগভীর নলকূপ	৩২৭০টি	৩৪৫.৩০ (১৫৮.৯১)				০.০০ (০.০০)			
৩.২	ডেড হেড তারা নলকূপ	২৪৯০টি	৬০০.০৯ (১৯৬.৭১)			৬৫টি	১৫.৫০ (৫.১৩)	৬৫টি	৪.৩২ (৩.৯৯)	
৩.৩	গভীর নলকূপ (সিলিংসহ)	৬১৩০টি	৩২০১.৭০ (২০৭৯.৯১)			৩১০টি	১৩১.০০ (৮২.৩৭)	৩১০টি	১০৯.০৯ (৭৮.৫)	
৩.৪	গভীর ডেড হেড তারা নলকূপ (সিলিংসহ)	৩১৩০টি	১৯৬০.৯৫ (১০৬৮.৯০)							
৩.৫	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)	২৭০টি	১০৫.৮৪ (৬৯.৬৬)							
৩.৬	রিংওয়েল (ডেড হেড পাম্প)	১৭০০টি	১০৫৪.০০ (৭৬৮.৪০)							
৩.৭	রিংওয়েল (ডনং পাম্প)	২৬০০টি	১৪০৯.২০ (১১৭৫.২০)							
৩.৮	রিংওয়েল (পূর্ণবাসন)	৩৪০টি	৭২.৩২ (৩৭.৬৪)							
৩.৯	ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই	১২৫টি	২৫০০.০০ (১৮৭৫.০০)							
৩.১০	আয়রণ রিমোভাল ইউনিট	২৭০টি	৪৮.৩৩ (৩৪৮৩)							
৩.১১	ইনফিটেশন গ্যালারী	৬০টি	৭.২০ (৫.২৮)							
৩.১২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	১৫টি	১৫০.০০ (১০৫.০০)							
৩.১৩	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	১০০টি	৩০.০০ (২৫.০০)							
৪।	আরবান ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন সলিড ওয়েস্ট এন্ড ড্রেনেজ									
৪.১	পৌরবস্তি এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন	৭২০টি	১৮০০.০০ (৫৪০.০০)							
৪.২	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৩২টি	৯.৬০ (২.৮৮)							
৫।	বিভিন্ন ধরনের ল্যাটিন নির্মাণ									
৫.১	শেয়ারড ল্যাটিন (টুইন পিট)	৩৬০০টি	৩০৬.০০ (০.০০)							
৫.২	কমিউনিটি ল্যাটিন (দুই ইউনিট)	৭২০টি	১১৫২.০০ (৩৪৫.৬০)							
৫.৩	কমপোস্ট টয়লেট	৩৬০টি	২৮.৮০ (১১.৫২)							
৫.৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬৪টি	৩২০.০০ (৯৬.০০)							

মালমহাল
বাকি
ইউনিটসে
কমপূর্ণ
করা
হবে

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

৪

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মহ বা
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/স মাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬।	ড্রেন নির্মাণ	৩২টি	৭২০.০০ (০.০০)							
৬.১	কমপোস্ট প্লান্ট নির্মাণ	৩২টি	৮০০.০০ (০.০০)							
৬.২	ট্রাই সাইকেল ভ্যান	১২৮টি	১৯.২০ (০.০০)							
৬.৩	কমপোস্ট ব্যারেল	৩২০০টি	৮০.০০ (০.০০)							
৭।	স্কুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন									
৭.১	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	৩৭৭৬টি	৩৩৯৮.৪০ (০.০০)							
৭.২	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত	৩৭৭৬টি	৭৫৫.২০ (০.০০)							
৭.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	১৮৫টি	২৪০.৫০ (০.০০)							
৭.৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত নির্মাণ	১৮৫টি	৭৪.০০ (০.০০)							
৮।	যানবাহন									
৮.১	জীপ	১০টি	৩০০.০০ (০.০০)							
৮.২	মোটর সাইকেল	৩২টি	৪০.০০ (০.০০)							
৮.৩	বাই সাইকেল	১০০টি	১০.০০ (০.০০)							
৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	৩৭৬.৪০ (১৬০.৯০)			থোক	৩.৫০ (০.৫০)	থোক	০.৩০ (০.৩০)	
১০।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
১০.১	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড সার্ভেলিস	থোক	১০০০.০০ (০.০০)			থোক	০.৩০ (০.০০)	থোক	০.২৭ (০.০০)	
১০.২	প্রাইমারী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	১৮৮৭৮টি	২৭৫৬.১৯ (০.০০)				১.০০ (০.০০)		০.৮৩ (০.০০)	
১০.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৬১৫টি	১৩৬.৫৩ (০.০০)				২.০০ (০.০০)		১.১০ (০.০০)	
১০.৪	ইনস্টিটিউশনাল কেপাসিটি বিল্ডিং	থোক	৫২২২.২৭ (০.০০)			থোক	৫০.০০ (০.০০)	থোক	৪৯.৭২ (৪৯.৭২)	
১০.৫	মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	১২০.০০ (২০.০০)							
১০.৬	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	১৬১৯৮.৭৮ (০.০০)	থোক	৬০.৮৯ (০.০০)	থোক	১০৫০.০০ (০.০০)	থোক	১১০৬.১৯ (০.০০)	
১০.৭	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৪৬২.০০ (৪৬২.০০)	থোক	৪.১১ (৪.১১)	থোক	২০.০০ (২০.০০)	থোক	১৭.০৭ (১৭.০৭)	
১০.৮	মেরামত এবং সংরক্ষণ	থোক	২৩৩.০০ (২৩৩.০০)	থোক	৪.৭৬ (৪.৭৬)	থোক	১৮.৫০ (১৮.৫০)	থোক	১৮.০০ (১৮.০০)	
১০.৯	টেলিফোন বিল	২৬ সেট	৫২.০০ (৫২.০০)	থোক	০.৮০ (০.৮০)	থোক	২.৫০ (২.৫০)	থোক	২.২৫ (২.২৫)	
১০.১০	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৭০০.০০ (০.০০)			থোক	১৫.০০ (০.০০)	থোক	১৪.৯৮ (০.০০)	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.১১	মনিটরিং এবং ইন্ডালুয়েশন	থোক	১৩৪৪.০০ (৭৯.০০)	থোক	৬.৫০ (০.০০)	থোক	১৯.৭০ (০.০০)	থোক	১৯.৭০ (১৯.৭০)	
১০.১২	আনুসঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২৪.০০ (৫২৪.০০)	থোক	১২.১২ (১২.১২)	থোক	৫৫.০০ (৫৫.০০)	থোক	৪৩.৯৫ (৪৩.৯৫)	
১১।	সিডি ভ্যাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)			থোক	০.০০ (০.০০)			
	সর্বমোট =		৫২৫২৮.২০ (১১৭৫৯.২০)		৯২.৬৬ (২৫.২৭)		১৪০০.০০ (২০০.০০)		১৩৯৯.৪০ (১৭৫.৬৯)	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা ৯৯.৯৯	শতকরা ৯৯.৯৬
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা ২.৯০	শতকরা ২.৮৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা) Water Supply and Sanitation in Costal Belt Project (GOB-Danida)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ১২ জুলাই, ২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
- ৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ
ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) উপকূলীয় ৮টি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন। ২০১০ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন।
২) উপকূলীয় এলাকায় ৪টি পৌরসভার কাজ শেষ করা। তাহাছাড়া পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
- ৫। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ জানুয়ারি, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০০৮ইং।
- ৬। প্রকল্প এলাকা : গ্রামীণ
উপকূলীয় এলাকায় ৮টি জেলায় (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠী), ২৮টি উপজেলা, ৩০৩টি ইউনিয়ন)।
পৌরএলাকা
ফেনী, নোয়াখালী, রামগঞ্জ ও পাথরঘাটা পৌরসভা।
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট ব্যয় : ৯৮৩৬.৫০ - -
(খ) জিওবি : ৩৩১৭.৮০ - -
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৫১৮.৭০ - -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১০১.০০ - -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডানিডা

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ।	২৩০৪.০০	১৫৫.০০	২১৪৯.০০	১০১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০৯১.৩৭	১৫৫.০০	১৯৩৬.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৭৮.১৯৭	১১৪.৪৪৭	১৭৬৩.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৭৮.১৯৭	১১৪.৪৪৭	১৭৬৩.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০

বিঃদ্রঃ এ যাবৎ প্রকল্প সাহায্যের সমুদয় অর্থ ডানিডা কর্তৃক ব্যয় হইয়াছে।

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন অক্টোবর/০৬

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০০৬-২০০৭ইং অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই- ২০০৬ইং হইতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	৪৫০০- ৪৭০০	প্রকল্পের জনবল (জিওবি)	২৯ জন	১০৪.২৮	২৯ জন	২০.০০	২৯ জন	৭.৫৩৯	
২	৪৮০০	পানির শুনাগুন পরীক্ষা(জিওবি) পানির শুনাগুন পরীক্ষা(ডিপিএ)	৪৫০ টি	২.২৫ ৪.০০	১০০টি	- ৪.০০	৮৩টি	৩.৫৬	
৩	৪৮০০	আর এস ও (ডিপিএ)	থোক	২,৪১১.৪০	থোক	২০০.০০	থোক	১৭.৫৫	
৪	৪৮০০	ডানিডা এ্যাডভাইজারী গ্রুপ (ডিপিএ)	৩০ জন	৫৪৪.২০	৩০জন	৩৫০.০০	৩০জন	২৮২.৫৯	
৫	৪৮০০	শিক্ষা সফর (ডিপিএ)	থোক	১৩.৭০	থোক	১৩.০০	থোক	২১.৭১	
৬	৪৮০০	কনসালট্যান্ট (আরবান) (ডিপিএ)	থোক	৩৮৮.৫০	থোক	২৫০.০০	থোক	১৮২.৪২	
৭	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (জিওবি)	থোক	২০৪.০০	থোক	৩০.০০	থোক	২৬.৫৫	
৮	৪৮০০	আনুসাংগিক (জিওবি) আনুসাংগিক (ডিপিএ)	থোক	১৯০.১৬ ২৭৪.১৭	থোক -	৩০.০০ -	থোক -	২৬.৫৪৭ -	
৯	৪৯০০	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পূণর্বাসন(জিওবি)	থোক	৩০২.০০	থোক	৪০.০০	থোক	৩৩.৩৮৬	
১০	৬৮০০	সম্পদ অধিগ্রহণ(জিওবি) ঝরাল	থোক	৪৪.০০	থোক	১৫.০০	থোক	৮.৪২৫	
১১	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ, পুনঃখনন (জিওবি) পরীক্ষামূলক নলকূপ, পুনঃখনন (ডিপিএ)	৫২৮ টি	১৪৩.৮৮ ১৪৮.৭০	২০০টি	২০.০০	টেডার আহস্কান হয়েছে।	১২.০০	
১২	৭০৪৬	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (জিওবি) হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিপিএ)	৮,৩০০ টি	২,২৬১.৭৫ ১,৬৬০.০০	১০০০টি	১,০৮১.০০	মালামাল সংগ্রহ	১,০২৫.৪৬	
১৩	৭০৪৬	মিনি পাইপ পানি সরবরাহ পদ্ধতি (জিওবি) মিনি পাইপ পানি সরবরাহ পদ্ধতি (ডিপিএ)	১০ টি	৩৪.৪০ ১০০.০০	৩টি	৭.০০	রক্ষণাবেক্ষণ ও কেয়ার- টেকার ট্রেনিং	৬.১৬	
১৪	৭০৪৬	RWHS নির্মাণ (জিওবি) RWHS নির্মাণ (ডিপিএ)	১০০ টি	৪.৯৫ ১৫.০০	১৫টি	৪.০০	রক্ষণাবেক্ষণ ও কেয়ার- টেকার ট্রেনিং	৩.৮৩	
১৫	৭০৪৬	PSFS নির্মাণ (জিওবি) PSFS নির্মাণ (ডিপিএ)	৪০ টি	৫.৮৪ ১৬.০০	৫টি	৮.০০	রক্ষণাবেক্ষণ ও কেয়ার- টেকার ট্রেনিং	৭.৮৩	
১৬	৭০৪৬	আয়রণ/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট (জিওবি) আয়রণ/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট (ডিপিএ)	১০ টি	০.৩৭ ১.০০	৪টি				
১৭	৭০৪৬	বিকল্প ওয়াটার পয়েন্ট (ডিপিএ)	১২ টি	১২.০০	৪টি	৩.০০	সংস্কার	০.৮৬	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন অক্টোবর/০৬

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২০০৬-২০০৭ইং অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই- ২০০৬ইং হইতে		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		আরবান ফেনী পৌরসভায় (ডিপিএ)							
১৮	৭০৪৬	আই আর পি নির্মাণ	১	টি	১৭০.০০	১টি (২৫%)	২৫.০০	০.৪২	দরপত্র হইয়াছে।
১৯	৭০৪৬	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ	১	টি	১২৫.০০	১টি (২৫%)	২৫.০০	০.০৭	দরপত্র অংশে হইয়াছে।
২০	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ	৩৫.৩৫	কিঃমিঃ	১৪০.০০	১৫কিঃমিঃ	২০.০০	০.২৯	দরপত্র অংশে হইয়াছে।
২১	৭০৪৬	রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ	২০	কিঃমিঃ	৪০.০০	৮কিঃমিঃ	-	-	
		নোয়াখালী পৌরসভায় (ডিপিএ)							
২২	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ	১৯.২০	কিঃমিঃ	৭৫.০০	৫কিঃমিঃ	২.০০	০.০৭	দরপত্র অংশে হইয়াছে।
২৩	৭০৪৬	রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ	১০.০০	কিঃমিঃ	২০.০০	৪কিঃমিঃ			
		রামগঞ্জ পৌরসভায় (ডিপিএ)							
২৪	৭০৪৬	আই আর পি নির্মাণ (আরপিএ) আই আর পি নির্মাণ (ডিপিএ)	১	টি	৪১.০০ ৪৪.০০	১টি (১০০%)	৪১.০০	১টি (৯৫%)	-
২৫	৭০৪৬	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ (আরপিএ) ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ (ডিপিএ)	১	টি	৬০.০০ ৫০.০০	১টি (১০০%)	৬০.০০	১টি (৯৫%)	-
		পাথরঘাটা পৌরসভায় (ডিপিএ)							
২৬	৭০৪৬	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ	১	টি	১১০.০০	১টি (২৫%)	৫.০০	০.০৩	দরপত্র হইয়াছে।
২৭	৭০৪৬	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার	১০	টি	৪.০০	-			
২৮	৭০৪৬	প্রথম অংশের অসমাপ্ত কাজ (ডিপিএ)		থোক	৫১.০০	থোক	৫১.০০	থোক	২১০.৯০
		অন্যান্য খরচ							
২৯	৭৯০১	সিডি/ভ্যাট (ডিওবি)		থোক	১৯.৯২			-	
		মোট খরচ =			৯,৮৩৬.৫০		২,৩০৪.০০		১,৮৭৮.১৯৭

বিঃদ্রঃ এ যাবৎ প্রকল্প সাহায্যের সমুদয় অর্থ ডানিড কর্তৃক ব্যয় হইয়াছে।

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি শতকরা :	শতকরা ৭০	শতকরা ৮২.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা :	শতকরা ১৮	শতকরা ১৯.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১. প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প (Secondary Towns Water Supply and Sanitation Sector (GOB-ADI Project). (প্রকল্প কোড নং-৫১১০)
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
খ) উদ্যোগী বাস্তবায়ন সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, মৌলভী বাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশ ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সাপ্লাই করণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : আগস্ট, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১২ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৮৫৫৯.৭০ লক্ষ
খ) জিওবি : ১৪৩০৯.৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৪২৫০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩১৯৭.৬৪
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি ও ওপেক
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (সংশোধিত) বরাদ্দ	২১৭.০০	৩০.০০	১৮৭.০০	১৬৪.৪৫	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২২.৩১	২২.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭.১০	৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭.১০	৭.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : কোন অর্থ অবমুক্ত হয় নাই।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			২০০৬-০৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (আগষ্ট/২০০৬ইং হতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১২	জন	২১৫.১০	-	৩.৫০	৫	২.০৫	
২.	৪৮০০	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০	জনমাস	১০৬৭.৮০	-	-	-	-	
৩.	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৮১	জনমাস	২৭১৯.৩০	-	-	-	-	
৪.	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৮০.০০	-	-	-	-	
৫.	৪৮০০	স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	থোক	থোক	৮৭৪.৫০	-	-	-	-	
৬.	৪৮০০	ধানের সুদ	থোক	থোক	১২০৫.৮০	-	-	-	-	
৭.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৮৫০.০০	থোক	২৩.৫০	থোক	৫.০৫	
৮.	৪৯০০	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পূর্ণবাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৮৯.০০	থোক	১০.০০			
৯.	৪৯০০	পূর্ণবাসন	থোক	থোক	২৬৭.৫৭	-	-	-	-	
১০.	৪৯০০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১৪৬	কিঃমিঃ	৩৬৫.০০	-	-	-	-	
১১.	৪৯০০	ইআরপি মেরামত	৮	টি	৪৮.০০	-	-	-	-	
১২.	৪৯০০	উচ্চ জলাধার মেরামত	২৩	টি	৯২.০০	-	-	-	-	
১৩.	৪৯০০	ভূউপরিষ্কৃত পানি শোধনাগার মেরামত	১	টি	৬.০০	-	-	-	-	
১৪.	৪৯০০	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৮	টি	৮২.৫০	-	-	-	-	
১৫.	৪৯০০	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৮৬০৫	টি	৫৫৮.২০	-	-	-	-	
১৬.	৪৯০০	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	থোক	২০০.০০	-	-	-	-	
১৭.	৪৯০০	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৮১	টি	২০২.৫০	-	-	-	-	
১৮.	৪৯০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৪২৫.৩০	-	-	-	-	
১৯.	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, ইত্যাদি	৩৬	টি	৩৬.০০	৩৬	৩৬.০০	-	-	
২০.	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	২	টি	৫.০০	২	৫.০০	-	-	
২১.	৬৮০০	টেলিফোন	৬	টি	১.২০	৬	১.২০	-	-	
২২.	৬৮০০	ফ্যাক্স মেশিন	১	টি	০.৫০	১	০.৫০	-	-	
২৩.	৬৮০০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৪	টি	৬.০০	৪	৬.০০	-	-	
২৪.	৬৮০০	আসবাব পত্র	থোক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	-	-	
২৫.	৬৮০০	পানির মিটার	৭৭০০০	টি	২৩১০.০০			-	-	
২৬.	৬৮০০	যানবাহন (জীপ/পিডি) ডাবল কেবিন পিকআপ মটর সাইকেল	১ ২ ৩২	টি টি টি	৩০.০০ ৪০.০০ ৩৬.০০	১ ২ ৩২	৩০.০০ ৪০.০০ ৩৬.০০	- - -	- - -	
২৭.	৬৮০০	গারবেজ ট্রাক	১৬	টি	৫৩৬.০০	-	-	-	-	
২৮.	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	থোক	২০৪২.৬০	-	-	-	-	
২৯.	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ, পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	১০০	টি	২৫০০.০০	-	-	-	-	
৩০.	৭০০০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্ল্যান্ট নির্মাণ (৩০০ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১৪	টি	৪২০০.০০	-	-	-	-	
৩১.	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণস প্ল্যান্ট নির্মাণ (৩০০ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১	টি	৪৫০.০০	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			২০০৬-০৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (আগষ্ট/২০০৬ইং হতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২.	৭০০০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২৪	টি	৩৬০০.০০	-	-	-	-	
৩৩.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	১০৬	কিঃমিঃ	৬৮৯.০০	-	-	-	-	
৩৪.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	৭০	কিঃমিঃ	৬৯৫.০০	-	-	-	-	
৩৫.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	৩২	কিঃমিঃ	৫৭৬.০০	-	-	-	-	
৩৬.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০মিঃমিঃ)	১৫	কিঃমিঃ	৩৩৭.৫০	-	-	-	-	
৩৭.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	২	কিঃমিঃ	৪৫.০০	-	-	-	-	
৩৮.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	২৬০	কিঃমিঃ	১৫৬০.০০	-	-	-	-	
৩৯.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	১৮১	কিঃমিঃ	১৭১৯.৫০	-	-	-	-	
৪০.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	৭৪	কিঃমিঃ	১২৯৫.০০	-	-	-	-	
৪১.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২৫০মিঃমিঃ)	৪৭	কিঃমিঃ	১০৩৪.০০	-	-	-	-	
৪২.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১৬	কিঃমিঃ	৪৬৪.০০	-	-	-	-	
৪৩.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১৭	কিঃমিঃ	৪৯৩.০০	-	-	-	-	
৪৪.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	২৮	কিঃমিঃ	৪৯০.০০	-	-	-	-	
৪৫.	৭০০০	নতুন গৃহ সংযোগ	১১০৫০০	টি	৩৩১৫.০০	-	-	-	-	
৪৬.	৭০০০	নতুন স্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮	টি	২৮.৭০	-	-	-	-	
৪৭.	৭০০০	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত)	৯০৪	টি	৫৮৭.৬০	-	-	-	-	
৪৮.	৭০০০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৯	টি	৮৩৩.০০	-	-	-	-	
৪৯.	৭০০০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৮০	টি	১৩২০.০০	-	-	-	-	
৫০.	৭০০০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৯৭	টি	৪৯২.৫০	-	-	-	-	
৫১.	৭০০০	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	থোক	২১৮৫.৫২	-	-	-	-	
৫২.	৭৯০০	মূল্য বৃদ্ধি আনুসাংগিক	থোক	থোক	২৯১৪.৬০	-	-	-	-	
৫৩.	৭০০০	সিডি ভ্যার্ট	থোক	থোক	২৩১৮.২০	-	-	-	-	
		মোট=	-	-	৪৮৫৫৯.৭০	-	২১৬.৭০	-	৭.১০	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা :

শতকরা -

শতকরা ৩.২৭

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা :

শতকরা -

শতকরা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্ব)
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল পিসিপি অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০০৮ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৪৯৫৩.২৩
খ) টাকা	:	৪৯৫৩.২৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	
৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	-	-	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	-	-	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	-	-	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অননুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) (যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) জেলার সমস্যা সংকুল এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০১০ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	১৯১২৩.০০
খ) টাকা	:	১৯১২৩.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জে,ডি,সি,এফ

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	-	-	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	-	-	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ ইনভাইরনমেন্টাল টেকনোলজী ভেরিফিকেশন সাপোর্ট টু আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প। কোড নং- ৫০৫১।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	১৭/১০/২০০৫ইং তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) মাঠ পর্যায়ে ৭ থেকে ১০টি আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করা। খ) আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি সমূহের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে গ্রহণ যোগ্যতার উপর পর্যবেক্ষণ করা। গ) দেশের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা। ঘ) মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যাপক ভাবে বাস্তবায়ন কাজে বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৯ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৬৮০০.০০
খ) টাকা	:	৫৭.৮০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৭৪২.২০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	সিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	৭৭৪.০০	২.০০	৭৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৭৪.০০	১.৫০	৭৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৭৪.০০	১.৫০	৭৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৭৯.০০	২.৫০	১২৭৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০

● প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	পূনঃ সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৬ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৬-২০০৭) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বৈদেশিক পরামর্শক ৮ জন (OCETA)	২২জন মাস	১৮০৩.৫০	৫৪জনমাস	৪২০.৫০	৪১জনমাস	৩২৮.০০	৪১জনমাস	৩২৮.০০	
২।	স্থানীয় পরামর্শক ৯ জন (OCETA)	৪৫৯ জন মাস	২০৯.১০	৬০জনমাস	৪০.১৩	৫৮জনমাস	৩৬.০০	৫৮ জনমাস	৩৬.০০	
৩।	অন্যান্য জনবল (UNICEF)	৪০০ জনমাস	৮০.০০			১০০জনমাস	২০.০০	১০০জনমাস	২০.০০	
৪।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (OCETA)	প্রয়োজন অনুঃ	৯৫.০০							
৫।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (UNICEF)	২২০ইউনিট	৮০.০০			৩০ইউনিট	৩২.০০	-	৩২.০০	
৬।	কম্পিউটার প্রিন্টার সহ (OCETA)	৩টি	৪.০০				-	-	-	
৭।	ফটোকপিয়ার (OCETA)	৩টি	১৫.০০				-	-	-	
৮।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ (OCETA)	১সেট	৭.০০				-	-	-	
৯।	প্রশিক্ষণ									
ক.	যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৩৭.৫৪				-	-	-	
খ.	গবেষণাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৪৫.৩২				-	-	-	
গ.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ (OCETA)	৭০দল	৬৫.০০				-	-	-	
১০।	অন্যান্য খরচ									
ক.	প্রযুক্তি যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা (OCETA)	থোক	৮৩৪.৫০	থোক	১২.৮১	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০	
খ.	প্রযুক্তির কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ (OCETA)	থোক	১৪৯৫.১৮	থোক	৩.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০	
গ.	প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি (OCETA)	থোক	৪০০.১৬	থোক	৩.৯৪	থোক	২১.৫০	থোক	২২.০০	
ঘ.	কারিগরি ডকুমেন্ট প্রণয়ন (OCETA)	থোক	৫.৯০	থোক	১.৯৪	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
ঙ.	কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (OCETA)	থোক	২৯০.০০	থোক	২১.৬৮	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
চ.	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ (UNICEF)	২০০ইউনিট	২৫.০০			৪০ইউনিট	৫.০০	২০ ইউনিট	৫.০০	
ছ.	মাঠ পর্যায় প্রযুক্তি স্থাপন (UNICEF)	থোক	৬৯২.৫০			থোক	১৯৯.০০	থোক	১৯৯.০০	
জ.	প্রযুক্তির মনিটরিং (UNICEF)	২০ইউনিট	৫০.০০			৪ইউনিট	৫.০০	৪ইউনিট	৫.০০	
ঝ.	নমুনার গুণগত মান সংরক্ষণ (UNICEF)	২০ইউনিট	১৫০০			৪ইউনিট	৩.০০	৪ইউনিট	৩.০০	
ঞ.	বেত্র লাইন সার্ভে (UNICEF)	৪ইউনিট	৭২.০০			১ইউনিট	১০.০০	১ইউনিট	১০.০০	
ট.	মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিচালনা (UNICEF)	২০ইউনিট	১২০.০০			২ইউনিট	১২.০০	২ইউনিট	১২.০০	
ঠ.	আনুসঙ্গিক (ইউনিটসেফ)	থোক	৩০.০০				-	-	-	
ড.	আনুসঙ্গিক (জিওবি)	থোক	৭.৮০	থোক	১.০০	থোক	২.০০	থোক	১.৫০	
ঢ.	ইউনিটসেফের সংস্থাপন ব্যয়	থোক	২৭০.৫০							
ণ.	সিডি ভাট (জিওবি)	থোক	৫০.০০				-	-	-	
	মোট=		৬৮০০.০০		৫০৫.০০		৭৭৪.০০		৭৭৪.০০	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) : শতকরা ১৯

বাস্তব : শতকরা ১০০.০০
আর্থিক : শতকরা ১৮.৮০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপনের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অননুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	

৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ	মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই/২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০৯ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
(ক) মোট	ঃ	৫৯৯.৯০		
(খ) টাকা	ঃ			
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১৩২.৫০	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	১৬০০.৫৯
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	টিএপিপি ফর সার্ভে, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন উপজেলা এন্ড গ্রোথ সেন্টার লেভেল পৌরসভা হেভিংনো পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অননুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,(কোড নং-৩৭৪১), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন,২০০৮ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৬৮৪৯.৬০
(খ) টাকা	:	৬৮৪৯.৬০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জে,ডি,সি,এফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	১৬০০.৫৯
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৭ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) ডিপিএইচই অংশ। প্রকল্প কোড নং-৬০৬০।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	পিসিপি অনুমোদিত ২৩-১০-২০০৫, পিপি অনুমোদিত ২৬/১১/০৬। প্রশাসনিক অনুমোদন স্মারক নং এলজিডি/পকশা-৩/ডিপিএইচই- ০২/০৬/৩৬৮ তাং ৩/১২/০৬।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) টেকসইভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা। ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	২০০৫-২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০০৮-২০০৯ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৮৭.৫০
খ) টাকা	:	৮৭.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৮০০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৮০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ অনুদান
৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৮৯.০০	৮.০০	১৮১.০০	১৮১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩১.০০	৮.০০	২২৩.০০	২২৩.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮.০০	৮.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৯.০০	৯.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ১৪০.০০	১৭০.০০
খ) দাবীকৃত	: ৩৪.৫৭	৩৪.৫৭
গ) প্রাপ্তি	: ২৯.০১	২৯.০১

অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৬ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৬-০৭) অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	<u>পূর্ত কর্মসূচী</u>									
ক)	সিংঙ্গেল পিট ল্যাটিন (৭০৪৬)	১১০০০টি	১৮৭.০০	-	০.০০	২২০০ টি	৩৭.৪০	২২০০ টি	৩৭.০০	
খ)	পাবলিক টয়লেট (৭০৪৬)	২০টি	১৪০.০০	-	০.০০	৫টি	৩২.০০	৫টি	৩০.০০	
গ)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬)	৬০০টি	৩৬০.০০	৬০টি	৩০.০০	২১০টি	১১০.০০	আংশিক ১৭০টি	৭৩.০০	
ঘ)	পি এস এফ (৭০৪৬)	১০টি	৬০.০০	-	০.০০	২টি	১.০০	-	০.০০	
ঙ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬)	২০টি	৩.০০	-	০.০০	৪টি	০.৬০	-	০.০০	
২।	<u>মেরামত ও সংরক্ষণ</u>									
	CDSP-1 & II এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১)	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	<u>অন্যান্য ব্যয়</u>									
ক)	নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	১৫০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	ট্রেনিং সফটওয়্যার একাডিভিটিস (৪৮৪০)	থোক	৫০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
গ)	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	জ্বালানী, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১, ৪৮২৩)	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	২.০০	-	২.০০	
ঙ)	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি (৪৮১৬, ৪৮২১)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
চ)	শ্রেনারী (৪৮২৮)	থোক	১০.০০	থোক	০.৪০	-	২.০০	-	২.০০	
ছ)	আনুসংগিক (৪৮৯৯)	থোক	১৫.০০	থোক	০.৬০	-	৪.০০	-	৪.০০	
জ)	মুদ্রাস্ফীতি (৭৯৮০)	থোক	৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৮৮৭.৫০		৩১.০০		১৮৯.০০		১৪৮.০০	

নোটঃ গভীর নলকূপের স্থান ও সহায়ক চাঁদা প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত এনজিও ব্রাক কর্তৃক যথাসময়ে না দেওয়ায় ৪০টি নলকূপ স্থাপন ও বিল পরিশোধ করা যায় নাই।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৮৭.৫৪	শতকরা ২৭.৮০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৭৮.৩০	শতকরা ২০.১৬