

6

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ



প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০০৯ইং

সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০০৮-০৯)

সংস্হাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ছক - '১'

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্হার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল (মাস) : জুন, ২০০৯ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ						অবশিষ্ট						বয়						প্রকল্প সাহায্যের টাকায়				অগ্রগতি (%)									
		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		মোট		সিডিভ্যাট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		মোট		প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক	
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
১	১৮ টি	২৯৬৬৬.০০	১১০০২.০০	১৮০৬৪.০০	৬১৪৭.০০	২৯০৮৮.৮৫	১১১৬০.০১	৩০.০০	১৭৯২৮.৮৪	৫৭৪৩.৮৮	২৬১০২.৮৭	১০৬০৬.২০	৮.৪০	১৫৪৯৬.৬৭	৩০১১.৭১	২৯৪৬.১১	১৬৫৫.২৯	১০০.০০	৯০.৫৭	১০০.০০	১০০.০০	৮৭.৯৯	৫০.৫৫%	২৩.০৮%	১৯.৬০%	১৩.৮৪%	৮৯.৯৯%	৫০.৮৪%	৬.৪৬%	৮৪.০৯%	৫০.৮৮%		

H. Khan
১৫/০৭/০৯
(খালিদ আহসান)

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০০৮-০৯)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ছক - '২'

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
 সংখ্যার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 প্রতিবেদনকাল (মাস) : জুন, ২০০৯ইং

ক্রমিক নং এক পৃষ্ঠা নং	কাজ ও প্রকল্পের নাম (সংকল্প ব্যয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদিত পর্ব ক্রমিক নং	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ		অনুকূলি		বয়স		প্রকল্প সাহায্যের টাকার শতাংশ		অগ্রগতি (%)		প্রকল্প সাহায্যের উৎস / মন্তব্য	
			টাকা (সিডিভি/টি)	মোট	টাকা (সিডিভি/টি)	মোট	টাকা (সিডিভি/টি)	মোট	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকার শতাংশ	দাপ্তরিক	ভৌত		আর্থিক
			৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪		১৫
ক) সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি														
১	কোড - ৬৯৫০ পৌরসভাসমূহে লক্ষণ পুরস্কৃতিকরণসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রোমান্ড, পূর্বাঙ্গন ও উন্নয়ন প্রকল্প (১৩-১৯) (৩৮৬০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই ২০০৯ইং - জুন ২০১০ইং)	সংশোধিত অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪২ অঙ্ক নং-৪১	৬৪৮.০০ (০.০০)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (০.০০)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%)
২	কোড - ৬০৮৫ রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প(২য় পর্য) (১০-১২) (৪৬১০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই ২০০৯ইং - জুন ২০১০ইং)	সংশোধিত অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪৪ অঙ্ক নং-৪২	১০০০.০০ (০.০০)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (০.০০)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)
৩	কোড - ৬৩৮০ সংসদে গুলিগঞ্জ পানি সরবরাহ প্রকল্প (৫ম পর্য) (১০-১৫) (৩৮৫৯.৮৯ লক্ষ টাকা) (জুলাই ২০০৮ইং - জুন ২০১০ইং)	সংশোধিত অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪৪ অঙ্ক নং-৪৩	৪০০০.০০ (০.০০)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (০.০০)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)
৪	কোড - ৫০৩০ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্য) (আইডিবি) (১৬-১৮) (৫৭০৫.২২ লক্ষ টাকা) (জুলাই ২০০৮ইং - ডিসেম্বর ২০০৮ইং)	সংশোধিত অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪৪ অঙ্ক নং-৪৪	৩২২.০০ (০.০০)	৩২২.০০ (১০০.০০%)	২৭৯.০০ (০.০০)	৩২২.০০ (১০০.০০%)	৩২২.০০ (১০০.০০%)	৩২২.০০ (১০০.০০%)	২৭৯.০০ (৮৬.১৫%)	২৭৯.০০ (৮৬.১৫%)	২৭৯.০০ (৮৬.১৫%)	২৭৯.০০ (৮৬.১৫%)	২৭৯.০০ (৮৬.১৫%)	২৭৯.০০ (৮৬.১৫%)
৫	কোড - ৫০৪০ ফাংশনাল পানি সরবরাহ ও এলাসায়নস্টেশন স্যানিটেশন প্রকল্প (১৯-২১) (১,৭১৪.৬৩ লক্ষ টাকা) (জুলাই ২০০৮ইং - জুন ২০১০ইং)	অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪৪ অঙ্ক নং-৪৫	৪৬৫.০০ (০.০০)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	০.০০	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	০.০০	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫.০০ (১০০.০০%)
৬	কোড - ৫০৮০ বাংলাদেশ ওয়ার্টার সার্ভাইস প্রোগ্রাম প্রকল্প (২২-২৪) (২,৬৯৪.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই ২০০৮ইং - জুন ২০১০ইং)	সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪৪ অঙ্ক নং-৪৬	৪০০০.০০ (০.০০)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০০.০০ (১০০.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)	৩৮৮০.০০ (৯৭.০০%)
৭	কোড - ৫০৯০ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ প্রকল্প (২৫-২৭) (৫,৭৪৮.৭০ লক্ষ টাকা) (জানুয়ারি ২০০৬ইং - ডিসেম্বর ২০১০ইং)	অনুমোদিত পৃষ্ঠা-২৪৪ অঙ্ক নং-৪৭	২০০০.০০ (৩০.০০)	২০০০.০০ (১০০.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	২০০০.০০ (১০০.০০%)	২০০০.০০ (১০০.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)	১৫০০.০০ (৭৫.০০%)

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্য গ্রান্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিয়েকে প্রতিক্ষণিত প্রকল্প

ক্রমিক নং এবং পৃষ্ঠা নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (সংক্ষিপ্ত নাম) (বাস্তবায়নকারী)	অনুমোদিত পরিমাণ	এডিপিসি পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				বাকি				প্রকল্প সাহায্যের টাকাসে				প্রকার সাহায্যের উৎস	মাস-তরফ				
				মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)			ভৌত		অর্থগত	
																						মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)	মোট	টাকা (সি.ডি.ডি)
১	কোড - ২ জেলা পর্যায়ে পানীয় জলের পরিষ্কার সুবিধা স্থাপন ও প্রাচীন পরিষ্কার প্রকল্প (১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০	২৪			
২	কোড - জেলা পর্যায়ে পৌরসভায় সংশ্লিষ্ট স্থানটিতে স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্য) (৬৭৭৯২.৫৫ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৩	কোড - উপজেলা সারের পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্য ৫০টি উপজেলা সার) (২২০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪	কোড - জনা বা থাকোঁলে অধিবহুরে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (৩০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫	কোড - জনা ও উপজেলা সারের পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	কোড - জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্য-২) (১০০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	কোড - পানীয় উপসর্গে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (সমাজিক, ন্যূন ইআদি) (১০০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	কোড - মজলিশী, বরিশাল এবং সিলেট মহানগরীর জেলায় ব্যবহার উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	কোড - উপজেলা সারের জেলায় ব্যবহার উন্নয়ন ও সংস্কারণ প্রকল্প (৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১০	কোড - শ্রেণি সেটের জেলায় উন্নয়ন প্রকল্প (১২০০০.০০ লক্ষ টাকা) (জুলাই' ২০০৮ইং - জুন' ২০১০ইং)	০	৪ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বাস্তবায়নীয় প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক
 মাসের নামঃ জুন, ২০০৯ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (মোড়াকাল)	২০০৮-২০০৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অঙ্গপূর্ণিত ভৌত অঙ্গপতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অঙ্গপূর্ণিত ভৌত অঙ্গপতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবশিষ্ট মোড়াকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
		২০০৮-০৯ আরএডিপি বরাদ্দ	২০০৮-০৯ এডিপি বরাদ্দ	২০০৮-০৯ পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবশিষ্ট আরএডিপি	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অঙ্গপতি (০৮-০৯ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অঙ্গপতি (০৮-০৯ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ (০৮-০৯ আরএডিপি)	২০০৮-০৯ আরএডিপি বরাদ্দ	২০০৮-০৯ এডিপি বরাদ্দ	২০০৮-০৯ পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবশিষ্ট আরএডিপি	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অঙ্গপতি (০৮-০৯ আরএডিপি)					পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অঙ্গপতি (০৮-০৯ আরএডিপি)
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%) অঙ্গপতি (+/- %)	মোট (০৮-০৯ আরএডিপি)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%) অঙ্গপতি (+/- %)					লক্ষ্যমাত্রা (%) অঙ্গপতি (+/- %)
১	শৌকসভাসমূহে নলকূপ পুনঃস্বাভিকরণসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেয়াদ, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯৯৯ইং - জুন ২০০৯ইং)	৪৮৬০.০০ (৪৮৬০.০০) (০.০০)	৪২০০.০৬ (৪২০০.০৬) (০.০০)	৪৮৮.০০ (৪৮৮.০০) (০.০০)	৬৪৮.০০ (১০০%) ৬৪৮.০০ (১০০%) ০.০০	৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৬৪৮.০০ (৬৪৮.০০) (০.০০)	৬৪৮.০০ (৬৪৮.০০) (০.০০)	৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ৬৪৮.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৮.৯৪ (৮.৯৪) (০.০০)	প্রকল্প			
২	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্য) (আইডিবি) (জুলাই ২০০০ইং - ডিসেম্বর ২০০৮ইং)	৫৭০৫.২২ (৭৬৭.২২) (৬৬৬৮.০০)	৪০৯৮.৮০ (৫৭০.১০) (৩৯২৮.৭০)	৩২১.০০ (৪২.০০) (২৭৯.০০)	৩২১.০০ (১০০.০০%) ৪২.০০ (১০০.০০%) ২৭৯.০০ (১০০.০০%)	৩২১.০০ (১০০.০০%) ৪২.০০ (১০০.০০%) ২৭৯.০০ (১০০.০০%)	৩২১.০০ (৩২১.০০) (০.০০)	৩২১.০০ (৩২১.০০) (০.০০)	৩২১.০০ (১০০.০০%) ৪২.০০ (১০০.০০%) ২৭৯.০০ (১০০.০০%)	৩২১.০০ (১০০.০০%) ৪২.০০ (১০০.০০%) ২৭৯.০০ (১০০.০০%)	৩২১.০০ (১০০.০০%) ৪২.০০ (১০০.০০%) ২৭৯.০০ (১০০.০০%)	১০১৫.০৯ (১৫২.২২) (৯৬২.৮৭)	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (আইডিবি)			
৩	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিড) (জানুয়ারি ২০০৬ইং - জুন ২০০৯ইং)	১০২৪৭.৫১ (৩২০৮.৫১) (৭০৩৯.০০)	৪০৪২.২৫ (৭০২.৮৪) (৩৩৩৯.৪১)	৪৬৫০.০০ (১৯৫০.০০) (২৭০০.০০)	৪৬৫০.০০ (১০০.০০%) ১৯৫০.০০ (১০০.০০%) ২৭০০.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫০.০০ (১০০.০০%) ১৯৫০.০০ (১০০.০০%) ২৭০০.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫০.০০ (৪৬৫০.০০) (০.০০)	৪৬৫০.০০ (৪৬৫০.০০) (০.০০)	৪৬৫০.০০ (১০০.০০%) ১৯৫০.০০ (১০০.০০%) ২৭০০.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫০.০০ (১০০.০০%) ১৯৫০.০০ (১০০.০০%) ২৭০০.০০ (১০০.০০%)	৪৬৫০.০০ (১০০.০০%) ১৯৫০.০০ (১০০.০০%) ২৭০০.০০ (১০০.০০%)	১০১৫.০৯ (১৫২.২২) (৯৬২.৮৭)	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিড)			
৪	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই ২০০৫ইং - জুন ২০০৯ইং)	৪৯৫০.২৩ (৪৯৫০.২৩) (০.০০)	১৪০.৯৭ (১৪০.৯৭) (০.০০)	১৭৫.০০ (১৭৫.০০) (০.০০)	১৭৫.০০ (১০০.০০%) ১৭৫.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১৭৫.০০ (১০০.০০%) ১৭৫.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১৭৫.০০ (১৭৫.০০) (০.০০)	১৭৫.০০ (১৭৫.০০) (০.০০)	১৭৫.০০ (১০০.০০%) ১৭৫.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১৭৫.০০ (১০০.০০%) ১৭৫.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১৭৫.০০ (১০০.০০%) ১৭৫.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৪৬৫০.০৯ (৫৫৫.৬৭) (৯৯৯.৬৯)	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প			
৫	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি ভেরিফিকেশন সার্গেট্ট্রি আর্থনিক মিটিগেশন (পিইটিবি-এসএএম) (এপ্রিল ২০০৫ইং - ডিসেম্বর ২০০৯ইং)	৬৮০০.০০ (৫৭৮.৫০) (৬২২১.৫০)	৪০০৮.৭৬ (১৪.২৬) (৪০২৩.৫০)	১৭২১.০০ (৪.০০) (১৭১৭.০০)	১৭২১.০০ (১০০.০০%) ২.০০ (১০০.০০%) ১৭১৭.০০ (১০০.০০%)	১৭২১.০০ (১০০.০০%) ২.০০ (১০০.০০%) ১৭১৭.০০ (১০০.০০%)	১৭২১.০০ (১৭২১.০০) (০.০০)	১৭২১.০০ (১৭২১.০০) (০.০০)	১৭২১.০০ (১০০.০০%) ২.০০ (১০০.০০%) ১৭১৭.০০ (১০০.০০%)	১৭২১.০০ (১০০.০০%) ২.০০ (১০০.০০%) ১৭১৭.০০ (১০০.০০%)	১৭২১.০০ (১০০.০০%) ২.০০ (১০০.০০%) ১৭১৭.০০ (১০০.০০%)	১০৪২.২৪ (৪১.৫৪) (১০০০.৭০)	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি ভেরিফিকেশন সার্গেট্ট্রি আর্থনিক মিটিগেশন (পিইটিবি-এসএএম)			
৬	শেটর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপনের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (জুলাই ২০০৬ইং - জুন ২০০৯ইং)	৬০০.০০ (৪৬৭.০০) (১৩৩.০০)	০.০০ (০.০০) (০.০০)	১.০০ (১.০০) (০.০০)	১.০০ (১০০.০০%) ০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১.০০ (১০০.০০%) ০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১.০০ (১.০০) (০.০০)	১.০০ (১.০০) (০.০০)	১.০০ (১০০.০০%) ০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১.০০ (১০০.০০%) ০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১.০০ (১০০.০০%) ০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০৪২.২৪ (৪১.৫৪) (১০০০.৭০)	শেটর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপনের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প			

সংখ্যা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (লক্ষ টাকায়)	জুন/২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০০৮-০৯ এডিসি বরাদ্দ	২০০৮-০৯ আরএডিসি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (০৮-০৯ আরএডিসি) মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	২০০৮-২০০৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি			পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (০৮-০৯ আরএডিসি) মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত নক্ষ্যমাত্রা (০৮-০৯ আরএডিসি) অগ্রগতি (%)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত নক্ষ্যমাত্রা (০৮-০৯ আরএডিসি) অগ্রগতি (%)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত নক্ষ্যমাত্রা করণ (০৮-০৯ আরএডিসি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুমোদিত অনুমোদিত টাকা মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	জুন, ২০০৯ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্য উৎস						
							৬	৭	৮										৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
							মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)										মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%)
৭	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব) (জুলাই ২০০২ইং - জুন ২০১০ইং)	৪৬১০.৭৭	২০৪৫.৭৫	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০ (১০০.০০%) ১০০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০০.০০ (১০০.০০%) ১০০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০০.০০ (১০০.০০%) ১০০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১ বছর								
৮	সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (৫ম পর্যায়) (জুলাই ২০০৪ইং - জুন ২০১০ইং)	৩৫৫৫.৭৯	২১৫২.২২	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০%) ৩০০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০%) ৩০০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০%) ৩০০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১ বছর								
৯	মুন্সিগঞ্জ শৌখিনসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ইং - জুন ২০১০ইং)	১৭১৪.৬৩	৫৪০.৫৪	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০ (১০০.০০%) ৩০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৩০০.০০ (১০০.০০%) ৩০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৩০০.০০ (১০০.০০%) ৩০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১ বছর								
১০	বালুদেশে ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ইং - জুন ২০১০ইং)	১৬১৪.৬৩	১০৬৭.৪০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০ (১০০.০০%) ৪৫০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৪৫০.০০ (১০০.০০%) ৪৫০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	৪৫০.০০ (১০০.০০%) ৪৫০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ০.০০	১ বছর	আইডিএ							
১১	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০০৬ইং - ডিসেম্বর ২০১০ইং)	৫৪৮৭.১০	৮৮৬২.০২	১১০০০.০০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০ (৮৬.৯৬%) ২০০০.০০ (১৯.০৪%) ৭৫০০.০০ (৭০.০০%)	৯৫০০.০০ (৮৬.৯৬%) ২০০০.০০ (১৯.০৪%) ৭৫০০.০০ (৭০.০০%)	৯৫০০.০০ (৮৬.৯৬%) ২০০০.০০ (১৯.০৪%) ৭৫০০.০০ (৭০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১ বছর ৬ মাস	ইউনিফ							
১২	সেন্ট্রাল টাউন ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সেই (জিওবি-এডিসি) প্রকল্প (জুলাই ২০০৬ইং - জুন ২০১২ইং)	৪৮৫৯.৭০	২১৬.২৯	৩০০৬.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০ (৮৩.৪৬%) ২৬.২৯ (০.৬৮%) ৩০০৬.০০ (১০০.০০%)	২৫০০.০০ (৮৩.৪৬%) ২৬.২৯ (০.৬৮%) ৩০০৬.০০ (১০০.০০%)	২৫০০.০০ (৮৩.৪৬%) ২৬.২৯ (০.৬৮%) ৩০০৬.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%) ১০০.০০ (১০০.০০%)	৩ বছর	এডিসি ও ওএফসিআইডি							

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।
প্রকল্পের কোড নং : কোড নং-৬৯৫০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত অনুমোদন : স্মারক নং-এলজিডি/পরি-১/ডিপিএইচই-৩৭/৯৬(অংশ-১)/২১৯ তাং ০৬/০৭/২০০৫ইং ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : মূল : জুলাই, ১৯৯৭ ইং ১ম সংশোধিত : জুলাই, ১৯৯৭ইং ২য় সংশোধিত : জুলাই, ১৯৯৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০১ ইং জুন, ২০০৪ইং জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৪৮৬০.০০
(খ) টাকা : ২২৩৫.০০ ৩৩৪২.০০ ৪৮৬০.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি	৬৪৮.০০	৬৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৪৮.০০	৬৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৪৪.৯২১	৬৪৪.৯২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৮৪৭.৯৭৮	৪৮৪৭.৯৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব নম্বর টি/১০৩

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী									
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৩০ একর	৩০.০০	থোক	২০.৯১	থোক	৯.০৯	থোক	৯.০৯	
২	ভৌত অবকাঠামো									
২.১	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ (৪৯৫১)	১৩০টি	৩৭.১১	১১০টি	৩৫.১২২	১০টি	১.২০	১০টি	১.২০	
২.২	উৎপাদক নলকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ) ক) উপকূলীয় অঞ্চল খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১২টি	১৪৯.৫৭	১১টি	১৪৭.৬৩	১টি	১.৯৪	১টি	১.৯৪	
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমত পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৯৫টি	২২৯.৭৫	৮৭টি	১৯৯.২৭৯৫	৮টি	২৭.০০	৮টি	২৬.৭৪৩	(বকেয়া সহ)
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৯৫টি	৩৫১.১১	৯০টি	৩৩০.৮০৩৪৫	৫টি	২০.৩০	৫টি	১৯.৪৫১	বকেয়া
২.৫	১) আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬)	৩টি (১ইউ - নিট)	৭৫০.০০	২টি	৪৬০.৮৮৫	১টি	২৮৯.১১৫	১টি	২৮৮.০১৯	
	২) আয়রন/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট নির্মাণ (৭০৪৬) সারফেস ওয়াটার	১টি (২ইউ - নিট)	৩২০.০০	১টি (১ইউ - নিট)	২১৫.১৯৫	১টি (১ইউনিট)	১০২.৮০	১টি (১ইউনিট)	১০২.৭২৬	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	২৬৩ কিঃমিঃ	১৬৪২.৪৪	২৫৬ কিঃমিঃ	১৫৫৭.৪৭৭	৭কিঃমিঃ	৮.৯৯০	৭কিঃমিঃ	৮.৪৭৮৬	বকেয়াসহ
২.৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১৩ টি	৩৭.৪৪	১৩টি	২৬.৮৪	১টি	১০.৬০	১টি	১০.৬০	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৫ টি	৩৪.২৪	৩৫টি	৩৪.২৪	-	০.০০	-	০.০০	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৫৮ টি	৩২.৫৫	৫৭টি	৩১.৪০৯	১টি	০.০০	-	০.০০	
২.১১	তারা নলকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৮.২৯	১০০টি	১৮.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	জনবল	৩০জন	১৫০.০০	থোক	১১৯.৮৮৪	থোক	৩১.৭৭৯	থোক	৩১.৭৭৯	
৪	যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১	ক্রু-বাস (৬৮০৭)	১টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪টি	৩.৮৯	৪টি	৩.৮৯	-	০.০০	-	০.০০	
৫	দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	৩টি	৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	২.২৪	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প টেস্ট ইউনিট (৬৮৪৩)	২ ইউনিট	১৩.৫০	২ ইউনিট	১৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩, ৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	৩.২৫	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.৭	বোরহোল ক্যামেরা ব্যবহারের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য দ্রব্যাদি (৬৮২৩)	থোক	২.৩০	থোক	২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৮	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষনাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১৫.০০	থোক	১৩.৩৫৩	থোক	১.৩২	থোক	১.৩২	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৬.১	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২৫.০০	থোক	২১.৬৪৮	থোক	২.৫৫৬	থোক	২.৫৫৬	
৬.২	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	৫০.০০	থোক	৪৩.৮৭	থোক	৬.১৩	থোক	৬.১৩	
৬.৩	আনুসাংগিক (৪৮০৪)	থোক	১০৪.৯৯	থোক	১০০.৫৭৫	থোক	৪.৪১৫	থোক	৪.৪১৫	
৬.৪	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ডিজাইন (৪৮৮৬)	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	-	-	থোক	-	
৬.৫	উৎপাদক নলকূপের এম,আই,এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	১.৪৭	থোক	১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৬	নির্ধারিত লিক মেরামত/পুনর্বাসন (৪৯৫১)	থোক	১১.৬৯	থোক	১১.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :	-	৪৮৬০.০০	-	৪২০৩.০৫৭	-	৬৪৮.০০	-	৬৪৮.৯২১	

এডিপি অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা : ১০০

আর্থিক
শতকরা : ৯৯.৫২

সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) :

বাস্তব
শতকরা : ৯৯.৯৪

আর্থিক
শতকরা : ৯৯.৭৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)।
প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫ ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত। (২০/০৭/২০০৩)
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করণ।
খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পূরনের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করণ ।

- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল ১ম সংশোধন
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১/০৭/২০০২ইং জুলাই ২০০২ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০০৬ইং জুন ২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল
- (ক) মোট : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা ৪৬১০.৭৭
- (খ) টাকা : ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা ৪৬১০.৭৭
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত ব্যয়	৩৩৮৫.৩৫	৩৩৮৫.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৮-২০০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল (মে/০৯) পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	৪৩.০০	৫ জন	৩১.৪৪	৫জন	৮.৭৬	৫জন	৮.৭৫	
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	২৬.০০	৯ জন	২৩.৭৫	৯জন	২.২৫	৯জন	২.২৫	
৩।	৪৭০০	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	২৫.০০	১৪ জন	২০.১৬	১৪জন	৪.৮৪	১৪জন	৪.৮৪	
৪.১।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক বাতিত (৪৮০০)	-	৭৯.৯০	-	৬৪.৭৮	থোক	৬.৭৫	থোক	৬.৭৭	
৪.২।	৪৮৭৪	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩১ জনমাস	১৯.০০	-	১৫.৮০	থোক	২.০০	থোক	১.৯৯	
০৫।	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষন ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	১৮.০০	-	১৪.৭৫	থোক	১.৪০	থোক	১.৪০	
০৬।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	৬৮০৭	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১	-	ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার কারিয়ার	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১	-	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	১টি	১.৫৫	-	-	-	-	
৬.২.২	-	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৩৩	১টি	০.৩৩	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১	-	কম্পিউটার	২টি	১.৮৫	২টি	১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.২	-	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	২টি	০.৩৬	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	থোক	০.৮০	-	০.০০	-	-	
৭।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (৬৯০১)	৮ একর	১৫০.০০	৮ একর	৬৭.৯৪	-	-	-	-	
৮।	৭০০০	নির্মান ও পূর্ত (৭০০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন (৭০০১)	২০০০০ ঘঃমিঃ	৫০.০০	২.২৫%	১.০৮	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	-	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৩টি	৪.২৫	১৩টি	১.৫৪	-	-	-	-	
৮.২.২	-	উৎপাদক নলকূপ	১২টি	৬৭.২০	১২টি	৬২.৭২	-	-	-	-	
৮.২.৩	-	পাম্প স্থাপন	১২টি	৭২.৮৭	১২টি	৭০.৮৭	-	-	-	-	
৮.২.৪	-	উৎপাদক নলকূপে ফ্লোরিনেটর সংযোগ	১০টি	৫০.০০	৫টি	১১.৫৪	৫টি	১৩.৫০	৩টি	৮.০৭	
৮.২.৫	-	উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন	১২টি	৭.৯৫	১২টি	৭.৯৪	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৬	-	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ক) ৩৫০মিমি ব্যাস	৭কিমি	২৬৪.০০	৬.৮১কিমি	২৬৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		খ) ৩০০মিমি ব্যাস	৮কিমি	২৭২.০০	৮.০২কিমি	২৪৮.৫৪	-	০.০০	-	০.০০	
		গ) ২৫০মিমি ব্যাস	৫কিমি	৭৮.০০	১.৫২কিমি	৩৯.৯৩	১.৫কিমি	১৫.০০	১.২৫কিমি	২.০৫	
		ঘ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২০০.০০	১৩.১০কিমি	১৫২.৫২	০.৯৭কিমি	৩৮.২	০.৯৭কিমি	৩৮.২	
		ঙ) ১৫০মিমি ব্যাস	৪০কিমি	৩৫০.০০	৩৯কিমি	৩৩৪.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
		চ) ১০০মিমি ব্যাস	৯০কিমি	৪৫০.০০	৮৪.৮৯কিমি	৩৫৩.৪০	৪.৫কিমি	১৫.৬৮	৪.৩২কিমি	১৪.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং		অংগের নাম (আর্থিক কোড)	সংশোধিত পিপি অনুসারে বিবরণ		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৮-২০০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল (জুন/০৯) পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮.২.৭	-	পাইপ লাইন সংস্কার									
		ক) ২০০মিমি ব্যাস	১০কিমিঃ	১০০.০০	৯.৯৩ কিমি	৮৬.৭১	-	০.০০	-	০.০০	
		খ) ১৫০মিমি ব্যাস	২কিমি	১৭.৬০	১.৫০কিমি	৮.৯৮	-	০.০০	-	০.০০	
		গ) ১০০মিমি ব্যাস	২কিমি	১০.৪০	২.০০কিমি	৬.৪২	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৮	-	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩৭৫.০০	১ ইউনিট (১০০%)	৩৭২.৪৯	-	-	-	-	
৮.২.৯	-	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ গ্যালন/ঘন্টা)	১ ইউনিট	১৭৫৫.০০	-	০.০০	১ ইউনিট (৫৪%)	৯২৬.০০	১ ইউনিট (৬৫%)	৯৪৬.০৬	
৮.২.১০	-	পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত কাজ :									
	-	ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	১০০০০ বঃমিঃ	৫৫.০০	১০০০০ বঃমিঃ	৫৪.৯৪	-	০.০০	-	০.০০	
	-	খ) সিসি	৮২০বঃমিঃ	৩.৫০	৮২০ বঃমিঃ	৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	-	গ) বিটুমিনাস কাপোর্টিং	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	-	ঘ) এ্যাজফাল্ট কাপোর্টিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
		সর্বমোট : (প্রকল্প ব্যয়)	-	৪৬১০.৭৭	-	২৩৮৫.৩৫	-	১০০০.০০	-	১০০০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
২০০৮-০৯ অর্থ বৎসরে এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১১০	শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৭৬.২৫	শতকরা ৭৩.৪২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১. প্রকল্পের নাম : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।
প্রকল্প কোড : ৬৩৮০
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত (২৪/৩/২০০৮ইং)
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটির পূর্ণবাসন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং জুলাই, ২০০৪ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৮ইং জুন, ২০১০ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ২৯৩১১.৬৩ ৩৮৫৯৮.৮৯
খ) টাকা : ২৯৩১১.৬৩ ৩৮৫৯৮.৮৯
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৯৮২.৭৯	৩৯৮২.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৫০৫.৬৬	২৫৫০৫.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন
কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৮-২০০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ	৫০০ টি	৩০০.০০	১৬১টি	৬৯.১৭	৮০টি	৪৮.০০	৫০টি	৩৬.৮৬	
২	নির্মান ও পূর্ত									
২.১	অগভীর নলকূপ (৬নং পাম্পসহ)	২৭২২০টি	৩১০৮.২১	১১৩৬৯টি	১২০৮.৯১	৩৮২৬টি	৪৭৭.১২	৩৪৫৩টি	৪৩৭.৫০	
২.২	তারা নলকূপ	১৬২৪৫টি	৩১৭৫.১৩	১০৩২৩টি	১৯৭৬.১৫	২১২৭টি	৪৪৮.১৯	১৯০৭টি	৪৪৫.৭৮	
২.৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ সিলিংসহ	৩৪৫০০টি	১৬৫১৬.০৩	২৫৮১৫টি	১১৩১৩.১০	২৫০০টি	১১৬২.০৭	২৪৬৫টি	১১৫৯.৪৯	
২.৪	হস্তচালিত গভীর তারা নলকূপ সিলিংসহ	৬০০০টি	৩১৬৩.১৭	৩৩১৫টি	১৫৫৯.৩৯	৫২৮টি	২৭২.৯৫	৪৪০টি	২৩৭.৩১	
২.৫	পি এস এফ	৯৫০টি	৩৭২.০০	৬৯৫টি	২৬৪.৫২	৪১টি	১৬.০০	৩৯টি	১০.১৫	
২.৬	রিং ওয়েল	১০০০০টি	৫৯৫২.৩০	৬৪৬৬টি	৩৭৫৪.৩০	১১৫০টি	৬১৬.৪০	১১৩২টি	৭৪৬.২২	
২.৭	রিং ওয়েল (পূর্ণবাসন)	১০০০টি	১৩২.৯৬	৬৯১টি	৯৩.৮৫	৭০টি	৯.১০	৫৮টি	৬.৫৪	
২.৮	ভিএসএসটি/এসএসটি	৪৩১টি	৪৪.০০	০	০.০০	১৭০টি	১৯.৩৮	১৬৮টি	১৪.১৪	
২.৯	নলকূপ পুনস্থাপন	৩০০০টি	৩২১.০০	১৬৮৩টি	১৮৩.৮৭	৫০০টি	৫৬.০০	৪৫৬টি	৫৭.৮৭	
২.১০	অকেজো তারা পাম্প প্রতিস্থাপন	১২৯৭টি	২৬০.২৫	৭৭৮টি	১৩৭.৯২	১০৫টি	২০.৪০	১০৩টি	২২.১৯	
২.১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫০ টি	১৫.০০	০	০.০০	৩০টি	৩.০০	১৬টি	১.৪৫	
২.১২	পুকুর খনন/পুনঃখননসহ পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি শেঁাখন করে সরবরাহ করার পাইলট স্কীম	৬৪ ইউনিট	২৯১২.০	২৫ ইউনিট	৮১.৩৭	০	০.০০	০	০.০০	
৭.৯	জিওবি-৪ প্রকল্পের দায়দেনা	থোক	২৩২৬.৫৫	-	০.০০	থোক	২০০.০০	থোক	২২.১.১১	
৮.০	মূল্যবৃদ্ধি	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪	যানবাহন									
৪.১	জীপ গাড়ী	১টি	২৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	১৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
৪.৩	মটর সাইকেল	৫টি	৭.৫০	০	০.০০	৫টি	৭.৫০		৭.৫০	
৫.০	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০	থোক	৩.৫৩	থোক	৪.০০	থোক	৫.২৯	
৫.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৫.০০	০	০.০০	১টি	৪.৮৯	১টি	৪.৮৯	
৫.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৫টি	৫.০০	২টি	২.০০	৩টি	৩.০০	-	৩.০০	
৫.৪	আসবাব পত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৪.১৫	থোক	৪.০০	থোক	৪.৭১	
৫.৫	নলকূপের রেঞ্জ (কেয়ার টেকারদের জন্য)	৩২৫০০টি	১৩০.০০	০	০.০০	-	-	-	-	
৫.৬	আর্সেনিক, আয়রণ ও লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য টেস্টকিট	৩৩০০টি	২৪৪.০৮	৪৫০টি	২৫.০০	৭৭৫টি	৫০.০০			
৫.৭	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল সরঞ্জাম (লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট, চেইন, টেপ, রড ইত্যাদি)	৯ সেট	৭.২০		০.০০		০.০০			
৬	ভূমি অধিগ্রহণ	২ হেক্টর	২৫.০০		০.০০		০.০০			

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮পর্যন্ত এমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (২০০৮-২০০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	অন্যান্য ব্যয়									
৭.১	প্রশিক্ষণ মডিউল ও মানুয়াল প্রণয়ন	থোক	৫০.০০	-	০.০০			-	-	
৭.২	প্রশিক্ষণ	থোক	৮২.৫১	থোক	৩৫.২৬	থোক	১১.২৫	-	৫.০৭	
৭.৩	জ্বালানী ও লুবরিকেন্ট	থোক	২১৮.০০	থোক	৯৭.৬০	থোক	৬০.০০	থোক	৪৯.৯৬	
৭.৪	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	১৩৫.০০	থোক	৭৪.২৫	থোক	৩০.০০	থোক	৩২.৮৩	
৭.৫	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৪০.০০	০	০.০০	০	২৭৫.৭৫	থোক	২৮৩.৬৩	
৭.৬	টেলিফোন বিল	থোক	৩০.০০	থোক	১৫.১২	থোক	৪.০০	থোক	২.৫৯	
৭.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	৪.৫০	থোক	৯.০০	থোক	৬.৬৯	
৭.৮	ল্যাব এর জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৪৫.০০	-	৪.৯৬	থোক	২০.০০	০	১৯.৭৮	
৭.৯	আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য	থোক	৯০৮.০০	থোক	৫৬৯.৮৯	থোক	১৪৭.০০	থোক	১৪৫.০১	
৭.১০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১৫.০০	০	৩.৫০	থোক	০.০০	০	০.০০	
৮	জনবল	৩২জন	১৭২.৮০	থোক	৪০.৫৬	থোক	২১.০০	থোক	১৫.২৩	
মোট :			৩৮৫৯৮.৮৯	-	২১৫২২.৮৭	-	৪০০০.০০	-	৩৯৮২.৭৯	

এডিপি অগ্রগতি	:	বাস্তব	শতকরা	১০০.০০	আর্থিক	শতকরা	৯৯.৫৭
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	বাস্তব	শতকরা	৭০.৭৮	আর্থিক	শতকরা	৬৬.০৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	আইডিবি সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং- ৬২৪০	
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত। (১৪/০১/২০০৭ইং)	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।	
৫। বাস্তবায়নকাল	:		
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৩ ইং	জুলাই/২০০৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৬ইং	ডিসেম্বর/২০০৮
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	<u>মূল</u>	<u>সংশোধিত</u>
(ক) মোট	:	৫৬৬৫.৭০	৫৭৩৫.২২
(খ) টাকা	:	৬৯৭.৭০	৭৬৭.২২
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪৯৬৮.০০	৪৯৬৮.০০
(১) আরপিএ	:	৪৯৬২.২০	৪৯৬২.২০
(২) বৈদেশিক মুদ্রা(DFE)	:	৫.৮০	৫.৮০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৪৯৬২.২০	৪৯৬২.২০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	আইডিবি	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প সাহায্য		ডিপিএ	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৩২১.০০	৪২.০০	২৭৯.০০	২৭৯.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩২১.০০	৪২.০০ (১৪.৩৫)	২৭৯.০০	২৭৯.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩১৯.৪৬	৪১.১৭ (১৩.৫৪)	২৭৮.২৯	২৭৮.২৯	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৪১৮.২৯	৬১৪.২৭ (৯০.৩০)	৩৮০৪.০২	৩৭৯৮.২২	৫.৮০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	২৭৮.২৯	৩৭৯৮.২২
খ) দাবীকৃত	১১১০.২২	৩৭৯৮.২২
গ) প্রাপ্তি	৬৯৯.১০	৩১৪৬.৭০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৮পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৮-২০০৯ লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৮-২০০৯)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ডু-গর্ডস্হা পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরী নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
২।	ডৌত নির্মান কাজ									
ক)	গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৫০০টি	৪৪৮০.০০ ৪৯৮.০০	৮৮৮৩টি	৩৩২৭.৫৭ ৩৭১.১০	৬১৭টি	৭৬৯.৩০ ৮১.০০	৬১৫টি	২০৯.৯৫৯২৬ ২৩৪৭৫১৫	
খ)	এস, এস, টি/ভি,এস,এস,টি স্থাপন	২০০০টি	১৮০.০০ ২০.০০	১৬৩৬টি	১০৯.৯১ ১২.২১	৩৬৪টি	৫৪.০০ ৬.০০	২৭২টি	২৯০৯৫৭১ ৩২৩২৮৬	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	১৫০টি	০.০০ ৬৩.০০	১৫০টি	০.০০ ৫৫.৭৪	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.৯২২	
ঘ)	Rain Water Harvesting	২০০টি	০.০০ ২৪.০০	২০০টি	০.০০ ২২.৪৪	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঙ)	Mini Piped Water Supply	১২ ইউনিট	০.০০ ৬০.০০	৮ ইউনিট	০.০০ ৩৪.৮৫	৪ইউনিট	০.০০ ২০.০০	-	০.০০ ০.০০	
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	ফটোকপিয়ার	৪টি	৬.০০ ০.০০	৪টি	৫.৯৪ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
খ)	এয়ারকন্ডিশনার	৩টি	১.৩৫ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
গ)	ফ্যাক্স	১টি	০.৪০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঘ)	ফোন	৪টি	১.০০ ০.০০	১টি	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	
ঙ)	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি	১১টি	১১.০০ ০.০০	৭টি	৫.৪৫ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
চ)	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১১৬৫০ সেট	৫২.৪৩ ০.০০	১১৬৫০ সেট	৪৭.৩৯ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ছ)	ফিড কীট (আর্সেনিক)	৩০০ বন্ড	১০.৫০ ০.০০	৩০০ বন্ড	১৩.৫০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
৪।	যানবাহন									
ক)	Double Cabin Pick-Up	১টি	১৬.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১০জন	০.০০ ৩৩.৩৯	থোক	০.০০ ১৯.০০	থোক	০.০০ ১২.০০	থোক	০.০০ ৪.৬৯৬৯১	
খ)	পরামর্শক (স্থানীয় পরামর্শক)	৫জন (৭ ১জঃমাঃ)	৩৫.১৮ ০.০০	থোক	১০.১৬৬ ০.০০	থোক	৬.০০ ০.০০	থোক	২.৮৮৪ ০.০০	
৬।	অন্যান্য									
ক)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন (পরিশিষ্ট-চ)	থোক	৬০.৫০ ২৫.০০	থোক	০.০০ ২১.৪৬	থোক	১.০০ ৩.৩০	থোক	০.০০ ৩.২৮৭১৩	
খ)	ট্রেনিং (পরিশিষ্ট-বা)	থোক	০.০০ ৫.৮৩	থোক	০.০০ ২.৬৯	থোক	০.০০ ১.৩১	থোক	০.০০ ১.০৯৫৩	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	প্রকল্প সারপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০০৮পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৮-২০০৯ লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০০৮-২০০৯)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	বাস্তব	আর্থিক আরপিএ জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ)	আনুসংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	৫৫.৬৪ ৩৮.০০	থোক	০.০০ ৩৩.৬১	থোক	১.৫০ ৪.৩৯	থোক	০.০০ ৪.৪৬৪৯৬	
ঘ)	Project Financial Auditing	থোক	১৪.৫০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	১৪.৫০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
ঙ)	Project startup workshop & Familiarization Visits to IDB	থোক	০.০০ ৫.৮০	থোক	৫.৮০	থোক	০.০০ ০.০০	-	০.০০ ০.০০	
চ)	GIS Equipment & GIS Development	থোক	৩৭.৭০ ০.০০	থোক	০.০০ ০.০০	থোক	৩৭.৭০ ০.০০	থোক	৩৬.৩৫ ১৫ ০.০০	
৭।	মুদ্রাস্ফীতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্ব মোট		৫৭৩৫.২২	-	৪০৯৮.৮৩	-	১০১২.০০	-	৩১৯.৪৬	

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.২০	শতকরা	৩১.৫৭
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.২০	শতকরা	৭৭.০৪

বিঃদ্রঃ প্রকল্পটি ৩১/১২/২০০৮ইং তারিখে সমাপ্ত হইয়াছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং- ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত (১১/০৫/২০০৯ইং)।
মেয়াদবৃদ্ধি : স্মারক নংএলজিডি/পকশা-৩/ডিপিএইচই- ১৫/৯৪/২ ১৯
তাং ১৪/০৫/২০০৯ইং
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সক্ষমত
স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০০৮ইং হইতে জুন/২০১০ইং ।

	মূল	সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই/২০০৮ খ্রিঃ	জুলাই ২০০৮খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন/২০০৬ খ্রিঃ	জুন ২০১০খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: ১৭১৪.৬৩ লক্ষ ।	১৭১৪.৬৩ লক্ষ
ক) মোট	: ১৭১৪.৬৩ লক্ষ ।	১৭১৪.৬৩ লক্ষ
খ) টাকা	: ১৭১৪.৬৩ লক্ষ ।	১৭১৪.৬৩ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	: নাই	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: নাই	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: নাই	

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৬৫.০০	৪৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি ।	৪৬৫.০০	৪৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয় ।	৪৬৫.০০	৪৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত ব্যয়	১০৫৫.৪৭৭	১০৫৫.৪৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত

১। ব্যয়	:	-	-
২। দাবীকৃত	:	-	-
৩। প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং		অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৮-০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২জন	৪.১৪	-	১.২৩৩	২জন	০.৪৭৬	-	০.৪৭৬	
০২.	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১জন	১.৫৩	-	০.৪২৬	১জন	০.২৮৮	-	০.২৮৮	
০৩.	৪৭০০	ভাতাদি	৩জন	২.৫৮	-	১.১০৬	৩জন	০.৭৮৫	-	০.৭৮৫	
০৪.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতীত)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.১		প্রশিক্ষণ, সচেতনা, উন্নয়ন ইত্যাদি	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.২		পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.৩		অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.০০	-	-	
৪.১.৪		গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলিং	থোক	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.৫		আনুষঙ্গিক	থোক	২৫.০০	থোক	১১.৬০০	থোক	৬.৭৫১	-	৬.৭৫১	
৪.১.৬	৪৮৭৪	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৪.১.৭		পরামর্শক (স্থানীয়)	৮জন (৭৫জন মাস)	৩৮.২০	-	২৩.৯০০	(৩২জন মাস)	৭.৫০০	-	৭.৫০০	
৪.১.৮		পরামর্শকদের সহায়ক	৪জন (৫৪জন মাস)	৯.০০	-	৩.০০০	(১৩জন মাস)	৫.০০০	-	৫.০০০	
৪.১.৯		অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৩.৯২	-	৩.১০০০	থোক	৭.২০০	-	৭.২০০	
০৫.	৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১২.৩৩	-	০.০০	থোক	-	-	-	
৬	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১	৬৮০৭	মটর যানবাহন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১.১		ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১.২		মটর সাইকেল	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	-	
৬.১.৩		বাই সাইকেল	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২.১		ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	১টি	০.৩০	১টি	০.৩০	-	০.০০	-	-	
৬.২.২		টেলিফোন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২.৩		ফটোকপিয়ার	১টি	১.৭০	১টি	১.৭০	-	০.০০	-	-	
৬.২.৪		টুলস্ এন্ড প্ল্যান্টস	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.২.৫		পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফিল্ডকিট	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.৩	৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৬.৩.১		কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	০.০০	-	-	
৬.৪	৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	-	১.০০০	-	-	-	-	
০৭.	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৪হেঃ	২৭৫.০০	৩৪হেঃ	২৭৪.০০	-	-	-	-	
০৮.	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৮.১	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	থোক	১২.০০	-	৬.৯৫	-	০.০০	-	-	
০৯.	৭০৪৬	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (ভৌত নির্মাণ)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১		পাম্প হাউসঃ	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		ক) ইনটেক প্লেসন	৩টি	৪.০০	-	-	-	-	৫%	-	
৯.২.২		পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		ক) ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১০%	-	
		খ) উচ্চ লিফট পাম্প	২টি	৬.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০৮পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৮-০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯.২.৩		পানি শোধনাগার (৩.৬ মিলিয়ন লি/দিন)	১টি	৩৭৪.০০	-	০.০০	৯০%	১৬৬.১২	১৩৩.০২%	২২০.৯৮৬	
৯.২.৪		ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১টি	৪০০.০০	৩২%	৭৯.৩৬২	১০০%	১২৪.৮২	৭৯.৯৩%	৯৯.৭৬৪	
৯.২.৫		উচ্চ জলাধার(১.০ লক্ষ গ্যালন)	১টি	১১৩.০০	-	০.০০	৯০%	৪৪.০০	১০৯.৯৩%	৪৮.৩৭০	
৯.২.৬		পানি শোধনাগারের জন্য ক্লোরিন ও আলাম যন্ত্রপাতি স্থাপন	-	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.৭		পানি শোধনাগারের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	-	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.৮		বিতরণ পাইপ লাইন	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
		- ৩০০ মিঃমিঃ	২.২৫ কিঃমিঃ	৭৭.৫১		৫৫.০০০		২২.৫১০		১৫.২৫০	
		- ২৫০ মিঃমিঃ	২.২৫ কিঃমিঃ	২০.৫৬		২০.০০০		০.০০০		-	
		- ২০০ মিঃমিঃ	২.২৫ কিঃমিঃ	৪৭.১২	৮০%	৩৫.০০০	১০০%	১২.১২০	১০০%	৮.২০০	
		- ১৫০ মিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমিঃ	৬৩.৮৫		৩৫.০০০		২৮.৮৫০		১৮.১০০	
		- ১০০ মিঃমিঃ	৮.২৫ কিঃমিঃ	৫৭.৯৩		১৯.৮৮৫		৩৮.৫৮০		২৬.৩৩০	
৯.২.৯		বালু ওয়াটার মিটার স্থাপন	১০টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১০		গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	২০০০ টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১১		এ্যাপ্রোচ রোডে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন	১০টি	১.৫৬	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১২		জেনারেটর স্থাপন (সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাসহ)	থোক	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৩		এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	৫০০ বঃমিঃ	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৪		ফাংশনাল ভবন/অফিস ভবন	ফাংশনাল ভবন/ অফিস নিঃ	৫.০০	১টি	৪.৯৫০	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৫		ইনটেক পাম্প হাউসের ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার, সুইস গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১৩.৫০	৯০%	৯.৭১৫	-	০.০০	-	-	
৯.২.১৬		পানি শোধনাগার হইতে ইনটেক পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন	থোক	৩০.০০	-	০.০০	-	-	-	-	
		সর্বমোট :		১৭১৪.৬৩		৫৯০.৪৭৭		৪৬৫.০০	১০০%	৪৬৫.০০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০

শতকরা ১০০ (রাজস্বসহ)

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬২.০০

শতকরা ৬১.৫৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১. প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট।
২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 - ক) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
 - খ) নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।
 - গ) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
 - ঘ) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
 - ঙ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
 - চ) বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় (সিডর) উপদ্রুত এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।

৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৪ইং জুলাই, ২০০৪ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং জুন, ২০১০ইং

৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৩১৯৮২.০০ ১৬১৪৪.০০
- খ) ১. টাকা : ৩৪০০.০০ ১৪৫০.০০
২. কমিউনিটি : ৫৩৮২.০০ ১৮৯০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ২৩২০০.০০ ১২৮০৪.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১৪৯০০.০০ ১২৮০৪.০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ

৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৩৩০.০০	৪৫০.০০	৩৮৮০.০০	৩৮৮০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩৩০.০০	৪৫০.০০	৩৮৮০.০০	৩৮৮০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬১৮.৬৫	১৭০.১১ (২৪.৫৬)	১৪৪৮.৫৪	১৪৪৮.৫৪	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬৮৬.০৮	৬৩১.৬৭ (৩৩.২৬)	২০৫৪.৪১	২০৫৪.৪১	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৮-২০০৯) ক্রমপুঞ্জিত
এর প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

- ক) ব্যয় : ১৪৪৮.৫৪ ২০৫৪.৪১
- খ) দাবীকৃত : ১২৭০.৩৭ ১৮৪৩.৫৯
- গ) প্রাপ্তি : ৬১৯.২৭ ১১৫৭.১২

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা			২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি			মন্তব্য	
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		
			মেট	জিওবি		মেট	জিওবি		মেট	জিওবি		মেট		জিওবি
১	২	৩	৪		৫	৬		৭	৮		৯	১০		১১
ক)	রাজস্ব অংগ :													
১.	জনবাল													
১.১	কর্মকর্তাদের বেতন	৫৫ জন	১৫৬.০০	১৫৬.০০	৫৫ জন	৭৯.৪৬	৭৯.৪৬	৫৫ জন	৩২.০০	৩২.০০	৫৫ জন	২৮.১৭	২৮.১৭	
১.২	কর্মচারীদের বেতন	৩২ জন	৪৪.০০	৪৪.০০	৩২ জন	২১.৫৪	২১.৫৪	৩২ জন	১০.০০	১০.০০	৩২ জন	৮.৬৪	৮.৬৪	
১.৩	ভাতাদি	৮৭ জন	১৫০.০০	১৫০.০০	৮৭ জন	৮১.১৫	৮১.১৫	৮৭ জন	৪৩.০০	৪৩.০০	৮৭ জন	৩৮.৬৫	৩৮.৬৫	
২.	পরামর্শক													
২.১	জিএমইউ পরামর্শক (স্থানীয় ও দীর্ঘমেয়াদী)	২২ জন	৬০০.০০	১০০.০০	২২ জন	৩৫৬.৫২	৭১.৩০	১৫ জন	১০০.০০	১০.০০	১১ জন	৭৫.৫৪	৭.৯৩	
২.২	স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক	২০জন মাস	২.০০	৪.০০	১৪ জন মাস	১০.৩৫	২.০৭	০জন মাস	০.০০	০.০০	০জন মাস	০.০০	০.০০	
৩.১	রেগুলেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	থোক	১৫০.০০	৪৫.০০	থোক	১১৪.২৩	২২.৯৯	থোক	৩৫.০০	২১.০০	থোক	৪.৪১	০.৮৮	
৩.২	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	১০০.০০	৩০.০০	থোক	১৬.৩৫	৩.২৭	থোক	৭০.০০	১৫.০০	থোক	০.৫৬	০.১১	
৩.৩	পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১০০.০০	২০.০০	থোক	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	
৩.৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৬০.০০	২০.০০	থোক	৮.৩৫	৭.৩০	থোক	৪০.০০	৮.০০	থোক	১.০৬	০.৮৮	
৩.৫	অফিস একমডেশন ও পরিচালন ব্যয়	থোক	১৫০.০০	৫০.০০	থোক	৫১.৭৯	৩৮.১০	থোক	৭০.০০	৮.০০	থোক	১৫.৯৮	৫.৪২	
৩.৬	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রল, লুব্রিকেন্ট ও ভাড়া ইত্যাদি	থোক	১৮০.০০	৬০.০০	থোক	৫২.৭১	২৫.২৫	থোক	৮০.০০	২০.০০	থোক	২১.৫০	৭.৭৬	
৩.৭	আনুষঙ্গিক	থোক	২০০.০০	৬০.০০	থোক	৫৬.৫১	৫৬.৫১	থোক	৫০.০০	৩.০০	থোক	২.৯৯	১.৪৮	
৪.	ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি													
৪.১	স্থানীয় ট্যাক্স, ভ্যাট		১০.০০	১০.০০		০.৮৬	০.৮৬							
খ)	মূলধন অংগ :													
১.	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ													
১.১	পাইভেট স্পাসরের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি ডিজাইন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫২টি স্কীম	৩৪৬.০০	৬৯.২০	৫২ (সংশোধিত) স্কীম	২৮.২৬	৪.৯৩	৫২ স্কীম	৫০.০০	৫২.৮৮	৫২ (সংশোধিত) স্কীম	১৬.৯২	২.১৬	
১.২	পাইভেট স্পাসরের মাধ্যমে রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	নূনতম ২১টি স্কীম	৫৫৪০.০০	০.০০ (১৬৬২- .০০)	৫টি (সংশোধিত) স্কীম	২৮.৬৯	০.০০ (৮.৭০)	নূনতম ২১টি স্কীম	৭৩৫.০০	৫টি বাস্তবায়ন চলছে	৫টি স্কীম	১২৪.৬৩	০.০০ (১৯.২৮)	
২.	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ													
২.১	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে কারিগরী সহায়তা প্রদান	৫ পৌর- সভা	৫৬.০৮	১১.২২	৫ পৌর- সভা	৫৬.০৮	১১.২২		০.০০			০.০০	০.০০	
২.২	পৌরসভা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	৫পৌর- সভা	৯৩৩.৯২	৯৮.৭৮	১টি (আংশিক) পৌর- সভা	১৯.৫৭	১.৯৫	৫পৌর- সভা	৫০০.০০	৩০.০০	৫ পৌরসভা	৭৬.৬৮	৬.০৫	
২.৩	পৌরসভাসমূহের বন্যাত্তোর পূর্ণবাসন	১৯পৌর- সভা	২৩০০.০০	২৩০.০০		০.০০	০.০০	১৯ পৌরসভা	৯০০.০০	৮০.০০	১৯ পৌরসভা	৩০১.৯৮	২৬.২৩	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে			জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা			২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি			মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		
			মোট	জিওবি		মোট	জিওবি		মোট	জিওবি		মোট	জিওবি	
১	২	৩	৪		৫	৬		৭	৮		৯	১০		১১
৩.	গ্রামীণ নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম													
	৩.১ সহযোগি সংস্থার মাধ্যমে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন	২০০ স্কীম	৬০.০০	১২.০০		১৪.৩৯	২.৮৮	২০০স্কীম	৬০.০০	৯.১২		০.০০	০.০০	
	৩.২ আর্সেনিক মিটিগেশন অপশন নির্মাণ	২০০০ অপসন	১৪০০.০০	১৪০.০০ (১৪০০০)		০.০০	০.০০	১০০০ অপসন	৫৮০.০০	৭০.০০		৭০.৭৫	০.০০ (৫.২৮)	
	৩.৩ ঘূর্ণিঝড়-সিডর উপদ্রুত এলাকায় অপসন নির্মাণ	৫০০০ অপসন	২৫৩৭.০০	০.০০		০.০০	০.০০	৪০০০ অপসন	৮০০.০০	২০৫৬ অপসন		৭৯২.৯০	০.০০	
৪.	যানবাহন													
	১ জীপ	১টি	৪২.০০	১৩.০০		০.০০	০.০০	১টি	৪২.০০	১৩.০০		৩৫.৪৩	১০.৬৩	
	২ পিক-আপ	৪টি	৮৫.০০	২৫.০০		০.০০	০.০০	৪টি	৮৫.০০	২৫.০০		০.০০	০.০০	
৫.	জমি অধিগ্রহণ													
৬.	যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্র ও সরঞ্জামাদি													
৬.১	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	৫৪.১০	১৬.২৪	থোক	৫৪.১০	১৬.২৪	থোক	০.০০	-	থোক	০.০০	০.০০	
৬.২	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৫.৮০	১.৭৪	থোক	৫.৮০	১.৭৪	থোক	০.০০	-	থোক	০.০০	০.০০	
৬.৩	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক	১০.০০	৩.০০	থোক	২.২০	০.৯০	থোক	০.০০	-	থোক	০.০০	০.০০	
৬.৪	আসবাব পত্র ও ফিকচার	থোক	৭.৬১	২.৯২	থোক	৭.৬০	২.৯২	থোক	০.০০	-	থোক	০.০০	০.০০	
৬.৫	ল্যাবরেটরী ও সার্ভে সরঞ্জাম	থোক	৪২.০০	৮.০০	থোক	০.৯২	০.২৮	থোক	০.০০	-	থোক	১.৮৬	০.৫৬	
৭.	কর, ভ্যাট ইত্যাদি													
৭.১	মুদ্রাস্ফিতি	থোক	৮০৪.৪৯	৬৯.৯০	-	০.০০	০.০০	-	৪৮.০০	-	-	০.০০	০.০০	
	মোট=		১৬১৪৪.০০	১৪৫০.০০ (১৮৯০.০০)		১০৬৭.৪৩	৪৫২.৮৬ (৮.৭০)		৪৩৩০.০০	৪৫০.০০		১৬১৮.৬৫	১৪৫.৫৫ (২৪.৫৬)	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ৬৫ আর্থিক শতকরা ৩৭
সামগ্রিক অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ২৫ আর্থিক শতকরা ১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	১ম সংশোধিত অনুমোদিত। (১০/০৫/২০০৬)	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও পানি বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।	
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০০৬ইং	জানুয়ারী, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০১০ইং	ডিসেম্বর, ২০১০ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
(ক) মোট	:	৫২৫২৮.২০	৫৭৪৮৭.১০
(খ) টাকা	:	১১৭৫৯.২০	১১৭৯৯.২৫
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪০৭৬৯.০০	৪৫৬৮৭.৮৫
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:		
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৯৫০০.০০	২০০০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৪৯৭.০২	২০০০.০০	৭৪৯৭.০২	০.০০	৩০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং ব্যয়	৯৪৫১.৫৬	১৯৫৪.৫৪	৭৪৯৭.০২	০.০০	৩০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৩১৩.৫৮	৩০২৫.৪৬	১৫২৮৮.১২	০.০০	৩০৪.৫৬	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নয়।	-
খ) দাবীকৃত	: প্রযোজ্য নয়।	-
গ) প্রাপ্তি	: প্রযোজ্য নয়।	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন/০৯) অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/ সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রকল্প জনবল	১৫৩জন	৫৬১.০৪ (৫৬১.০৪)	৩৯জন	৩০.৫২ (৩০.৫২)	৫৩জন	৫৫.০০ (৫৫.০০)	৫৩ জন	৪০.৪৮ (৪০.৪৮)	
২।	প্রাক-নির্মাণ ব্যয় :									
ক)	বেইজ লাইন সার্ভে	১৫৫টি	২৩২.৫০ (০.০০)	৬০টি (আংশিক)	০.৯০ (০.০০)	৬০টি (আংশিক)	২০.০০ (০.০০)	৬০টি	১৭.২৫ (০.০০)	
৩।	ভৌত নির্মাণঃ গ্রামীণ পানি সরবরাহ									
৩.১	অগতীর নলকূপ	৩২৭০টি	৩৪৫.৩০ (১৫৮.৯১)	৫৪০টি	১৯.১ (১৬.৬৯)	১০০০টি	১০৪.০০ (৪৯.০০)	১০০০টি	৮০.৯৮ (৪০.৫৫)	
৩.২	ডেড হেড তারা নলকূপ	২৪৯০টি	৬০০.০৯ (১৯৬.৭১)	৯১২টি	১৫৪.১ (৫৩.৭৬)	১২০০টি	১৪২.৯০ (৯৩.৪০)	১১৬১টি	১৪৯.১২ (৮১.৭২)	
৩.৩	গতীর নলকূপ (সিলিংসহ)	৬১৩০টি	৩২০১.৭০ (২০৭৯.৯১)	৭৯৪টি	২৩৬.৩ (১৮৬.৭০)	২৪৫০টি	৯৭৩.২৩ (৬৩১.০০)	২৫১৯টি	১০৫৬.২৯ (৭০২.৩২)	
৩.৪	গতীর ডেড হেড তারা নলকূপ (সিলিংসহ)	৩১৩০টি	১৯৬০.৯৫ (১০৬৮.৯০)	১৭০টি	১২৭.৮২ (৩৩.৯৭)	১৪৫০টি	৬৭৮.৮০ (৪৭২.০০)	১৪৫০ টি	৬৪৫.৫৮ (৪৪৫.১৮)	
৩.৫	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)	২৭০টি	১০৫.৮৪ (৬৯.৬৬)			১৫টি	৭.০১ (৫.০০)	১৫টি	৫.৮৮ (৩.৮৭)	
৩.৬	রিংওয়েল (ডেড হেড পাম্প)	১৭০০টি	১০৫৪.০০ (৭৬৮.৪০)	১৯০টি	৯৬.৩৮ (৭৭.৮৫)	৬৫০টি	২৭৬.৪০ (১৯৫.০০)	৬৫০টি	২৮৩.৬৭ (১৮৬.১৭)	
৩.৭	রিংওয়েল (ডনং পাম্প)	২৬০০টি	১৪০৯.২০ (১১৭৫.২০)	৪০৫টি	১৫৮.৮৭ (১৫১.৪৫)	৬০০টি	২১৩.৩০ (১৭৫.০০)	৬০০টি	২৩১.৫৬ (১৭১.২০)	
৩.৮	রিংওয়েল (পূর্ণবাসন)	৩৪০টি	৭২.৩২ (৩৭.৬৪)	১১০টি	৯.৪২ (৯.৪২)	২০০টি	৩৬.১০ (২২.০০)	২০০টি	২০.৮৮ (৮.২৮)	
৩.৯	ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই	১২৫টি	২৫০০.০০ (১৮৭৫.০০)			-	-			
৩.১০	আয়রণ রিমোভাল ইউনিট	২৭০টি	৪৮.৩৩ (৩৪.৮৩)			-	০.০০			
৩.১১	ইনফিটেশন গ্যালারী	৬০টি	৭.২০ (৫.২৮)	৬টি	০.৫৩ (০.৫৩)	৩০টি	৩.৭০ (২.৬০)	-	০.৩৬ (০.০০)	
৩.১২	গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	১৫টি	১৫০.০০ (১০৫.০০)			১০টি	৫৯.৫৬ (৪০.০০)	১০টি	৬৫.২৭ (৪৫.৭১)	
৩.১৩	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	১০০টি	৩০.০০ (২৫.০০)							
৪।	আরবান ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন সলিড ওয়েস্ট এন্ড ড্রেনেজ									
৪.১	পৌরবস্তি এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন	৭২০টি	১৮০০.০০ (৫৪০.০০)			-	০.০০			
৪.২	কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৩২টি	৯.৬০ (২.৮৮)			-	০.০০			
৫।	বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন নির্মাণ									
৫.১	শেয়ারড ল্যাট্রিন (টুইন পিট)	৩৬০০টি	৩০৬.০০ (০.০০)			-	০.০০			
৫.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন (দুই ইউনিট)	৭২০টি	১১৫২.০০ (৩৪৫.৬০)				০.০০			
৫.৩	কমপোস্ট টয়লেট	৩৬০টি	২৮.৮০ (১১.৫২)				০.০০			
৫.৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬৪টি	৩২০.০০ (৯৬.০০)				০.০০			

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন/০৯) অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬।	ড্রেন নির্মাণ	৩২টি	৭২০.০০ (০.০০)				০.০০			
৬.১	কমপোস্ট প্লান্ট নির্মাণ	৩২টি	৮০০.০০ (০.০০)				০.০০			
৬.২	ট্রাই সাইকেল ভান	১২৮টি	১৯.২০ (০.০০)				০.০০			
৬.৩	কমপোস্ট ব্যারেল	৩২০০টি	৮০.০০ (০.০০)				০.০০			
৭।	স্কুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন									
৭.১	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	২৭৩০টি	৩২৭৬.০০ (০.০০)			৩৩০টি	৪০০.০০ (০.০০)	৪৪৯টি	৪৪৬.৭৯ (০.০০)	
৭.২	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত	৩৭৩০টি	৮১৯.০০ (০.০০)			১৬৫টি	৫০.০০ (০.০০)			
৭.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	১৮৫টি	৩৭০.০০ (০.০০)				০.০০			
৭.৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত নির্মাণ	১৮৫টি	৭৪.০০ (০.০০)				০.০০			
৮।	যানবাহন									
৮.১	জীপ	১০টি	১৮৫.০০ (০.০০)	৬টি	৬৪৮৩ (০.০০)					
৮.২	মোটর সাইকেল	৩২টি	৪০.০০ (০.০০)	১৬টি	১৫.৩০ (০.০০)					
৮.৩	বাই সাইকেল	১০০টি	৭.৫০ (০.০০)	৫০টি	২.১৯ (০.০০)					
৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	৩৭৬.৪০ (১৬০.৯০)	থোক	৩৪.৪৯ (১৫.৬৪)	থোক	২৫.০০ (৫.০০)	থোক	২০.২০ (৪.৭৩)	
১০।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
১০.১	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড সার্ভেলিস	থোক	১০০০.০০ (০.০০)	থোক	১৩৯.২৫ (০.০০)	থোক	৫০.০০ (০.০০)	থোক	৫৬.৫৫ (০.০০)	
১০.২	প্রাইমারী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	১৩৬৫০টি	১৮৫৬.৪০ (০.০০)	থোক	১২২.৪৫ (০.০০)	৮৪০০টি	৭০০.০০ (০.০০)	৮৪০০	৭৩৬.১৭ (০.০০)	
১০.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৬১৫টি	১৭৯.৫৮ (০.০০)	২৪টি	৫.৩৪ (০.০০)		০.০০			
১০.৪	ইনস্টিটিউশনাল কেপাসিটি বিডিং	থোক	৫২২২.২৭ (০.০০)	থোক	৭৯৯.৭২ (০.০০)	থোক	৭০০.০০ (০.০০)	থোক	৭০৩.৮৪ (০.০০)	
১০.৫	মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	১২০.০০ (২০.০০)	থোক	৩.৩২ (৩.৩২)	থোক	১০.০০ (১০.০০)	থোক	৭.৪৪ (৭.৪৪)	
১০.৬	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	১৯৭০৫.৫৩ (০.০০)	থোক	৫৯৪৮.০১ (০.০০)	থোক	৪৩৮০.০০ (০.০০)	থোক	৪২৪১.০৯ (০.০০)	
১০.৭	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	৪৬২.০০ (৪৬২.০০)	থোক	৪৫.৬৯ (৪৫.৬৯)	থোক	৪৫.০০ (৪৫.০০)	থোক	৪২.২০ (৪২.২০)	
১০.৮	মেরামত এবং সংরক্ষণ	থোক	২৩৩.০০ (২৩৩.০০)	থোক	৪২.৩৮ (৪২.৩৮)	থোক	৫৭.০০ (৫৭.০০)	থোক	৪৮.৪৮ (৪৮.৪৮)	
১০.৯	টেলিফোন বিল	২৬ সেট	৫২.০০ (৫২.০০)	থোক	৪.৫৭ (৪.৫৭)	থোক	৪.০০ (৪.০০)	থোক	২.০২ (২.০২)	
১০.১০	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৭০০.০০ (০.০০)	থোক	১৮৮.৫০ (০.০০)	থোক	২০০.০০ (০.০০)	থোক	২৩৩.৩২ (০.০০)	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত (জুন/০৯) অগ্রগতি		মন্তব্য
		পানির উৎস ও অন্যান্য সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমাণ/সমাপ্ত সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.১১	মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন	থোক	১৩৪৪.০০ (৭৯.০০)	থোক	২ ১৩.৬ ১ (০.০০)	থোক	১৭০.০০ (০.০০)	থোক	১৯ ১.৯৫ (০.০০)	
১০.১২	আনুসঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২৪.০০ (৫২৪.০০)	থোক	১২ ৩.৮ ৭ (১২ ৩.৮ ৭)	থোক	১০৯.০০ (১০৯.০০)	থোক	৯৪.১৯ (৯৪.১৯)	
১১।	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	২৮২৬.৩৫ (৫ ১০.৮ ৭)							
১২।	সিডি ভ্যাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)		২ ৭ ৪.৫ ৬ (২ ৭ ৪.৫ ৬)	-	৩০.০০ (৩০.০০)	থোক	৩০.০০ (৩০.০০)	
	সর্বমোট =		৫ ৭ ৪ ৮ ৭. ১ ০ (১ ১ ৭ ৯ ৯. ২ ৫)		৮ ৮ ৬ ২. ০ ২ (১ ০ ৭ ০. ৯ ২)		৯ ৫ ০ ০. ০ ০ (২ ০ ০ ০. ০ ০)		৯ ৪ ৫ ১. ৫ ৬ (১ ৯ ৫ ৪. ৫ ৪)	

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি	:	শতকরা	৯৯.৭৫	শতকরা	৯৯.৪৯
সামগ্রিক অগ্রগতি	:	শতকরা	৩৩.০২	শতকরা	৩ ১.৮ ৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
(জিওবি-ডানিডা) Water Supply and Sanitation in Costal Belt Project (GOB-Danida)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত ।
- ৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ
ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) উপকূলীয় ৮টি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন । ২০১০ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন ।
২) উপকূলীয় এলাকায় ৪টি পৌরসভার কাজ শেষ করা । তাহাছাড়া পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ।
- ৫। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল সংশোধিত
ক) মোট ব্যয় : ৯৮৩৬.৪৭ ১০২৪৭.৫১
খ) জিওবি : ৩৩১৭.৮০ ৩২০৮.৫১
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৬৫১৮.৬৭ ৭০৩৯.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১০১.০০ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ডানিডা
- ৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ জানুয়ারি, ২০০৬ইং ১ জানুয়ারি, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০০৮ইং । ৩০ জুন ২০০৯ইং ।
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ ।	৪৬৫০.০০	১৯৫০.০০	২৭০০.০০	০.০০	-	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫৬৬.৭১	১৯৫০.০০	২৬১৬.৭১	০.০০	-	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৫০৩.৫০	১৮৮৬.৭৯	২৬১৬.৭১	০.০০	-	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	৮৫৪৫.৬৫	২৫৮৯.৬৩	৫৯৫৬.০২	০.০০	-	০.০০

বিঃদ্রঃ এ যাবৎ প্রকল্প সাহায্যের সমুদয় অর্থ ডানিডা কর্তৃক ব্যয় হইয়াছে ।

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপূঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন/২০০৮ইং পর্যন্ত		২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই- ২০০৮ইং ০৯ইং পর্যন্ত)		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	৪৫০০- ৪৭০০	প্রকল্পের জনবল (জিওবি)	২৯ জন	৭৪.৩০	৬ জন	১৪.০৯	২৯ জন	১১.৫০	৬ জন	১০.৭০	
২	৪৮০০	পানির গুনাগুন পরীক্ষা(জিওবি)	৯০০০ টি	৬.০০	৩৬৯৭টি	-	৫৩০৩টি	১.৫০	৫৩০৩ টি	১.৩৭	
		পানির গুনাগুন পরীক্ষা(ডিপিএ)		২০.০০		৩.৫৯		৬.৮০		১.৩৯	
৩	৪৮০০	আর এস ও (জিওবি)	থোক	১০.০০	থোক	-	থোক	-	-	-	
		আর এস ও (ডিপিএ)		২,১১০.০০	-	৬৯০.৯৪	-	১,৪১৯.০০	থোক	১৩,৯৫.৮৭	
৪	৪৮০০	ডানিডা এ্যাডভাইজারী গ্রুপ (ডিপিএ)	৩০জন	৬৯৩.০০	৩০জন	৪৮.৪৮২	৩০জন	২০৮.১৮	৩০জন	২৭৩.১৫	
৫	৪৮০০	শিক্ষা সফর (ডিপিএ)	থোক	৩০.০০	থোক	২১.৭১	থোক	-	-	-	
৬	৪৮০০	কনসালট্যান্ট (আরবান) (ডিপিএ)	থোক	৬৬৫.৯০	থোক	৩৫০.৬১	থোক	২৭৩.৮০	থোক	১১০.৪০	
৭	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (জিওবি)	থোক	২১০.০০	থোক	৫০.৫৫	থোক	৩৮.৫০	থোক	৩৮.৪৩	
		সরবরাহ ও সেবা (ডিপিএ)		১৪৩.০০	-	-	-	৯২.২২	-	১২২.৪০	
৮	৪৮০০	আনুসাংগিক (জিওবি)	থোক	১৫৫.৩১	থোক	৫৩.৭২	থোক	৩৮.০০	থোক	৩৮.০০	
		আনুসাংগিক (ডিপিএ)		২৭৪.১০	-	-	-	৯২.২২	-	-	
৯	৪৯০০	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পূণর্বাসন(জিওবি)	থোক	৩০২.০০	থোক	৭৩.৩৮	থোক	৯০.৫০	থোক	৯০.৫০	
১০	৬৮০০	সম্পদ অধিগ্রহণ(জিওবি) রুরাল	থোক	৪০.০০	থোক	১৩.১০	থোক	১২.০০	থোক	১১.৯৯	
১১	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ, পুনঃখনন (জিওবি)	৫২৮ টি	১৬২.০০	৬৩টি	৬২.০০	৪৬৫টি	১০০.০০	৪৬৫টি	১০০.০০	
		পরীক্ষামূলক নলকূপ, পুনঃখনন (ডিপিএ)		২৮.০০	-	-	-	-	-	-	
১২	৭০৪৬	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (জিওবি)	৭২৫০ টি	১,৯৭৫.৫০	২৫৮৪টি	৪৩৬.০০	৪৬৬৬টি	১৫৩৯.০০	৪৬৬৬ টি	১৫৩৯.০০	
		হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (ডিপিএ)	১০৫০ টি	১,৬৭২.৫০	১০৫০টি	১,৩০৮.০৬	-	১৯০.০০	-	১৮৭.২০	
১৩	৭০৪৬	মিনি পাইপ পানি সরবরাহ পদ্ধতি (জিওবি)	৬ টি	২০.৬০	৬টি	-	৬টি	-	-	-	
		মিনি পাইপ পানি সরবরাহ পদ্ধতি (ডিপিএ)		৬০.০০		৬.১৬		৫৩.৮৪	৪টি	৮৯.০৪	
১৪	৭০৪৬	RWHS নির্মাণ (জিওবি)	৩০ টি	১.৫০	৩০টি	-	৩০টি	-	-	-	
		RWHS নির্মাণ (ডিপিএ)		৯.২৩		৩.৮৩		৫.০০	১৬টি	৪.০৬	
১৫	৭০৪৬	PSFS নির্মাণ (জিওবি)	৪০ টি	৫.৮০	৪০টি	-	৪০টি	-	-	-	
		PSFS নির্মাণ (ডিপিএ)		৩৯.০০	মেসামত	১৬.৭১	-	২২.২৯	১৯টি	১৯.৬৮	
১৬	৭০৪৬	আয়রণ/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট (জিওবি)	১০ টি	০.৪০	১০টি	-	১০টি	-	-	-	
		আয়রণ/আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট (ডিপিএ)		১.২০		-		-	-	-	
১৭	৭০৪৬	বিকল্প ওয়াটার পয়েন্ট (ডিপিএ)	১২ টি	১২.০০	সংস্কার	০.৮৬	১২টি	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	আর্থিক কোড	অংশের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন/২০০৮-ইং পর্যন্ত		২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই- ২০০৮-ইং হইতে ০৯ পর্যন্ত)		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
		আরবান ফেনী পৌরসভায় (ডিপিএ)									
১৮	৭০৪৬	আই আর পি নির্মাণ	১ টি	১৫০.০০	১টি ৩৭%	৩৬.০৪	১টি (৬৩%)	১১৩.৯৬	১টি	১১৭.১৯	
১৯	৭০৪৬	ওভার গ্রাউন্ড রিজার্ভার (OGR) (ডিপিএ)	১ টি	১৩০.০০	দরপত্র আহবান	৫.৬৬	১টি (১০০%)	৭০.০০	১টি	৫৯.৬৩	
২০	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)	৪২ কিঃমিঃ	১৯০.০০	২০কিঃমিঃ	৩৯.৭৪	২২ কিঃমিঃ	১৪৭.৮৪	১৬.৮০ কিঃমিঃ	১৪৭.৮৪	
২১	৭০৪৬	রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (জিওবি)		৭.৫০	-	-	১০ কিঃমিঃ	-	-	-	
		রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)	১০ কিঃমিঃ	৭০.০০	-	৩২.১৬	-	৮.০০	-	৮.০০	
		নোয়াখালী পৌরসভায় (ডিপিএ)									
২২	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)	২০ কিঃমিঃ	৯০.০০	২০.৬০ কিঃমিঃ	৫.৮২	-	২৫.৩৯	-	২৫.৩৯	
২৩	৭০৪৬	রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (জিওবি)	৫ কিঃমিঃ	৭.৫০			৫ কিঃমিঃ	-	-	-	
		রেটিকুলেশন পাইপ লাইন নির্মাণ (ডিপিএ)		৪৫.০০		১৭.৫৩	-	-	-	-	
		পাথরঘাটা পৌরসভা (ডিপিএ)									
২৪	৭০৪৬	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ (ডিপিএ)	১ টি	১৬.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছিল	৫.৫৪	২৩০মিঃ সীমানা প্রাচীর	-	-	-	
২৫	৭০৪৬	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (ডিপিএ)									
২৬	৭০৪৬	প্রথম অংশের অসমাপ্ত কাজ (জিওবি)	থোক	৪৫.০০			থোক	৪৫.০০			
		প্রথম অংশের অসমাপ্ত কাজ (ডিপিএ)		৩৬৮.৯০	থোক	২৬৩.৫৩	-	৬৩.৬৮	থোক	৫৫.৪৭	
২৭	৭৯০১	সিডি/ভাট (ডিওবি)	থোক	১৯.৯২	-	-	থোক	-	-	-	
২৮		Cost escalation (GOB)		১৬৫.১৮	-	-	-	৭৪.০০	-	৫৬.৮০	
		Cost escalation (DPA)	-	২২১.১৭	-	-	-	-	-	-	
		মোট খরচ =		১০,২৪৭.৫১		৪,০৪২.১৫		৪৬৫০.০০		৪৫০৩.৫০	

		<u>বাস্তব অগ্রগতি</u>	<u>আর্থিক অগ্রগতি</u>
এডিপি অগ্রগতি শতকরা :	শতকরা ৯৬	শতকরা ৯৬.৮৫	
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা :	শতকরা ৯৫	শতকরা ৮৩.৩৯	

- বিঃদ্রঃ ১) ক্রমিক নং ২২এর ২৫.৩৯ লক্ষটাকা গত অর্থবৎসরের পাওনা পরিশোধ ।
২) ক্রমিক নং ২৪ এর পাথরঘাটা পৌরসভার কাজ দাতা সংস্থা কর্তৃক বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১. প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প (Secondary Towns Water Supply and Sanitation Sector (GOB-ADB) Project).
(প্রকল্প কোড নং-৫১১০) (ADB Loan No-2265 BAN-SF)
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত। (২৭/০৯/২০০৬ইং)
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
খ) উদ্যোগী বাস্তবায়ন সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বিনাইদহ, মৌলভী বাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : আগষ্ট, ২০০৬ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১২ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৮৫৫৯.৭০
খ) জিওবি : ১৪৩০৯.৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৪২৫০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩১৯৭৬.৪০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি ও এফ আই ডি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৫০০.০০	৩৫০.০০	২১৫০.০০	১৮৫০.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০৮৭.১৫	২৬২.৯৪	১৮২৪.২১	১৪৬৯.৯৮		
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০৮৭.১৫	২৬২.৯৪	১৮২৪.২১	১৪৬৯.৯৮		
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩০৩.৪৪	৩০৬.৬৬	১৯৯৬.৭৮	১৬৪২.৫৫		

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৪৬৯.৯৮	১৬৪২.৫৫
খ) দাবীকৃত :	৫০৩.০৩	৬৭৫.৬০
গ) প্রাপ্তি :	২২৫.০৬	৩৮২.৬১

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০০৮ইং হতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
১.	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১৬	জন	২১৫.১০	থোক	১২.৯৯	থোক	১৬.৫০	-	১৬.৩৬	
২.	৪৮০০	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০	জনমাস	১০৬৭.৮০	-	-	জনমাস	৩৫০.০০	২৬ জনমাস	৩৩২.১৪	
৩.	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৮১	জনমাস	২৭১৯.৩০	-	-	জনমাস	৩২৫.০০	২২৬.৫ জনমাস	৩৯৫.৯৩	
৪.	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৮০.০০	-	-	থোক	৫০.০০	-	৪.৪২	
৫.	৪৮০০	স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরণ কর্যক্রম	থোক	থোক	৮৭৪.৫০	-	-	-	-	-	-	
৬.	৪৮০০	ঋণের সুদ	থোক	থোক	১২০৫.৮০	-	-	থোক	৪০.০০	-	২২.০৯	
৭.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৮৫০.০০	থোক	২৭.৬৫	থোক	৭৪.০০	থোক	৫০.৭২	
৮.	৪৯০০	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পূর্ণবাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৮৯.০০	থোক	৯.৫৮	থোক	২.০০	থোক	৪.২৫	
৯.	৪৯০০	পূর্ণবাসন	থোক	থোক	২৬৭.৫৭	-	-	-	-	-	-	
১০.	৪৯০০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১৪৬	কিঃমিঃ	৩৬৫.০০	-	-	১০ কিঃমিঃ	২৫.৭৬	-	-	
১১.	৪৯০০	আইআরপি মেরামত	৮	টি	৪৮.০০	-	-	৪টি	১২.২৬	১টি	৬.০০	
১২.	৪৯০০	উচ্চ জলাধার মেরামত	২৩	টি	৯২.০০	-	-	৬টি	১০.৩০	১টি	৫.১৫	
১৩.	৪৯০০	ভূউপরিষ্কৃত পানি শোধনাগার মেরামত	১	টি	৬.০০	-	-	১টি	১.৫৪	-	-	
১৪.	৪৯০০	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৮	টি	৮২.৫০	-	-	৬টি	০.৬৪	২টি	১.৭০	
১৫.	৪৯০০	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৮৬০৫	টি	৫৫৮.২০	-	-	১০০০ টি	১৩.০০	-	-	
১৬.	৪৯০০	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	থোক	২০০.০০	-	-	থোক	৭০.০০	থোক	৭৮.৩৪	
১৭.	৪৯০০	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৮১	টি	২০২.৫০	-	-	-	-	-	-	
১৮.	৪৯০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৪২৫.৩০	-	-	থোক	২৫.০০	-	-	
১৯.	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, ইত্যাদি	৩৬	টি	৩৬.০০	৩৬	৩০.৭৭	থোক	২.০০	-	৩.৭০	
২০.	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	২	টি	৫.০০	১	২.৫০	থোক	০.৫	-	-	
২১.	৬৮০০	টেলিফোন	৬	টি	১.২০	৫	-	থোক	০.৫	-	-	
২২.	৬৮০০	ফ্যাক্স মেশিন	১	টি	০.৫০	১	০.১৫	থোক	০.৫	-	-	
২৩.	৬৮০০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৪	টি	৬.০০	৪	৫.১৫	-	০.৫	-	-	
২৪.	৬৮০০	আসবাব পত্র	থোক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.৭৩	থোক	৪.০০	-	০.৫৭	
২৫.	৬৮০০	পানির মিটার	৭৭০০০	টি	২৩১০.০০	-	-	১০০০ টি	১৭১.০০	-	-	
২৬.	৬৮০০	যানবাহন (জীপ/পিডি)	১	টি	৩০.০০	১	৩৩.৩৪	-	-	-	-	
		ডাবল কেবিন পিকআপ	২	টি	৪০.০০	২	৩৫.৭৫	-	-	-	-	
		মটর সাইকেল	৩২	টি	৩৬.০০	৩২	৩২.৬৮	-	-	-	-	
২৭.	৬৮০০	গারবেজ ট্রাক	১৬	টি	৫৩৬.০০	-	-	-	-	-	-	
২৮.	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	থোক	২০৪২.৬০	-	-	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০০৮ইং হতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
২৯.	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ, পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	১০০	টি	২৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩০.	৭০০০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্ল্যান্ট নির্মাণ (৩০০ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১৪	টি	৪২০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩১.	৭০০০	সার্কেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণস প্ল্যান্ট নির্মাণ (৩০০ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১	টি	৪৫০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩২.	৭০০০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২৪	টি	৩৬০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৩.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	১০৬	কিঃমিঃ	৬৮৯.০০	-	-	৫৫ কিঃমিঃ	২৯৪.৯৪	৫৪ কিঃমিঃ	২৮৩.৫০	
৩৪.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	৭০	কিঃমিঃ	৬৯৫.০০	-	-	৩০ কিঃমিঃ	২৪৭.৬৭	৪০.১৫ কিঃমিঃ	৩৯৫.৮৮	
৩৫.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	৩২	কিঃমিঃ	৫৭৬.০০	-	-	২০ কিঃমিঃ	২৯৭.০০	২২ কিঃমিঃ	৩৯৬.৪০	
৩৬.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০মিঃমিঃ)	১৫	কিঃমিঃ	৩৩৭.৫০	-	-	৩ কিঃমিঃ	৫৬.৫০	৪ কিঃমিঃ	৯০.০০	
৩৭.	৭০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	২	কিঃমিঃ	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৮.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	২৬০	কিঃমিঃ	১৫৬০.০০	-	-	-	-	-	-	
৩৯.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	১৮১	কিঃমিঃ	১৭১৯.৫০	-	-	-	-	-	-	
৪০.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	৭৪	কিঃমিঃ	১২৯৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৪১.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২৫০মিঃমিঃ)	৪৭	কিঃমিঃ	১০৩৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৪২.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১৬	কিঃমিঃ	৪৬৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৩.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১৭	কিঃমিঃ	৪৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৪.	৭০০০	নতুন ডিষ্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	২৮	কিঃমিঃ	৪৯০.০০	-	-	-	-	-	-	
৪৫.	৭০০০	নতুন গৃহ সংযোগ	১১০৫০০	টি	৩৩১৫.০০	-	-	১০০০ টি	২৯৭.৬৭	-	-	
৪৬.	৭০০০	নতুন স্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮	টি	২৮.৭০	-	-	-	-	-	-	
৪৭.	৭০০০	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত)	৯০৪	টি	৫৮৭.৬০	-	-	-	-	-	-	
৪৮.	৭০০০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৯	টি	৮৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০০৮-ইং হতে)		মন্তব্য
			বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
৪৯.	৭০০০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৮০	টি	১৩২০.০০	-	-	-	-	-	-	
৫০.	৭০০০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৯৭	টি	৪৯২.৫০	-	-	-	-	-	-	
৫১.	৭০০০	ভৌত আনুসাংগিক	থোক	থোক	২১৮৫.৫২	-	-	থোক	৭৪.০০	-	-	
৫২.	৭৯০০	মূল্য বৃদ্ধি আনুসাংগিক	থোক	থোক	২৯১৪.৬০	-	-	থোক	৮২.২২	-	-	
৫৩.	৭০০০	সিডি ভাট	থোক	থোক	২৩১৮.২০	-	-	-	-	-	-	
		মোট=	-	-	৪৮৫৫৯.৭০	-	২১৬.২৯	-	২৫০০.০০	-	২০৮৭.১৫	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯১.০০

শতকরা ৮৩.৫০

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ২০.০০

শতকরা ৪.৭৪

বিঃদ্রঃ জুন/০৯ মাসে ১৬ পৌরসভার প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশের অধিকাংশ ব্যয় হয়েছে। পৌরসভা থেকে পরিশোধিত বিলের বিল/ভাউচার প্রাপ্তির পর জুলাই/০৯ মাসে বাকি অংশ দাবী করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিসিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৯৫৩.২৩
খ) টাকা : ৪৯৫৩.২৩
গ) প্রকল্প সাহায্য :
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্থান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬১.২০৬	১৬১.২০৬	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০২.১৭৪	৩০২.১৭৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমজুহিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.	৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১২	জন	৫২.৭৫	৫ জন	৫.৭৮৭	১২	৫.১১ ১.৪৫ ১০.০০	৮জন	৪.৭৩৯ ১.৩১৮ ৮.০০৮	
২.	৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫০	জনমাস	১৫৭.৭৮			থোক	৩৭.৪৪	থোক	৩৭.৪৩৩	
৩.	৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	১৫.০০	থোক		থোক	-	-	-	
৪.	৪৮০০	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	২.৯৮৮	থোক	২.০০	থোক	২.০০০	
৫.	৪৮০০	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	থোক	৫.০০			-	-	-	-	
৬.	৪৮০০	আনুসংগিক	থোক	থোক	৬০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯৪	
৭.	৪৯০০	পুরাতন পাইপ লাইন পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন	৮	কিঃমিঃ	৬৪.০০	১.২৫	কিঃমিঃ	১০.০০	১.৭৫ কিঃমিঃ	১২.৬০	১.৭৫ কিঃমিঃ	১২.৬০০
৮.	৪৯০০	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পূর্ণবাসন	১২	টি প্রতিটি	১২.০০			৪টি	২.৪০	৪টি	২.৪০০	
৯.	৪৯০০	ড্রেন/ক্যানেল পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন	১০	কিঃমিঃ	১০.০০	৩.০০	কিঃমিঃ	২.১০	-	-	-	
১০.	৪৯০০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক		২০.০০	থোক	২.০০	থোক	৪.০০	থোক	৩.৯৯৯	
১১.	৬৮০০	যানবাহন (জীপ)	১	টি	২৫.০০			-	-	-	-	
১২.	৬৮০০	ডাবল কেবিন পিকআপ	২	টি	৩২.০০			-	-	-	-	
১৩.	৬৮০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	২	সেট	১০.০০			-	-	-	-	
১৪.	৬৮০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ইত্যাদি	৫	সেট	৫.০০	৫টি	৪.৭৫	-	-	-	-	
১৫.	৬৮০০	ফটোকপিয়ার	৩	টি	৬.০০	৩টি	৫.৯০	-	-	-	-	
১৬.	৬৮০০	টেলিফোন	৪	টি	০.৬০	২টি	০.৪২৯	-	-	-	-	
১৭.	৬৮০০	ফ্যাক্স মেশিন	১	টি	০.৩০	১টি	০.৩০	-	-	-	-	
১৮.	৬৮০০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৮৯৪	-	-	-	-	
১৯.	৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ	১.৬২	হেক্টর	১৫০.০০			-	-	-	-	
২০.	৭০০০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	থোক	৫০.০০			-	-	-	-	
২১.	৭০০০	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৬৬	টি	৫২.৮০	৬টি	৪.২৭৫	১১টি	৯.০০	১১টি	৯.০০০	
২২.	৭০০০	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	২২	টি	২৮৮.০০	২টি	৩৩.১০	৩টি	২৪.০০	৩টি (২টি+১ টির ৭০%)	১৬.০০	
২৩.	৭০০০	পাম্প হাউস ক্রয় ও স্থাপন	২২	টি	৮৮.০০			৩টি	১২.০০	৩টি	১১.৪৭৫	
২৪.	৭০০০	পাম্প হাউস নির্মাণ	২২	টি	৮৮.০০			৩টি	১২.০০	২টি+ ১টির (৫০%)	৯.২৪	
২৫.		ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	২২	টি	৩৩.০০			-	-	-	-	
২৬.	৭০০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৪.৫০ঘঃমিঃ/ঘন্টা/প্রঃটি)	৪	টি	২৪০০.০০			-	-	-	-	
২৭.	৭০০০	পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	১২	টি	৪৮.০০	৫টি	১৮.৪৪৫	৩টি	১২.০০	৩টি	১২.০০	
২৮.	৭০০০	নদীর তীর প্রটেকশন	১	কিঃমিঃ	১০০.০০			-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আর্থিক কোড	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমজুজিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/০৮ইং হতে)		মন্তব্য	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২৮.	৭০০০	সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপন (৩০০মিঃমিঃ)	১০ কিঃমিঃ	৩৪০.০০				-	-	-	-	
২৯.	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০মিঃমিঃ)	১০ কিঃমিঃ	১৬৫.০০				-	-	-	-	
৩০.	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন স্থাপন (১৫০মিঃমিঃ)	২০ কিঃমিঃ	১৬০.০০				০.১৫ কিঃমিঃ	৬.০০	০.১৫ কিঃমিঃ	৬.০০	১টি উৎপাদন নকসুপের ইন্সট্র কম্প্লিশন
৩১.	৭০০০	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন স্থাপন (১০০মিঃমিঃ)	৭০ কিঃমিঃ	৩৫০.০০				-	-	-	-	
৩২.	৭০০০	ড্রেন নির্মাণ	২ মিঃমিঃ	৫০.০০				-	-	-	-	
৩৩.	৭০০০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩০ টি	৩০.০০	৬টি	৬.০০	৬টি	৬টি	৪৬.০০	৬টি	৪৬.০০	
৩৪.	৭০০০	সিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	৫০.০০	১টি ২৫%	১৪.০০	১টি ২৫%	১টি ২৫%	১৪.০০	১টি ২৫%	১৪.০০	-
		মোট=				১৪০.৯৬৮			১৭৫.০০		১৬১.২০৬	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯৬.২০

শতকরা ৯২.১২

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৪.৯৩

শতকরা ৬.১০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। (কোড নং-৬০০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যর জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৭ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত
 (ক) মোট : ২৪৭৫.০০
 (খ) টাকা : ২৪৭৫.০০
 (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
 (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১.৮৭	১১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬.৫২	১৬.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট কোড নং- ৭১১৩
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলটিং। প্রকল্প প্রণয়ন ভেত অবকাঠামো তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষনে স্থানীয় কমিনিউটিকে সম্পৃক্ত করণ। প্রকল্প এলাকা : ১) কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার নীলাখি ইউনিয়নের ওপার চর গ্রাম। ২) সিলেট সদর উপজেলার টুকের চর ইউনিয়নের হাইদারপুর, চারগাও, পীরপুর। ৩) মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাটিল মিটা ইউনিয়নের বারাই ভিকরা গ্রাম। ৪) পাবনার সুজানগর উপজেলার আহমেদপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর এবং ৫) পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বাগা ইউনিয়নের রাজনগর গ্রাম।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০০৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১১ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল
(ক) মোট	:	৭৬৬.০০
(খ) টাকা	:	৭৬৬.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪.৩৭	৪.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪.৩৭	৪.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:		
খ) দাবীকৃত	:		
গ) প্রাপ্তি	:		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমজুজিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/০৮ইং হতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ভৌত ও নির্মাণ :										
১।	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	পরামর্শক	২৪ জনমাস	২৪.০০	-	০.০০	১জনমাস	১.০০	০.৫০ জনমাস	০.৪৭	
৩।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	থোক	১.২৫	
৪।	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২০টি	১২.০০	-	০.০০	১০টি	৭.০০	৬টি	২.৬৫	
৭।	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	পাম্প ক্রয় এবং স্থাপন	১০টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৯।	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০।	দৈত্যিক লাইন স্থাপন	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১১।	পাইপ লাইন স্থাপন	৩৪কিঃমিঃ	২২১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২।	পানি শোধনাগার ডিজাইন এবং স্থাপন	৪টি	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৩।	গৃহ সংযোগ	৬০০টি	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৪।	উঠান সংযোগ	৭৫০টি	৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৫।	ওয়াটার রিজার্ভার	৪টি	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬।	আনুষাংগিক	থোক	১৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৭।	মুদ্রাস্বীকৃতি	থোক	৫৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
		মোট=	৭৬৬.০০	-	০.০০	-	১০.০০	-	৪.৩৭	

বাস্তব অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি :

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৭০.০০ শতকরা ৪৩.৭০

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা শতকরা ০.৫৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ ইনভাইরনমেন্টাল টেকনোলজী ভেরিফিকেশন সাপোর্ট টু আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প। কোড নং- ৫০৫১।
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	১৭/১০/২০০৫ইং তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) মাঠ পর্যায়ে ৭ থেকে ১০টি আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করা। খ) আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি সমূহের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে গ্রহণ যোগ্যতার উপর পর্যবেক্ষণ করা। গ) দেশের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা। ঘ) মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যাপক ভাবে বাস্তবায়ন কাজে বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল, ২০০৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০০৯ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
(ক) মোট	:	৬৮০০.০০
(খ) টাকা	:	৫৭.৮০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৭৪২.২০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	সিডা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এজিপি	১৭১৯.০০	২.০০	১৭১৭.০০	০.০০	-	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭১৯.০০	২.০০	১৭১৭.০০	০.০০	-	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭১৯.০০	২.০০	১৭১৭.০০	০.০০	-	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৭৫৭.৭৬	১৬.২৬	৫৭৪১.৫০	৯.৭৬	-	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮-ইং পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (২০০৮-২০০৯) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বৈদেশিক পরামর্শক ৮ জন (OCETA)	২২৫জন মাস	১৮০৩.৫০	১৭৭জনমাস	১৪১৮.৫০	৩০জনমাস	২৪৩.০০	৩০ জনমাস	২৪৩.০০	
২।	স্থানীয় পরামর্শক ৯ জন (OCETA)	৪৫৯জন মাস	২০৯.১০	২৬৬জনমাস	১২১.৬৩	১০৮জনমাস	৪৮.৫০	১০৮জনমাস	৪৮.৫০	
৩।	অন্যান্য জনবল (UNICEF)	৪০০ জনমাস	৮০.০০	৩০০জনমাস	৬০.০০	১০০জনমাস	২০.০০	১০০জনমাস	২০.০০	
৪।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (OCETA)	প্রয়োজন অনুঃ	৯৫.০০	প্রয়োজন অনুঃ	৬০.০০	প্রয়োজন অনুঃ	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০	
৫।	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (UNICEF)	২২০ইউনিট	৮০.০০	১৫০ইউনিট	৭৭.০০	থোক	০.০৯	থোক	০.০৯	
৬।	কম্পিউটার প্রিন্টার সহ (OCETA)	৩টি	৪.০০	৩টি	২.০০	-	-	-	-	
৭।	ফটোকপিয়ার (OCETA)	৩টি	১৫.০০	৩টি	৩.৫০	-	-	-	-	
৮।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ (OCETA)	১সেট	৭.০০	১সেট	৫.০০	-	-	-	-	
৯।	প্রশিক্ষণ									
	ক. যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৩৭.৫৪	থোক	২৫.০০	থোক	১২.৫৪	থোক	১২.৫৪	
	খ. গবেষণাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৪৫.৩২	থোক	২৫.০০	থোক	২০.৩২	থোক	২০.৩২	
	গ. স্থানীয় প্রশিক্ষণ (OCETA)	৭০দল	৬৫.০০	৩০দল	৩০.০০	৪০ দল	১৪.৫৭	৪০ দল	১৪.৫৭	
১০।	অন্যান্য খরচ									
	ক. প্রযুক্তি যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা (OCETA)	থোক	৮৩৪.৫০	থোক	৪০৭.৮১	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	
	খ. প্রযুক্তির কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ (OCETA)	থোক	১৪৯৫.১৮	থোক	৩৫৩.০০	থোক	৬৮৮.৫৮	থোক	৬৮৮.৫৮	
	গ. প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি (OCETA)	থোক	৪০০.১৬	থোক	২৭৫.৯৪	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০	
	ঘ. কারিগরি ডকুমেন্ট প্রণয়ন (OCETA)	থোক	৫.৯০	থোক	২.৪৪	থোক	৩.৪৬	থোক	৩.৪৬	
	ঙ. কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (OCETA)	থোক	২৯০.০০	থোক	১২৬.৬৮	থোক	৮০.০০	থোক	৮০.০০	
	চ. সামাজিক উদ্ভুদ্ধকরণ (UNICEF)	২০০ইউনিট	২৫.০০	২০০ইউনিট	২৫.০০	-	-	-	-	
	ছ. মাঠ পর্যায় প্রযুক্তি স্থাপন (UNICEF)	থোক	৬৯২.৫০	থোক	৬৪৯.০০	থোক	৪৩.৫০	থোক	৪৩.৫০	
	জ. প্রযুক্তির মনিটরিং (UNICEF)	২০ইউনিট	৫০.০০	১২ইউনিট	৩০.০০	৮ইউনিট	২০.০০	৮ইউনিট	২০.০০	
	ঝ. নমুনার গুণগত মান সংরক্ষণ (UNICEF)	২০ইউনিট	১৫.০০	৮ইউনিট	৫.০০	১২ইউনিট	১০.০০	১২ইউনিট	১০.০০	
	ঞ. বেঞ্জ লাইন সার্ভে (UNICEF)	৪ইউনিট	৭২.০০	১ইউনিট	২০.০০	৩ইউনিট	৫২.০০	৩ইউনিট	৫২.০০	
	ট. মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিচালনা (UNICEF)	২০ইউনিট	১২০.০০	৭ইউনিট	৪২.০০	১৩ইউনিট	৩৪.৯৪	১৩ইউনিট	৩৪.৯৪	
	ঠ. আনুসঙ্গিক (ইউনিসেফ)	থোক	৩০.০০	থোক	২০.০০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	
	ড. আনুসঙ্গিক (জিওবি)	থোক	৭.৮০	থোক	৪.৫০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
	ঢ. ইউনিসেফের সংস্থাপন ব্যয়	থোক	২৭০.৫০	থোক	২৪০.০০	থোক	৩০.৫০	থোক	৩০.৫০	
	ণ। সিডি ভ্যাট (জিওবি)	থোক	৫০.০০	থোক	৯.৭৬	-	-	-	-	
	মোট=		৬৮০০.০০		৪০৩৮.৭৬		১৭১৯.০০		১৭১৯.০০	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) : আর্থিক : শতকরা ৮৫
শতকরা ৮৪.৬৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপনের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- ৫। বাস্তবায়নকাল : **মূল**
 ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৬ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 (ক) মোট : ৬০০.০০
 (খ) টাকা : ৪৬৭.০০
 (গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩৩.০০ - -
 (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
 (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড - -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	১৬০০.৫৯
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য এলাকায় পানীয় জলের বিদ্যমান উৎস, প্রকৃত চাহিদা ও সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান স্যানিটেশন প্রযুক্তি শীর্ষক স্টাডি প্রকল্প।
কোড নং-৭১০৪
Feasibility and Project Preparation Study for Development of Water Supply and Environmental Sanitation Facilities for Chittagong Hill Tract Districts. কোড নং-
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাস্কামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার পার্বত্য এলাকায় পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল
(ক) মোট : ৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
(খ) টাকা : ৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ৫১৮.৫০(লক্ষ) (বাংলাদেশ সরকার)
স্থানীয় সম্পদ বৈদেশিক সাহায্য
পুনঃভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১.৩৭	১.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১.৩৭	১.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

-প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বেসলাইন সার্ভে	থোক	২১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, মান্ডার প্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী	থোক	২৯৭.১৮	-	০.০০	থোক	১৮.৫০	-	০.০০	
৩।	অনুসন্ধানমূলক খনন ও নলকূপ স্থাপন	৩২ ১টি	১১২.৩৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ক) খনন									
	খ) পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, পানি পরীক্ষা ও প্লাট ফরম নির্মাণ	২৪০টি	৬৭.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	মুদ্রন এবং পুনঃমুদ্রন	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	স্টেশনারী, কন্টিনজেন্সি এবং অন্যান্য	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৩৭	
৬।	মূল্য বৃদ্ধিজনিত ব্যয়	থোক	১২.৭৭	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট :	-	৫১৮.৫০				২০.০০	থোক	১.৩৭	

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা : ০.০০ আর্থিক শতকরা : ৬.৮৫
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ০.০০ শতকরা : ০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অননুমোদিত ।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) (যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) জেলার সমস্যা সংকুল এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০০৬ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৯১২৩.০০
- খ) টাকা : ১৯১২৩.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জে,ডি,সি,এফ
- ৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫১.০০	৫১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে পৌরসভা সমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : টিপিপি অনুমোদিত-০৪-১১-২০০৭।
প্রশাসনিক অনুমোদন-১২-১২-২০০৭।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ-কোড নং-৫-৩৭০০)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারণে নিরাপদ পানি উৎস চিহ্নিত করণ
খ) ভূগর্ভস্থ/ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান।
গ) জনগনের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারণ।
ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাষ্টার প্লান প্রণয়ন।
ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ যাচাই এবং বয়স সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন।
চ) সংশ্লিষ্ট জনগনের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন।
ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করণ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল ১ম সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ২০০৭-২০০৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০১০-২০১১ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
(ক) মোট : ১০০১৪.৬০
(খ) টাকা : ১০০১৪.৬০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : - - -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের : - - -
টাকাংশ
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি (জে,ডি,সি,এফ) - -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৮৫.০০	৮৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৫.০০	৮৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের বৎসরের জুন/২০০৯ইং অবমুক্তি	৭.০৫	৭.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১.৮৪	১১.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ সংশোধিত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ক) গাণিতিক মডেলিং (৪৮০০)	২৫২০ জনমাস	৫০৮০.৪০	০.০০	০.০০	২৫০	৩০.০০	০.০০	০.০০	
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরীপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন (৪৮০০)	১৭৯৪ জনমাস	৩৬৩২.৪০	০.০০	০.০০	২৫০	২৫.০০	০.০০	০.০০	
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	খ) কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	থোক	২.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	গ) ড্রিলিং রিগ ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০)	১টি	৪০০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	১৮৮.০০	০.০০	০.০০	থোক	২০.০০	০.০০	০.০০	
৩।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৬০.০০	থোক	২.৩৯	থোক	১০.০০	থোক	৭.০৫	
	খ) সিডি ভাট (৭৯০১)	থোক	৬০০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
	মোট :	-	১০০১৪.৬০	০.০০	৪.৭৯	০.০০	৮৫.০০	০.০০	৭.০৫	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা : ০.০০	শতকরা : ৮.২৯
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা : ০.০০	শতকরা : ০.১১৮

নোট : ১। প্রস্তুতিমূলক কাজ চলিতেছে।

২। প্রকল্পের আওতায় দুইটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ অনুমোদনের জন্য সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রনয়ণ করা হইতেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

১। প্রকল্পের নাম	ঃ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) ডিপিএইচই অংশ। প্রকল্প কোড নং-৬০৬০।	
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ পিসিপি অনুমোদিত ২৩-১০-২০০৫, পিপি অনুমোদিত ২৬/১১/০৬। প্রশাসনিক অনুমোদন স্মারক নং এলজি/পকশা-৩/ডিপিএইচই-০২/০৬/৩৬৮ তাং ০৩/১২/০৬ ইং সংশোধিত অনুমোদিত স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন সেচ উইং এর পত্র নং পক/পাস-১/৪/১১৭/২০০৫(অংশ-১)/২৫৮ তারিখ ১৯/১১/২০০৭ইং। প্রশাসনিক অনুমোদন স্মারক নং এলজি/পকশা-৩/ডিপিএইচই-০২/০৬/৪৭১ তারিখ ১২/১২/২০০৭ইং	
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা। ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।	
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ২০০৫-২০০৬ইং	১ম সংশোধিত
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ২০০৮-২০০৯ইং	২০০৫-২০০৬ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	২০০৮-২০০৯ইং
ক) মোট	ঃ ৮৮৭.৫০	৮৮৭.৫০
খ) টাকা	ঃ ৮৭.৫০	৮৭.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ৮০০.০০	৮০০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ ৮০০.০০	৮০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ ডাচ অনুদান	ডাচ অনুদান

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ধান পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৫১.০০	১৩.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০	০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫১.০০	১৩.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০	০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২৪.৯৭	১০.০৭	১১৪.৯০	১১৪.৯০	০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৫৭.৯৭	২৮.০৭	৪২৯.৯০	৪২৯.৯০	০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ ১১৪.৯০	৪২৯.৯০
খ) দাবীকৃত	ঃ ৬২.৪৯	৩০৬.৬৮
গ) প্রাপ্তি	ঃ ১১১.৮৬	২৮৮.৫২

অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাণা		জুন' ২০০৮ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পূর্ত কর্মসূচী									
ক)	সিংঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন (৭০৪৬) (০.২৪৯৩)০.৩৪	৮৫০০টি	১৮৭.০০	৫১৭৫টি	৮৮.৯৩	৩৩২৫টি	৬০.০০	২৩০০টি	৪৮.৬৮	
খ)	পাবলিক টয়লেট (৭০৪৬) (০.১৮৬৭)৩০	২০টি	১৪০.০০	১৩টি	৮৮.১০	৭টি	৩৫.০০	৭টি	২৭.০০	(৮০%)
গ)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬) ০.৪৬৯৩, ০.৩০২৫	৬০০টি	৩৫২.০০	৩১৫টি	১৩২.৩০	৮৫টি	৩০.০০	৭৬টি	৩০.০০	
ঘ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ৭০৪৬, ০.০১০৭, ০.০২	৮টি	৮.০০	৪টি	১.৪৯	৪টি	৪.০০	৪টি	৩.৫০	
ঙ)	পি এস এফ (৭০৪৬) (০.০৮) ০.০২২৫	১০টি	৬০.০০	২টি	২.০০	৮টি	৩.১৮	৬টি	৩.০০	(২টি ১০০% ৪টি ৫০%)
চ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬) (০.০০৪)০.০১৫০	২০টি	৩.০০	১৪টি	২.১৮	৪টি	০.৮২	৪টি	০.৮২	
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ									
	CDSP-1 & II এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১)	থোক	২০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	২.১৯	
৫।	অন্যান্য ব্যয়									
ক)	নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	১৫০০টি	১০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
খ)	ট্রেনিং সফটওয়্যার একটিভিটিস (৪৮৪০)	থোক	৫০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	১.৯০	
গ)	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	১০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
ঘ)	জ্বালানী, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১, ৪৮২৩)	থোক	১০.০০	থোক	৪.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.৮৮	
ঙ)	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি (৪৮১৬, ৪৮২১)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
চ)	স্টেশনারী (৪৮২৮)	থোক	১০.০০	থোক	৫.৪০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
ছ)	আনুসংগিক (৪৮৯৯)	থোক	১৫.০০	থোক	৮.৬০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
জ)	মুদ্রাস্বীকৃতি (৭৯৮০)	থোক	৭.৫০	-	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
	মোট		৮৮৭.৫০		৩৩৩.০০		১৫১.০০		১২৪.৯৭	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৩.১৬ শতকরা ৮২.৭৬
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৬.০৯ শতকরা ৫১.৬০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ২০০৭ সালের বন্যাভোগের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন কার্যক্রম। কোড নং-
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন এবং পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি-হ্রাস করণ।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল
(ক) মোট : ৯৯০.০০
(খ) টাকা : ৯৯০.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : -
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৮-০৯) সংশোধিত বরাদ্দ	৫৬০.০০	৫৬০.০০ (২৫.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৬০.০০	৫৬০.০০ (২৫.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৬৯.২৪	৪৬৯.২৪ (২৪.৪২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৬৯.২৪	৪৬৯.২৪ (২৪.৪২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমজুজিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/০৮ইং হতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ভৌত ও নির্মাণ :									
ক)	নলকূপের প্লাটফর্ম মেরামত	৩০০০টি	৬০.০০			৩০০০টি	৬০.০০	২৮৯৮টি	৫৬.৫২	
	লেট্রিন প্রতিস্থাপন (পরিবহনসহ)									
খ)	হোমমেড লেট্রিন (রিং ও স্লাব দ্বারা)	২০০০০টি	১২০.০০		০	২০০০০টি	১২০.০০	১৮২০০ টি	১০৭.০২	
গ)	স্যানিটেশন লেট্রিন (রিং ও স্লাব দ্বারা)	১০০০০টি	৬০.০০		০	১০০০০টি	৬০.০০	৮৭৬৬টি	৫২.৭৮	
ঘ)	উঁচু প্লাটফর্মযুক্ত কমিউনিটি লেট্রিন নির্মাণ	৬০০টি	৩০০.০০		০	১৯৮টি	৯৯.০০	১৮৩টি	৯০.৬১	
ঙ)	উঁচু প্লাটফর্মযুক্ত নলকূপ স্থাপন	৫০০টি	৪০০.০০		০	২৪৫টি	১৯৬.০০	২৩৫টি	১৩৭.৮৯	
২।	সরবরাহ ও সেবা :									
ক)	পারিবহন, বিজ্ঞাপন, আনুসাংগিক ও অন্যান্য ব্যয়।	থোক	৫০.০০		০	থোক	২৫.০০		২৪.৪২	
	মোট=		৯৯০.০০		০		৫৬০.০০		৪৬৯.২৪	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯৩

শতকরা ৮৪

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা

শতকরা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী।
কোড নং-
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে
জনসাধারণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
দুর্যোগকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে পানি বাহিত ও পয়ঃসম্পর্কিত রোগের
প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা এবং এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য
নিশ্চিত করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৮ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- (ক) মোট : ১৪৪.০০
- (খ) টাকা : ১৪৪.০০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৮-০৯) সংশোধিত বরাদ্দ	১৪৪.০০	১৪৪.০০ (১৫.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৪.০০	১৪৪.০০ (১৫.০০)	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩০.৯৭	১৩০.৯৭ (৪.১৮)	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩০.৯৭	১৩০.৯৭ (৪.১৮)	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :		
খ) দাবীকৃত :		
গ) প্রাপ্তি :		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমজুজিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/০৮ইং হতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় :									
ক)	৩৫মিঃ গভীরতায় অস্থায়ী ৩৮মিঃমিঃ ব্যাসের নলকূপের মালামাল ক্রয় (জিআই পাইপ- ১৬৮০০মিটার, ৬নং কমপ্লিট পাম্প-৪৮০ সেট ও পিভিসি বরো স্ক্রীন-৪৮০টি)	থোক	৯৭.৫০			থোক	৯৭.৫০	থোক	৯৬.৯৫	
খ)	নলকূপের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ (Spare parts) ১. ব্যারেল-৫০০টি, ২. বেইচ- ১০০০টি ৩. হেডেল- ১০০০টি ৪. প্লাঞ্জার- ১২০০টি ৫. পিভিসি বাকট-২০০০টি ৬. জিআই নিপল (২'-০" লম্বা)- ৫০০টি ৭. জিআই নিপল (১'-৬" লম্বা)- ৩০০টি ৮. পিষ্টন রড-৫০০০টি ৯. লেদার সিট ভাল্ব-৫০০টি ১০. ৩ ½ X ½ " নাট ভোল্ট- ১৫০০	থোক	২৪.০০			থোক	২৪.০০	-	২২.৬২	
গ)	রিচিং পাউডার ক্রয়	থোক	৪.৫০			থোক	৪.৫০	-	৪.২৪	
ঘ)	Jerry Can (১০ লিটার) ক্রয়	থোক	৩.০০			থোক	৩.০০	-	২.৯৮	
২।	সরবরাহ ও সেবা :									
ক)	পারিবহন, স্টেশনারী, আনুসাংগিক ও অন্যান্য ব্যয়।	থোক	১৫.০০			থোক	১৫.০০	-	৪.১৮	
	মোট=		১৪৪.০০				১৪৪.০০		১৩০.৯৭	

বাস্তব অগ্রগতি

আর্থিক অগ্রগতি

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯৯

শতকরা ৯১

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ০.০০

শতকরা ০.০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০০৯ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পানির গুনাগুন পরীক্ষা, পরিবীক্ষন ও পর্যবেক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচী।
কোড নং-
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : - দেশে পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
- পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা সহজ লাভা করনের মাধ্যমে জনগনকে
নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৮ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০৯ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মূল
- (ক) মোট : ৯৬.৭৫
- (খ) টাকা : ৯৬.৭৫
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের (২০০৮-০৯) সংশোধিত বরাদ্দ	৯৬.৭৫	৯৬.৭৫ (১৭.২০)	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২.৮৫	৬২.৮৫ (১৩.৯৯)	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৯ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬২.০৭১৪৯	৬২.০৭১৪৯ (১৩.২১১৪৯)	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬২.০৭১৪৯	৬২.০৭১৪৯ (১৩.২১১৪৯)	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবীকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমজুজিত অগ্রগতি		চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (০৮-০৯ ইং হতে)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ভৌত ও নির্মাণ :									
ক)	আর্সেনিক (১০০ টেস্ট) কীট ক্রয়	২২টি	১.৮৪	-	-	২২টি	১.৮৪	২২টি	১.৪৩	
খ)	আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরাইড (২৫০ টেস্ট) কীট ক্রয়।	২৩টি	১৬.১১	-	-	২৩টি	১৬.১১	২৩টি	১২.১৯	
গ)	পি এইচ টেস্ট কীট ক্রয়	২৩টি	১.৬০	-	-	২৩টি	১.৬০	১০টি	১.২৮	
ঘ)	ব্যাক্টেরিওলজিক্যাল ফিন্ড টেস্ট কীটক্রয় (জেলা পর্যায়ে)	১২টি	৬০.০০	-	-	১২টি	৬০.০০	১২টি	৩৩.৯৬	
২।	সরবরাহ ও সেবা :									
ক)	উপজেলা পর্যায়ে ফিন্ড টেস্টকীটের রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়	থোক	১৩.০০	-	-	থোক	১৩.০০	-	১২.৭৮২	
খ)	প্রশিক্ষণ	থোক	৩.০০	-	-	থোক	৩.০০	-	-	
গ)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১.২০	-	-	থোক	১.২০	-	০.৪২৯৪৯	
	মোট=		৯৬.৭৫		-		৯৬.৭৫		- ৬২.০৭১৪৯	

বাস্তব অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি :

এডিপি অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯৬.০০ শতকরা ৬৪.১৬

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা : শতকরা ৯৬.০০ শতকরা ৬৪.১৬