




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

৭

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১০ইং।



সম্পাদনায়

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল


কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (সহায়কনাম)	প্রকল্পের আনুমানিক বাজেট (টাকা)	অনুমোদিত বাজেট				অনুমোদিত ব্যয়				ক্রমিক বাজেট				অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)	অনুমোদিত ব্যয় (%)	অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)	অনুমোদিত ব্যয় (%)	অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)	অনুমোদিত ব্যয় (%)	অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)	অনুমোদিত ব্যয় (%)	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প	সাহায্য	টাকা	জিওবি	প্রকল্প	সাহায্য	টাকা	জিওবি	প্রকল্প	সাহায্য									টাকা
১০	চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহে পানীয় জল সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা উন্নয়নের পক্ষে সরকারি ছবিপ ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সীমিত	৫১৪.৫০	৫১৪.৫০																				
১৪	বাউল ওয়াটার মাল্টিপলিটিকেশন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজের পুনঃসমীক্ষা	১০০১৪.৩০	১০০১৪.৩০																				
১৪	বাউল ওয়াটার মাল্টিপলিটিকেশন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজের পুনঃসমীক্ষা	১০০১৪.৩০	১০০১৪.৩০																				
মোট																							

১০০১৪-১০
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক	১-৪
খ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছক	৫-৬
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত(২০০৯-২০১০) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	
বিনিয়োগ প্রকল্প :		
১	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)	৭-৯
২	সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।	১০-১১
৩	মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	১২-১৪
৪	বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট।	১৫-১৭
৫	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।।	১৮-২০
৬	মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প।	২১-২৩
৭	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	২৪-২৬
৮	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।	২৭-২৮
৯	ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট	২৯-৩০
১০	দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৩১-৩২
১১	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	৩৩-৩৪
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :		
১২	বাংলাদেশ ইনভাইরনমেন্টাল টেকনোলজী ডেরিফিকেশন সাপোর্ট টু আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প।	৩৫-৩৬
১৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সজ্জাবতা যাচাই ও প্রকল্প প্রনয়ন সমীক্ষা প্রকল্প	৩৭-৩৮
১৪	উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	৩৯-৪০
রাজস্বখাতে উন্নয়ন কর্মসূচী :		
১৫	২০০৭ সালের বন্যাভোগের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন কার্যক্রম।	৪১-৪২
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প(ডিপিএইচই অংশ) :		
১৬	৮র উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (CDSP-III) (ডিপিএইচই অংশ)	৪৩-৪৪



Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review
meeting of ADP included Project of the year
2009-2010


IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period : June/2010

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2009-2010 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2010 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Rajshahi City Water Supply (2nd Phase) Project.	2255.00	2255.00	0.00	2255.00	2238.91 99.29%	2238.91 99.29%	0.00
2	Rural Water Supply Project throughout the Country (5th Phase)	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	11968.73 99.74%	0.00 0.00%	0.00
3	Water Supply & Environmental Sanitation Project in Mongla Pourashava	455.00	455.00	0.00	493.50	416.551 91.55%	416.551 91.55%	0.00
4	Bangladesh Water Supply Program Project (BWSPP)	8580.00	580.00	8000.00	0.00	7568.98 88.22%	539.93 93.09%	7029.05
5	Sanitation, Hygiene and Water Supply Project (GOB-UNICEF)	8125.00	1125.00	7000.00	8075.00	8051.60 99.10%	1051.60 93.48%	7000.00
6	Secondary Towns Water Supply & Sanitation Sector (GOB-ADB) Project	3850.00	650.00	3200.00	3850.00	3847.49 99.93%	647.49 99.61%	3200.00
7	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City.	950.00	950.00	0.00	950.00	949.42 99.94%	0.00 0.00%	
8	Establishment of National HRD Center Of DPHE	300.00	300.00	0.00	300.00	293.87 97.96%	293.87 0.00%	0.00
9	Union Parisad Supported Village Piped Water Supply Pilot Project	211.00	211.00	0.00	211.00	199.07 94.35%	199.07 94.35%	0.00
10	Rural Water Supply in South West Part of Bangladesh	500.00	500.00	0.00	500.00	457.53 91.51%	457.53 91.51%	0.00



Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review
meeting of ADP included Project of the year
2009-2010

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period : June/2010

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2009-2010 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2010 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Rajshahi City Water Supply (2nd Phase) Project.	2255.00	2255.00	0.00	2255.00	2238.91 99.29%	2238.91 99.29%	0.00
2	Rural Water Supply Project throughout the Country (5th Phase)	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	11968.73 99.74%	0.00 0.00%	0.00
3	Water Supply & Environmental Sanitation Project in Mongla Pourashava	455.00	455.00	0.00	493.50	416.551 91.55%	416.551 91.55%	0.00
4	Bangladesh Water Supply Program Project (BWSPP)	8580.00	580.00	8000.00	0.00	7568.98 88.22%	539.93 93.09%	7029.05
5	Sanitation, Hygiene and Water Supply Project (GOB-UNICEF)	8125.00	1125.00	7000.00	8075.00	8051.60 99.10%	1051.60 93.48%	7000.00
6	Secondary Towns Water Supply & Sanitation Sector (GOB-ADB) Project	3850.00	650.00	3200.00	3850.00	3847.49 99.93%	647.49 99.61%	3200.00
7	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City.	950.00	950.00	0.00	950.00	949.42 99.94%	0.00 0.00%	
8	Establishment of National HRD Center Of DPHE	300.00	300.00	0.00	300.00	293.87 97.96%	293.87 0.00%	0.00
9	Union Parisad Supported Village Piped Water Supply Pilot Project	211.00	211.00	0.00	211.00	199.07 94.35%	199.07 94.35%	0.00
10	Rural Water Supply in South West Part of Bangladesh	500.00	500.00	0.00	500.00	457.53 91.51%	457.53 91.51%	0.00

SI No.	Name of the Project	Allocation for the year 2009-2010 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2010 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
11	National Sanitation Project (2nd Phase)	400.00	400.00	0.00	400.00	399.38	399.38	0.00
						99.85%	99.85%	
	Sub Total :	37626.00	19426.00	18200.00	29034.50	36391.54	6244.34	17229.05
b) Technical Assistance Programme								
12	Bangladesh Invironment Technology Verification Support to Arsenic Mitigation Project.	401.00	1.00	400.00	401.00	401.00	1.00	400.00
						100.00%	100.00%	
13	Feasibility and Project Preparation study for Development of Water Supply and Environment Sanitation Facilities for Chittagong Hill Tracts District	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
						100.00%	100.00%	
14	Ground Water Management and TPP for Survey, Investigation and Feasibility Study in Upazila and Growth Centre Level Pourashava having no Piped Water Supply System Project.	987.00	987.00	0.00	987.00	527.70	527.70	0.00
						53.47%	53.47%	
	Sub Total :	1638.00	1238.00	490.00	1638.00	1178.70	778.70	
						71.96%	62.90%	
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
	Sub Total :							
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
	Sub Total :							
	Grand Total :	39264.00	20664.00	18600.00	30672.50	37570.24	7023.04	
						95.69%	33.99%	

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

১. প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)
 প্রকল্প কোড নং : ৬০৮৫
২. অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরী এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করণ
 খ) পাতািষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগণের চাহিদা পূরণের উপযোগী অবকাঠামোর উন্নয়ন ও স্বনির্ভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করণ

৫. বাস্তবায়ন কাল :				
		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পকাজ আরম্ভের তারিখ :		জুলাই' ২০০২ইং	জুলাই' ২০০২ইং	জুলাই' ২০০২ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ :		জুন' ২০০৬ইং	জুন' ২০১০ইং	জুন' ২০১১ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :				
ক) মোট :		২৬৪৮.০০	৪৬১০.৭৭	৮২৫০.১২
খ) টাকা :		২৬৪৮.০০	৪৬১০.৭৭	৮২৫০.১২
গ) প্রকল্প সাহায্য :		-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :		-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :		জিওবি	জিওবি	জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২২৫৫.০০	২২৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২২৫৫.০০	২২৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	২২৩৮.৯১	২২৩৮.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০.৭৪ প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬২৪.২৬	৫৬২৪.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-
	২২৫৫.০০=আরএডিপি ২১৫৫.০০ এবং আরএডিপির অতিরিক্ত ১০০.০০	

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৯-১০-১১-১২ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন, ২০১০) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	৬৯.০০	৫ জন	৪০.১৯	৫ জন	১২.৮০	৫ জন	৭.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৯ জন	৪৮.০০	৯ জন	২৬.০০	৯ জন	১০.০০	৯ জন	৬.০০
৩	ভাতাদি	১৪ জন	৫২.০০	১৪ জন	২৫.০০	১৪ জন	১২.৫০	১৪ জন	৬.২১
৪.১	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত)	থোক	৯৫.০০	থোক	৭১.৫৫	থোক	১২.৬০	থোক	১২.৬০
৪.২	পরামর্শক	৬৫ জন মাস	৩০.০০	৩৪ জন মাস	১৭.৭৯	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
৫	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২০.০০	থোক	১৬.১৫	থোক	২.১০	থোক	২.১০
৬	সম্পদ সংরক্ষণ ও ক্রয়								
৬.১	যানবাহন								
৬.১.১	মোটর সাইকেল	২ টি	৪.০০			২ টি	৪.০০	২ টি	২.৩৮
৬.২	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম								
৬.২.২	ফটোকপি মেশিন	১ টি	১.৫৫	১ টি	১.৫৫				
৬.২.২	ফ্যাক্স মেশিন	১ টি	০.৩৩	১ টি	০.৩৩				
৬.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ								
৬.৩.১	কম্পিউটার (প্রতিস্থাপন-১)	৩ টি	২.৪৫	২ টি	১.৬৫	১ টি	০.৮০		০.৮০
৬.৩.২	প্রিন্টার	২ টি	০.৩৬	২ টি	০.৩৬				
৬.৪	আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	০.৮০	থোক	১.২০		০.৮৩
৭.০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৮ একর	৬৭.৯৪	৮ একর	৬৭.৯৪				
৮.০	নির্মাণ ও পূর্ত								
৮.১	ভূমি উন্নয়ন	২৪০০০ ঘগমিঃ	৬০.০০	২.২৫%	১.০৮				
৮.২	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ								
৮.২.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (নতুন এবং প্রতিস্থাপন)	২৮ টি	৯.১৫	১৩ টি	১.৫৪	১৫ টি	৪.০০	১৫ টি	৪.০০
৮.২.২	উৎপাদক নলকূপ খনন	২৭ টি	১৭০.৯১	১২ টি	৬২.৭২	১৫ টি	৮৫.০০	১৫ টি	৮৫.০০
৮.২.৩	পাম্প স্থাপন ও পাম্প হাউস নির্মাণ	২৭ টি	১৭৮.৫৯	১২ টি	৭০.৮৭	৫ টি	৩০.০০	৫ টি	৩০.০০
৮.২.৪	উৎপাদক নলকূপে ফ্লোরিনেটর সংযোজন	৪৫ টি	১২১.৫০	৮ টি	১৯.৬১	১০ টি	২৫.০০	১০ টি	২৫.০০
৮.২.৫	উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন	২২ টি	১৬.৫০	১২ টি	৭.৯৪	১০ টি	৮.০০	১০ টি	৬.৯৯
৮.২.৬	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)								
	ক) ৩৫০ মিঃ ব্যাস	১৪ কিঃমিঃ	৬৩৬.০০	৬.৮১ কিঃমিঃ	২৬৪.০০	৬ কিঃমিঃ	২৭০.০০	৬.৫ কিঃমিঃ	২৭০.০০
	খ) ৩০০ মিঃ	১৮ কিঃমিঃ	৬৯৩.০০	৮.০২ কিঃমিঃ	২৪৮.৫৪	৭ কিঃমিঃ	২২৫.০০	৭.৫ কিঃমিঃ	২২৫.০০
	গ) ২৫০ মিঃ	৫ কিঃমিঃ	৯৪.২০	২.৭২ কিঃমিঃ	৪১.৯৮	২ কিঃমিঃ	২০.০০	২ কিঃমিঃ	২০.০০
	ঘ) ২০০ মিঃ	২০ কিঃমিঃ	২৪০.০০	১৪.০৭ কিঃমিঃ	১৫৬.৩৪	২.৫ কিঃমিঃ	১৫.০০	৩.৫ কিঃমিঃ	১৬.০১
	ঙ) ১৫০ মিঃ	৫০ কিঃমিঃ	৪৩৭.৫০	৩৯ কিঃমিঃ	৩৩৪.৪০	৬ কিঃমিঃ	৩০.০০	৬ কিঃমিঃ	৩০.০০
	চ) ১০০ মিঃ	১৩০ কিঃমিঃ	৬৫০.০০	৮৯.২১ কিঃমিঃ	৩৬৭.১০	২৭ কিঃমিঃ	৭৭.০০	২৭ কিঃমিঃ	৭৯.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	সংশোধিত পাইপ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০৯-১০ অর্থবছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন, ২০১০) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮.২.৭	পাইপ লাইন সংস্কার								
	ক) ২০০ মিঃ	৯.৯৩কিঃ	৮৬.৭১	৯.৯৩কিঃ	৮৬.৭১				
	খ) ১৫০ মিঃ	২ কিঃ	১৩.৫০	১.৫০কিঃ	৮.৯৮				
	গ) ১০০ মিঃ	২ কিঃ	৬.৪২	২ কিঃ	৬.৪২				
	ক) ৭০০ মিঃ ব্যাস (এম,এস পাইপ (সিম লেস)	০.৩০কিঃ	৪৫.০০						
৮.২.৮	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ ঘঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩৭২.৪৯	১ ইউনিট (১০০%)	৩৭২.৪৯				
৮.২.৯	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ২২৫০ ঘঃ/ঘন্টা)	২ ইউনিট	৩৮০০.০০	১ ইউনিট (৬৫%)	৯৪৬.০৬	২ ইউনিট (৩৬%)	১৪০২.০০	২ ইউনিট (৩৭%)	১৪০২.০০
৮.২.১০	পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত কাজ								
	ক) এচইবিবি পয়েন্টিং	১৭১৪৩বঃ	১০৫.০০	১০০০০বঃ	৫৪.৯৪				
	খ) সিসি	৮২০ বঃ	৩.৫০	৮২০ বঃ	৩.৫০				
	গ) বিটুমিনাস কাপেটিং	১৭৩০৮বঃ	১১৭.০০	১০০০০বঃ	৬০.০০				
	ঘ) এ্যাজফাল্ট কাপেটিং	৬২.২৩ বঃ	০.৫২	৬২.২৩ বঃ	০.৫২				
সর্বমোট :			৮২৫০.১২		৩৩৮৫.৩৫		২২৫৫.০০		২২৩৮.৯১

বাস্তব

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ১১২.০০ ভাগ
শতকরা ৭০.২৫ ভাগ

আর্থিক

শতকরা ৯৯.২৮ ভাগ
শতকরা ৬৮.১৭ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১০ইং

১	প্রকল্পের নাম	ঃ সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ৬৩৮০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ সমগ্রদেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল ১ম সংশোধিত
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই' ২০০৪ইং জুলাই' ২০০৪ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন'২০০৮ইং জুন'২০১০ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ২৯৩১১.৬৩ ৩৮৫৯৮.৮৯
	খ) টাকা	ঃ ২৯৩১১.৬৩ ৩৮৫৯৮.৮৯
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি জিওবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২০০০.০০	১২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০০০.০০	১২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৯৬৮.৭৩	১১৯৬৮.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৭৪৭৪.৩৯	৩৭৪৭৪.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ : প্রযোজ্য নয় টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব								
১.১	অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ	৫০০টি	৩০০.০০	২১১টি	১০৬.০৩	২৮৯টি	১৯৩.৯৭	২৮৯টি	১৯৩.৯৭
২	নির্মাণ ও পূর্ত								
২.১	অগভীর নলকূপ (৬নং পাম্পসহ)	২৭২২০টি	৩১০৮.২১	১৪৮২২টি	১৬৪৬.৪১	১২৩৯৮টি	১৪৬১.৮০	১২৩৯৮টি	১৪৬১.৮০
২.২	তারা নলকূপ (ফোর্স মোড পাম্পসহ)	১৬২৪৫টি	৩১৭৫.১৩	১২২৩০টি	২৪২১.৯৩	৪০১৫টি	৭৫৩.২০	৪০১৫টি	৭৫৩.২০
২.৩	হস্তচালিত গভীর নলকূপ সিলিংসহ	৩৪৫০০টি	১৬৫১৬.০৩	২৮২০৫টি	১২৪৭২.৫৯	৬২৯৫টি	৩৪২৩.৯৬	৬২৯৫টি	৩৪২১.৯৯
২.৪	হস্তচালিত গভীর তারা নলকূপ সিলিংসহ	৬০০০টি	৩১৬৩.১৭	৩৭৫৫টি	১৭৯৬.৭০	২২৪৫টি	১২৯০.৬৫	২২৪৫টি	১২৯০.৬৫
২.৫	পি,এস,এফ	৯৫০টি	৩৭২.০০	৭৩৪টি	২৭৪.৬৭	২১৬টি	৮৬.৪০	২১৬টি	৮৬.৪০
২.৬	রিংওয়েল	১০০০০টি	৫৯৫২.৩০	৭৫৯৮টি	৪৫০০.৫২	২৪০২টি	১৪৪৬.০০	২৪০২টি	১৪৪৬.০০
২.৭	রিংওয়েল (পূনর্বাসন)	১০০০টি	১৩২.৯৬	৭৪৯টি	১০০.৩৯	২৫১টি	৩২.৫৭	২৫১টি	৩২.৫৭
২.৮	ডিএসএসটি/এসএসটি	৪৩১টি	৪৪.০০	১৬৮টি	১৪.১৪	২৬৩টি	২৯.৮৬	২৬৩টি	২৯.৮৬
২.৯	নলকূপ পুনস্থাপন	৩০০০টি	৩২১.০০	২১৩৯টি	২৪১.৭৪	৮৬১টি	৭৯.২৬	৮৬১টি	৭৯.২৬
২.১০	অকেজো তারা পাম্প প্রতিস্থাপন	১২৯৭টি	২৬০.২৫	৮৮১টি	১৬০.১১	৪১৬টি	১০০.১৪	৪১৬টি	১০০.১৪
২.১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫০টি	১৫.০০	১৬টি	১.৪৫	১৩৪টি	১৩.৫৫	১৩৪টি	১৩.৫৫
২.১২	পুকুর খনন/পুনঃখননসহ পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি শোধন করে সরবরাহ করার পাইলট স্কীম	৬৪ইউনিট	২৯১.২০	২৫ইউনিট	৮১.৩৭	০	০.০০	০	০.০০
৩	জিওবি-৪ প্রকল্পের দায়দেনা	থোক	২৩২৬.৫৫	থোক	২২১.১১	থোক	২১০৫.৪৪	থোক	২১০৫.৪৪
৪	যানবাহন								
৪.১	জীপ গাড়ী	১টি	২৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	১৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪.৩	মটর সাইকেল	৫টি	৭.৫০	৫	৭.৫০	০	০.০০	০	০.০০
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি								
৫.১	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০	থোক	৮.৮২	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
৫.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৫.০০	১	৪.৮৯	০	০.০০	০	০.০০
৫.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৫টি	৫.০০	৫	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫.৪	আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৮.৮৬	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
৫.৫	ননলকূপের রেঞ্জ (কেয়ার টেকারদের জন্য)	৩২৫০০টি	১৩০.০০	০	০.০০	৩২৫০০টি	১৩০.০০	৩২৫০০সেট	১৩০.০০
৫.৬	আর্সেনিক, আয়রণ ও লবণাক্ততা পরীক্ষার জন্য টেস্টকিট	৩৩০০টি	২৪৪.০৮	৪৫০টি	২৫.০০	২৮৫০টি	২১৯.০০	২৮৫০টি	২১৯.০০
৫.৭	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল সরঞ্জাম (লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট, চেইন, টেপ, রড ইত্যাদি)	৯ সেট	৭.২০	০	০.০০	৯ সেট	৭.২০	০	৭.২০
৬	ভূমি অধিগ্রহণ	২ হেক্টর	২৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	অন্যান্য ব্যয়								
৭.১	প্রশিক্ষণ মডিউল ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন	থোক	৫০.০০	০	০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
৭.২	প্রশিক্ষণ	থোক	৮২.৫১	থোক	৪০.৩৩	থোক	৩৮.০০	থোক	৩৬.৭৯
৭.৩	জালানী ও লুবরিকেন্ট	থোক	২১৮.০০	থোক	১৪৭.৫৬	থোক	৭০.০০	থোক	৭০.০০
৭.৪	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	থোক	১৩৫.০০	থোক	১০৭.০৮	থোক	২৭.০০	থোক	২৬.৯৫
৭.৫	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পূনর্বাসন	থোক	৪৪০.০০	থোক	২৮৩.৬৩	থোক	১৫৬.০০	থোক	১৫৫.৯৭
৭.৬	টেলিফোন বিল	থোক	৩০.০০	থোক	১৭.৭১	থোক	১০.০০	থোক	১.২৭
৭.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	থোক	১১.১৯	থোক	১৮.০০	থোক	১৭.৭৪
৭.৮	ল্যাব এর জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৪৫.০০	থোক	২৪.৭৪	থোক	২০.০০	০	২০.০০
৭.৯	আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য	থোক	৯০৮.০০	থোক	৭১৪.৯০	থোক	১৮৬.০০	থোক	১৮৩.৯৫
৭.১০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১৫.০০	থোক	৩.৫০	থোক	০.০০	০	০.০০
৮	জনবল	৩২	১৭২.৮০	থোক	৫৫.৭৯	থোক	৪০.০০	থোক	২৩.০৩
সর্বমোট :			৩৮৫৯৮.৮৯		২৫৫০৫.৬৬		১২০০০.০০		১১৯৬৮.৭৩

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা ১০০.০০ ভাগ

শতকরা ৯৯.৭৪ ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৯৭.২৬ ভাগ

শতকরা ৯৭.০৯ ভাগ

১১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন, ২০১০ইং

১ প্রকল্পের নাম	ঃ মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৪০৫০		
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত।		
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্প এলাকায় জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবন মান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।		
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই' ২০০৪ হইতে জুন' ২০১০ইং।		
	মূল	১ম সংশোধিত	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই' ২০০৪ইং	জুলাই' ২০০৪ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন' ২০০৬ইং	জুন' ২০১০ইং	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ		
ক) মোট	ঃ ১৭১৪.৬৩	১৭১৪.৬৩	
খ) টাকা	ঃ ১৭১৪.৬৩	১৭১৪.৬৩	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -	-	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -	-	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ -	-	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৫৫.০০	৪৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯৩.৫০	৪৯৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪১৬.৫৫১	৪১৬.৫৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৭২.০২৮	১৪৭২.০২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	২ জন	৪.১৪	১ জন	১.৭০৯	২ জন	০.০০০		০.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১ জন	১.৫৩	১ জন	০.৭১৪	১ জন	১.০০০		০.৩৯৩
৩	ভাতাদি	৩ জন	২.৫৮	২ জন	১.৮৯১	৩ জন	০.৮৫১		০.১৯০
৪	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত)								
৪.১	প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, উন্নয়ন ইত্যাদি	থোক	১.০০	০	০.০০	১০০%	১.০০	০	০.০০
৪.২	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১.০০	০	০.০০	১০০%	১.০০	০	০.০০
৪.৩	অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১.০০	থোক	০.২৫	১০০%	০.৭৫	০	০.০০
৪.৪	গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলিং	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪.৫	আনুষঙ্গিক	থোক	২৫.০০	থোক	১৮.৩৫১	থোক	৬.৬৪৯		৫.৩৩০
৪.৬	পরামর্শক								
৪.৭	পরামর্শক (স্থানীয়)	৮ জন (৭৫জন মাস)	৩৮.২০		৩১.৪০	(৫২জন মাস)	৬.৮০	১০০%	৬.৮০০
৪.৮	পরামর্শকদের সহায়ক	৪ জন (৫৪জন মাস)	৯.০০		৮.০০	(১৩জন মাস)	১.০০	০	১.০০
৪.৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৩.৯২	থোক	১০.৩০	থোক	৩.৬২	১০০%	২.৯৩
৫	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১২.৩৩	০	০.০০	থোক	১২.৩৩	১০০.০০%	৫.১০
৬	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়								
৬	মটর যানবাহন								
৬.১.১	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	১৮.০০	০.০০	০.০০	১০০%	০.০০	০	০.০০
৬.১.২	মটর সাইকেল	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.১.৩	বাই-সাইকেল	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.২	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম								
৬.২.১	ফ্যাক্স (টেলিফোনসহ)	১ টি	০.৩০	১ টি	০.৩০	০	০.০০	০	০.০০
৬.২.২	টেলিফোন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.২.৩	ফটোকপিয়ার	১ টি	১.৭০	১ টি	১.৭০	০	০.০০	০	০.০০
৬.২.৪	টুলস এন্ড প্লাস্টস	থোক	১.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
৬.২.৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ফিল্ডকিট	থোক	১.৫০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
৬.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ								
৬.৩.১	কম্পিউটার	১ টি	১.০০	১ টি	১.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.৪	আসবাবপত্র	থোক	১.০০		১.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৪ হেক্টর	২৭৫.০০	৩৪ হেক্টর	২৭৪.০০		০.০০	০	০.০০
৮	নির্মাণ ও পূর্ত								
৮.১	ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	থোক	১২.০০	০	৬.৯৫	১০০%	৫.০৫	১০০%	৫.০৫
৯	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (ভৌত নির্মাণ)								
৯.১.১	পাম্প হাউস								
	ক) ইনটেক স্ট্রেশন	৩ টি	৪.০০	০	০.০০	১০০%	৪.০০	১০০%	৪.০০
৯.১.২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন							৫	
	ক) ইনটেক পাম্প ও ইনটেক পাইপিং	৩ টি	৩০.০০	০	০.০০	১০০%	৩০.০০	১০০%	৩০.০০০
	খ) উচ্চ লিফট পাম্প	২ টি	৬.৪০	০	০.০০	১০০%	৬.৪০	১০০%	৬.৪০
৯.১.৩	পানি শোধনাগার (৩.৬ মিলিয়ন লি/দিন)	১ টি	৩৭৪.০০	৫৯%	২২০.৯৮৬	১০০%	১৫৩.০৪১	১০০%	১৫৩.০৪
৯.১.৪	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার	১ টি	৪০০.০০	৬০%	১৭৯.১২৬	১০০%	৫০.০০০	৬৮%	৩৩.৯৩৫
৯.১.৫	উচ্চ জলাধার (১.০ লক্ষ গ্যালন)	১ টি	১১৩.০০	৫০%	৪৮.৩৭০	১০০%	৬২.৬৩০	১০০%	৬১.৮০০

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯.১.৬	পানি শোধনাগারের জন্য ক্লোরিন ও অ্যালাম যন্ত্রপাতি স্থাপন		১.০০	০	০.০০	১০০%	১.০০		০.০০
৯.১.৭	পানি শোধনাগারের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা		১০.০০	০	০.০০	১০০%	১০.০০	১০০%	১.৭৫
৯.১.৮	বিতরণ পাইপ লাইন							৫	
	৩০০ মিগ্রমিঃ	২.২৫ কিগ্রমিঃ	৭৭.৫১		৭০.২৫				০.০০
	২৫০ মিগ্রমিঃ	২.২৫ কিগ্রমিঃ	২০.৫৬		২০.০০				০.০০
	২০০ মিগ্রমিঃ	২.২৫ কিগ্রমিঃ	৪৭.১২	৯০%	৪৩.২০	১০০%	৩২.১৩৭	১০০%	৩৩.৫৭
	১৫০ মিগ্রমিঃ	১০.০০ কিগ্রমিঃ	৬৩.৮৫		৫৩.১০				০.০০
	১০০ মিগ্রমিঃ	৮.২৫ কিগ্রমিঃ	৫৭.৯৩		৪৬.২২				০.০০
৯.১.৯	বাষ্প ওয়াটার মিটার স্থাপন	১০ টি	৪.০০	০	০.০০	১০০%	৪.০০	৯৫%	৩.৩১
৯.১.১০	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	২০০০ টি	১০.০০	০	০.০০	১০০%	৪.৩৮	৮৪%	৮.৪০
৯.১.১১	এ্যপ্রোচ রোডে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন	১০ টি	১.৫৬	০	০.০০	১০০%	১.৫২৯	১০০%	১.৫৬
৯.১.১২	জেনারেটর স্থাপন (সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাসহ)	থোক	২০.০০	০	০.০০	১০০%	২০.০০	১০০%	২০.০০
৯.১.১৩	এ্যপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	৫০০ বর্গমিঃ	২.০০	০	০.০০	১০০%	২.০০	১০০%	২.০০
৯.১.১৪	ফাংশনাল ভবন/অফিস নির্মাণ	ফাংশনাল ভবন/ অফিস নির্মাণ	৫.০০	১ টি	৪.৯৫	১০০%	০.০৫০	০	০.০০
৯.১.১৫	ইনটেক পাম্প হাউজের জন্য ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১৩.৫০	৯০%	৯.৭২	১০০%	৩.৭৮৫	০	০.০০
৯.১.১৬	পানি শোধনাগার থেকে ইনটেক পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন স্থাপন	থোক	৩০.০০	০	০.০০	১০০%	৩০.০০	১০০%	৩০.০০
সর্বমোট :			১৭১৪.৬৩০		১০৫৫.৪৭৭		৪৫৫.০০০		৪১৬.৫৫১

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	৯১.৫৫ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৯১.৫৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :		শতকরা	৯১.০০ ভাগ		শতকরা	৮৫.৮৫ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট।
 প্রকল্প কোড নং : ৫০৮০
 ২ অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত।
 ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
 ২) নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।
 ৩) আর্সেনিক আক্রান্ত কিছু নির্বাচিত গ্রামে আর্সেনিক নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
 ৪) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
 ৫) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
 ৬) বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় (সিডর) উপদ্রব এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ।

৫ বাস্তবায়ন কাল	মূল	১ম সংশোধিত	পুনঃ সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই/২০০৮	জুলাই/২০০৮	জুলাই/২০০৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন/২০০৯	জুন/২০১০	ডিসে/২০১০
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	৩১৯৮২.০০	১৬১৪৪.০০	১৫৫৭৯.০০
খ) ১. টাকা	৩৪০০.০০	১৪৫০.০০	১৫৬০.০০
২. কমিউনিটি	৫৩৮২.০০	১৮৯০.০০	১২১৫.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	২৩২০০.০০	১২৮০৪.০০	১২৮০৪.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	১৪৯০০.০০	১২৮০৪.০০	১২৮০৪.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	আইডিএ	আইডিএ	আইডিএ
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮৫৮০.০০	৫৮০.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৮৫০.০০	৫৮০.০০	৭২৭০.০০	৭২৭০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৫৬৮.৯৮	৫৩৯.৯৩	৭০২৯.০৫	৭০২৯.০৫	০.০০	০.০০
		(৬১৭.৭৭)				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৮৭২.৮১	১১৩৮.৩২	৯০৮৩.৪৬	৯০৮৩.৪৬	০.০০	০.০০
		(৬৫১.০৩)				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৭০২৯.০৫	৯০৮৩.৪৬
খ) দাবীকৃত :	৫৭৩৯.৮৭	৭৫৮৩.৪৭
গ) প্রাপ্তি :	৬৪২৬.৩৪	৭৫৮৩.৪৭

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে				জুন, ২০০৯ পর্যন্ত কমপ্লিমেন্ট অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাভেদে লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দর/ কমিউনিটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	জনবল												
১.১	কর্মকর্তাদের বেতন	৫৫জন	১৮০.০০	১৮০.০০	৫৫জন	১০৭.৬৩	১০৭.৬৩	৫৫জন	৩৫.০০	৩৫.০০	৫৫জন	৩৬.৫২	৩৬.৫২
১.২	কর্মচারীদের বেতন	৩২জন	৫৩.০০	৫৩.০০	৩২জন	৩০.১৮	৩০.১৮	৩২জন	১৫.০০	১৫.০০	৩২জন	১৩.৫১	১৩.৫১
১.৩	ভাতাদি	৮৭জন	৩০০.০০	৩০০.০০	৮৭জন	১১৯.৮০	১১৯.৮০	৮৭জন	৩৫.০০	৩৫.০০	৮৭জন	৩২.০৬	৩২.০৬
২	পরামর্শক												
২.১	পিএমইউ পরামর্শক (স্থানীয় ও দীর্ঘমেয়াদী)	২২জন	৫৫৭.০৬	৭৯.২৩	২২জন	৪৩২.০৬	৭৯.২৩	১৫জন	১৩০.০০	০.০০	১১জন	৯৮.৪৫	০.০০
২.২	স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক	২০জনমাস	১৮.০৭	২.০৭	১৪জনমাস	১০.৩৫	২.০৭	০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০
৩	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়												
৩.১	রেগুলেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	থোক	২৫০.০০	৫০.০০	থোক	১১৮.৬৪	২৩.৮৭	থোক	৪০.০০	৮.০০	থোক	১২.৩৬	৩.০৮
৩.২	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	১০০.০০	২০.০০	থোক	১৬.৯১	৩.৩৮	থোক	৪০.০০	৮.০০	থোক	৩২.০৯	৬.৪২
৩.৩	পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	১০০.০০	২০.০০	থোক	০.০০	০.০০	থোক	২৩.০০	৪.০০	থোক	০.০০	০.০০
৩.৪	অমণ ভাতা	থোক	৬০.০০	২০.০০	থোক	৯.৪১	৮.১৮	থোক	১০.০০	৭.০০	থোক	৬.০৮	৫.০৮
৩.৫	অফিস একমডেশন ও পরিচালন ব্যয়	থোক	১৬৮.০০	৬৭.০০	থোক	৬৭.৭৭	৪৩.৫২	থোক	১০০.০০	৪২.৭৮	থোক	৩৪.৫৭	১২.০০
৩.৬	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রল, লুব্রিকেন্ট ও ভাড়া ইত্যাদি	থোক	১৭৩.০০	৫৮.০০	থোক	৭৪.২১	৩৩.০১	থোক	৯৫.০০	২২.০০	থোক	৪৩.৩৫	১৩.৫৮
৩.৭	আনুসঙ্গিক	থোক	১৪৩.০১	১০২.৮৪	থোক	৫৯.৫	৫৭.৯৯	থোক	২৩.৫৭	৬.৫৪	থোক	১০.৭২	৭.০৯
৪	ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি												
৪.১	স্থানীয় ট্যাক্স, ভ্যাট		০.৮৬	০.৮৬		০.৮৬	০.৮৬		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
১	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ												
১.১	প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে ফিজিবািলিটি স্টাডি, ডিজাইন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫২টি স্কীম	১১০.০০	২২.০০	৫২ (আংশিক)	৪৫.১৮	৭.০৯	৫২ (আংশিক)	৬৫.০০	১৫.০০	আংশিক	৫৮.৬৮	১২.৯২
১.২	প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ	ন্যূনতম ২১টি স্কীম	৩১৬৫.০০	০.০০ (১০৪০.০০)	৬টি (আংশিক)	১৫৩.৩২	০.০০ (২৭.৯৮)	ন্যূনতম ২১টি	১২০০.০০	০.০০	আংশিক	৯১৮.৩৪	০.০০ (৪৬৩.৪১)
২	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ												
২.১	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে কারিগরি সহায়তা প্রদান	৫পৌরসভা	২১৫.০০	৪৩.০০	৫টি	৫৬.০৮	১১.২২	-	১৫৮.৯২	১১.৭৮	-	০.০০	০.০০
২.২	পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ	৫ পৌরসভা	৩১০.০০	৬৮.০০	৫	৯৬.২৫	৮	৫	৬৪২.০৮	৫৪.২০	৫ পৌর সভা	৪৬৬.৬০	৪৭.২৯
২.৩	পৌরসভাসমূহের বন্যাগতির পূর্ববাসন	১৯ পৌরসভা	২০৫০.০০	২০৫.০০	১৯	৩০১.৯৮	২৬.২৩	১৯	১৬০০.০০	১৪০.০০	১৯ পৌর সভা	১৪৮৩.২১	১৪৬.৭১
৩	গ্রামীণ লন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসমূহ												
৩.১	সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে উপ- প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন	৩৫০ স্কীম	১৭০.০০	৩৪.০০	৫২	১৪.৩৯	২.৮৮	১৪৮	৬৪.৮২	১৪.৯১	৭১	৯২.১১	১৮.৪২
৩.২	আর্সেনিক মিটিগেশন অপসন নির্মাণ	৩৫০০ অপসন	১৫০.০০	১৭৫.০০ (১৭৫.০০)	-	৭০.৭৫	০.০০ (৫.২৮)	৩৫০০	১৩৭৪.০০	১২৩.০০	৩০০ অপসন	১৩৭১.৩৫	১৫৯.৬৫ (১৫৪.৩৬)
৩.৩	ঘূর্ণিঝড়-সিডর উপদ্রুত এলাকায় অপসন নির্মাণ	৯০০০	৫৩১.০০	০.০০	২০৫৬	৭৯২.৯০	০.০০	৬৯৪৪ অপসন	২৮৩৮.৯৭	০.০০	৪৬০৬ অপসন	২৭৭৪.৩৪	০.০০
৪	যানবাহন												

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে			জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	
			মোট	জিওবি (স্পন্দন/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দন/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দন/ কমিউনিটি)		মোট	জিওবি (স্পন্দন/ কমিউনিটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	জীপ	১টি	৩৫.৪৩	১০.৬৩	-	৩৫.৪৩	১০.৬৩	১টি	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
২	পিক-আপ	৪টি	৮৫.০০	২৫.০০	-	০.০০	০.০০	৪টি	৮২.৬৪	২৪.৭৯	-	৮২.৬৪	২৪.৭৯
৫	জমি অধিগ্রহণ	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬	যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম												
৬.১	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	৫৪.১০	১৬.২৪	-	৫৪.১০	১৬.২৪		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬.২	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৫.৮০	১.৭৪	-	৫.৮০	১.৭৪		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬.৩	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক	৯.০০	২.০০	-	২.২০	০.৯০		৫.০০	১.৫০	-	১.৯৭	০.৮১
৬.৪	আসবাবপত্র ও ফিকচার	থোক	৭.৬০	২.৯২	-	৭.৬০	২.৯২		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
৬.৫	ল্যাবরেটরী ও সার্ভে সরঞ্জাম	থোক	৮.০৭	১.৪৭	-	২.৭৮	০.৮৪		৫.০০	১.৫০	-	০.০০	০.০০
৭	মুদ্রাস্ফিতি, সিডি ভাট ইত্যাদি												
৭.১	মুদ্রাস্ফিতি	থোক	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০
মোট :			১৫৫৭৯.০০	১৫৬০.০০		২৬৮৬.০৮	৫৯৮.৪১		৮৫৮০.০০	৫৮০.০০		৭৫৬৮.৯৫	৫৩৯.৯৩
				(১২১৫.০০)			(৩৩.২৬)						(৬১৭.৭৭)

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৯৫.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৮৮.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৭৮.০০ ভাগ	বাস্তব	শতকরা	৭০.০০ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

১ প্রকল্পের নাম	: স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।	
প্রকল্প কোড নং	: ৫০৭০	
২ অনুমোদনের পর্যায়	: ১ম সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও মল বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।	
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মূল ১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী, ২০০৬	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ডিসেম্বর, ২০১০	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	: ৫৭৪৮৭.১০	
খ) টাকা	: ১১৭৯৯.২৫	
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৪৫৬৮৭.৮৫০	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ইউনিসেফ	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮১২৫.০০	১১২৫.০০	৭০০০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০৭৫.০০	১০৭৫.০০	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮০৫১.৬০	১০৫১.৬০	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬৩৬৩.৮২	৪০৭৬.৫১	২২২৮৭.৩১	০.০০	৩০৪.৫৬	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি						চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা						প্রতিবেদন কাল (জুন, ২০১০) পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব		আর্থিক				বাস্তব		আর্থিক				বাস্তব		আর্থিক				বাস্তব		আর্থিক				
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
১।	প্রকল্প জনবল	১৫৩ জন	৫৬১.০৪	০.০০	৫৬১.০৪	৫৩ জন	৭১.০০	০.০০	৭১.০০	৩০ জন	৬৭.০০	০.০০	৬৭.০০	৩০ জন	৬৭.০০	০.০০	৬৭.০০									
২।	গ্রাক-নির্মাণ ব্যয়																									
ক)	বেইজ লাইন সার্ভে	১৫৫টি	০.০০	২৩২.৫০	২৩২.৫০	১২০টি	০.০০	১৮.১৫	১৮.১৫																	
৩।	জোত নির্মাণ & প্রাথমিক পানি সরবরাহ																									
৩.১	অগভীর নলকূপ	৩২৭০টি	১৫৮.৯১	১৮৬.৩৯	৩৪৫.৩০	১৫৪০টি	৭২.৩৫	৪২.৮৪	১০০.০৮	৯০০টি	৩৫.০০	৬৬.০০	১০১.০০	৬৯৪টি	৩৫.০০	৬৬	১০১.০০									
৩.২	ডেড হেড তারা নলকূপ	২৪৯০টি	১৯৬.৭১	৪০৩.৩৮	৬০০.০৯	২০৭০টি	১৩৩.৬৬	১৬৭.৭৪	৩০৩.২২	১৯০টি	৮.০০	৪০.০০	৪৮.০০	৪২টি	৮.০০	৪০.০০	৪৮									
৩.৩	গভীর নলকূপ (সিলিংসহ)	৬১৩০টি	২০৭৯.৯১	১১২১.৭৯	৩২০১.৭০	৩৩১৩টি	৮৮৭.২৬	৪০৩.৫৭	১২৯২.৫৯	১৩৬০টি	৩০২.৬৫	১৯৪.২৭	৪৯৬.৯২	১০৩টি	৩০২.৬৫	১৯৪.২৭	৪৯৬.৯২									
৩.৪	গভীর ডেড হেড তারা নলকূপ	৩১৩০টি	১০৬৮.৯০	৮৯২.০৫	১৯৬০.৯৫	১৬২০টি	৩২৩.৭০	২৯৪.২৫	৭৭৩.৪০	৫১৬টি	১৩০.০০	৮৫.১৫	২১৫.১৫	৩৬৮টি	১৩০.০০	৮৫.১৫	২১৫.১৫									
৩.৫	পল্ড স্যান্ড ফিল্টার(পিএসএফ)	২৭০টি	৬৯.৬৬	৩৬.১৮	১০৫.৮৪	১৫টি	৪.৬৩	২.০১	৫.৮৮	১৫টি	৪.০০	৩.৫০	৭.৫০	৫টি	৪.০০	৩.৫০	৭.৫									
৩.৬	রিংয়েল (ডেড হেড পাম্প)	১৭০০টি	৭৬৮.৪০	২৮৫.৬০	১০৫৪.০০	৮৪০টি	৩৬১.২০	১১৬.০৩	৩৮০.০৫	২২৬টি	৬৫.০০	২০.০০	৮৫.০০	১৬১টি	৬৫.০০	২০.০০	৮৫									
৩.৭	রিংয়েল (ডনং পাম্প)	২৬০০টি	১১৭৫.২০	২৩৪.০০	১৪০৯.২০	১০০৫টি	৩৫৪.৫৫	৬৭.৭৮	৩৯০.৪৩	২৩০টি	৮৫.০০	৪০.০০	১২৫.০০	১৩০টি	৮৫.০০	৪০	১২৫.০০									
৩.৮	রিংয়েল (পনব্রাসিন)	৩৪০টি	৩৭.৬৪	৩৪.৬৮	৭২.৩২	৩১০টি	১৭.৪৪	১২.৬০	৩০.৩০	১০টি	১.৫০	১০.০০	১১.৫০	১০টি	১.৫০	১০.০০	১১.৫									
৩.৯	ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই	১২৫টি	১৮৭৫.০০	৬২৫.০০	২৫০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১৫টি	৫০.০০	২০.০০	৭০.০০	৬টি	৫০.০০	২০.০০	৭০.০০									
৩.১০	আয়রন রিমোভাল ইউনিট	২৭০টি	৩৪.৮৩	১৩.৫০	৪৮.৩৩		০.০০	০.০০	০.০০	৪০টি	২.০০	২.০০	৪.০০	৩৫টি	২.০০	২	৪.০০									
৩.১১	ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারী	৬০টি	৫.২৮	১.৯২	৭.২০	৬টি	০.৫৩	০.৩৬	০.৮৯				০.০০													
৩.১২	সিঙ্ক্রিম	১৫টি	১০৫.০০	৪৫.০০	১৫০.০০	১০টি	৬০.০৫	১৯.৫৬	৬৫.২৭	২টি	১৫.০০	১২.০০	২৭.০০	২টি	১৫.০০	১২.০০	২৭									
৩.১৩	কামডানিট রেইন ওয়াটার	১০০টি	২৫.০০	৫.০০	৩০.০০		০.০০	০.০০	০.১০	৭টি	১.৮৫	৩.০৮	৪.৯৩	৭টি	১.৮৫	৩.০৮	৪.৯৩									
৪।	আরবান ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন সলিড ওয়েস্ট এন্ড টোলকালেক্ট																									
৪.১	এলাকায় পাইপ	৭২০টি	৫৪০.০০	১২৬০.০০	১৮০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১৫০টি	৪৪.৮০	১১৭.০০	১৬১.৮০	৬১টি	৪৩.৯২	১১৭	১৬০.৯২									
৪.২	কামডানিট রেইন ওয়াটার	৩২টি	২.৮৮	৬.৭২	৯.৬০		০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০													
৫।	বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ডিং নির্মাণ						০.০০	০.০০	০.০০				০.০০													
৫.১	শেয়ারড ল্যান্ডিং (টুইন পিট)	৩৬০০টি	০.০০	৩০৬.০০	৩০৬.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১২০০টি	০.০০	৫২.০০	৫২.০০	৫০৮টি	০	৫২	৫২									
৫.২	কামডানিট ল্যান্ডিং (দুই ইউনিট)	৭২০টি	৩৪৫.৬০	৮০৬.৪০	১১৫২.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১৫০টি	১৫.০০	১০০.০০	১১৫.০০	৭৮টি	১২.৯৪	১০০	১১২.৯৪									
৫.৩	কম্পোস্ট টয়লেট	৩৬০টি	১১.৫২	১৭.২৮	২৮.৮০		০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০													
৫.৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬৪টি	৯৬.০০	২২৪.০০	৩২০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৩০টি	১৫.২০	৫৫.০০	৭০.২০	১৫টি	১৫.২	৫৫	৭০.২									
৬	ড্রেন নির্মাণ	৩২টি	০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১০টি	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৭টি	১০০	১০০										
৬.১	কম্পোস্ট প্লাস্টিক নির্মাণ	৩২টি	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০													
৬.২	এই সাইকেল ড্রেন	১২৮টি	০.০০	১৯.২০	১৯.২০		০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০													
৬.৩	কম্পোস্ট ব্যারেল	৩২০০টি	০.০০	৮০.০০	৮০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০													
৭।	এড হাইজিন						০.০০	০.০০	০.০০																	
৭.১	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	২৭৩০টি	০.০০	৩২৭৬.০০	৩২৭৬.০০	৪৪৯টি	০.০০	৪৪৬.৭৯	৪৪৬.৭৯	১২৫টি	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১২৫টি	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০									
৭.২	প্রাইমারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি মেরামত	২৭৩০টি	০.০০	৮১৯.০০	৮১৯.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৩টি	০.০০	১১৫.০০	১১৫.০০	৩৮৩টি	০.০০	১১৫	১১৫.০০									

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				শ্রু. ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি				চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল (জুন, ২০১০) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৭.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসান সুবিধাদি নির্মাণ	১৮৫টি	০.০০	৩৭০.০০	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
৭.৪	বিদ্যালয়ে ওয়াটসান সুবিধাদি সরাসরি	১৮৫টি	০.০০	৭৪.০০	৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
৮.১	যানবাহন					০.০০	০.০০	০.০০									
৮.১	জীপ	১০ টি	০.০০	১৮৫.০০	১৮৫.০০	৬টি	০.০০	৬৪.৮৩	৬৪.৮৩								
৮.২	মোটর সাইকেল	৩২টি	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১৬টি	০.০০	১৫.৩০	১৫.৩০								
৮.৩	বাই সাইকেল	১০০ টি	০.০০	৭.৫০	৭.৫০	৫০টি	০.০০	২.১৯	২.১৯								
৯.১	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	১৬০.৯০	২১৫.৫০	৩৭৬.৪০	থোক	২০.৩৭	৩৪.৩২	৫৪.৬৯	থোক	০.০০	৪১.০০	৪১.০০	থোক	০.০০	৪১.০০	
১০.১	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়					০.০০	০.০০	০.০০									
১০.১	ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড সার্ভেলিস প্রকল্প	থোক	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	থোক	০.০০	১৯৫.৮০	১৯৫.৮০	থোক	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	থোক	০.০০	১০০.০০	
১০.২	বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর মাস্টারপ্ল্যান	১৩৬৫০টি	০.০০	১৮৫৬.৪০	১৮৫৬.৪০	৮৪০০টি	০.০০	৮৫৮.৬২	৮৫৮.৬২	থোক	০.০০	২৯.০০	২৯.০০	থোক	০.০০	২৯.০০	
১০.৩	বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৬১৫টি	০.০০	১৭৯.৫৮	১৭৯.৫৮	২৪টি	০.০০	৫.৩৪	৫.৩৪	থোক	০.০০	১০.০০	১০.০০	থোক	০.০০	১০.০০	
১০.৪	ইনস্টিটিউশনাল কেপাসিটি বিস্তার	থোক	০.০০	৫২২২.২৭	৫২২২.২৭	থোক	০.০০	১৫০৩.৫৬	১৫০৩.৫৬	থোক	০.০০	৬০৫.০০	৬০৫.০০	থোক	০.০০	৬০৫.০০	
১০.৫	মালামালের পরিবহন ব্যয়	থোক	২০.০০	১০০.০০	১২০.০০	থোক	১০.৭৬	০.০০	১০.৭৬	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	৫.০০	৫.০০	
১০.৬	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	০.০০	১৯৭০৫.৫৩	১৯৭০৫.৫৩	থোক	০.০০	১০১৮৯.১০	১০১৮৯.১০	থোক	০.০০	৪৩৯৫.০০	৪৩৯৫.০০	থোক	০.০০	৪৩৯৫.০০	
১০.৭	পেট্রোল এবং প্রিন্টকন্সট	থোক	৪৬২.০০	০.০০	৪৬২.০০	থোক	৮৭.৮৯	০.০০	৮৭.৮৯	থোক	৪৫.০০	০.০০	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০	৪৫.০০	
১০.৮	মোরামত এবং সংরক্ষণ	থোক	২৩৩.০০	০.০০	২৩৩.০০	থোক	৯০.৮৬	০.০০	৯০.৮৬	থোক	৬৯.০০	০.০০	৬৯.০০	থোক	৬০.৬৩	৬০.৬৩	
১০.৯০	টেলিফোন বিল	২৬ সেট	৫২.০০	০.০০	৫২.০০	থোক	৬.৫৯	০.০০	৬.৫৯	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০	থোক	২.৬৬	২.৬৬	
১০.১০	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	থোক	০.০০	৪২১.৮২	৪২১.৮২	থোক	০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	থোক	০.০০	৪২০.০০	
১১.১১	মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন	থোক	৭৯.০০	১২৬৫.০০	১৩৪৪.০০	থোক	০.০০	৪০৫.৫৬	৪০৫.৫৬	থোক	০.০০	১১৫.০০	১১৫.০০	থোক	০.০০	১১৫.০০	
১০.১২	আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২৪.০০	০.০০	৫২৪.০০	থোক	২১৮.০৬	০.০০	২১৮.০৬	থোক	১১১.০০	০.০০	১১১.০০	থোক	৯৯.২৫	৯৯.২৫	
১১.১	মূল্যবৃদ্ধি	থোক	৫১০.৮৭	২৩১৫.৪৮	২৮২৬.৩৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০								
১২.১	সিডি ডাউট	থোক	৬০০.০০	০.০০	৬০০.০০	থোক	৩০৪.৫৬	০.০০	৩০৪.৫৬	থোক	৫০.০০	০.০০	৫০.০০				
	মর্বসোট		১১৭৯৯.২৫	৪৫৬৮৭.৮৫	৫৭৪৮৭.১০	থোক	৩০২৫.৪৬	১৫২৮৮.১২	১৮৩১৩.৫৮		১১২৫.০০	৭০০০.০০	৮১২৫.০০		১০৫১.৬০	৭০০০.০০	

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	আর্থিক
শতকরা	৯৯.৩৫ ভাগ	৯৯.১০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৪৫.৯৭ ভাগ
		৪৭.৮৬ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প
 প্রকল্প কোড নং : ৫১১০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষ্মীপুর) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে, প্রথম পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল ১ম সংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : আগস্ট'২০০৬ইং -
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১২ইং -
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৮৫৫৯.৭০ -
- খ) টাকা : ১৪৩০৯.৭০ -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৪২৫০.০০ -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৩১৯৭৬.৪০ -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি, ওএফআইডি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বর্ণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৮৫০.০০	৬৫০.০০	৩২০০.০০	৩০২৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮৫০.০০	৬৫০.০০	৩২০০.০০	৩০২৫.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৮৪৭.৪৯	৬৪৭.৪৯	৩২০০.০০	৩০২৫.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬১৫০.৯৬	৯৫৪.১৫	৫১৯৬.৭৮	৪৬৬৬.৭৫	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৩০২৫.০০	৪৬৬৬.৭৫
খ) দাবীকৃত :	২৮৩৬.৫০	৪১৬২.৮৫
গ) প্রাপ্তি :	২৪৭৫.০০	৩৮২৫.৬

অঃপুঃদঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জিওবি জনবল	১৬ জন	২১৫.১০	থোক	২৯.৩৫	থোক	২২.০০	থোক	১৯.৪৯
২	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০ জন মাস	১০৬৭.৮০	২৬ জন মাস	৩৩২.১৪	২৫ জন মাস	১৫০.০০	২৪ জন মাস	১৮৮.৮৩
৩	স্থানীয় পরামর্শক	১৫৮১ জনমঃ	২৭১৯.৩০	২২৬.৫ জনমঃ	৩৯৫.৯৩	৩৭৫ জন মাস	৩৭০.০০	৩৯৭ জন মাস	৪৫৫.৩২
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৮০.০০	থোক	৪.৪২	থোক	১০.০০	থোক	১১.১৯
৫	স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	থোক	৮৭৪.৫০	-	-	থোক	১০৫.০০	থোক	১১০.০০
৬	স্বপ্নের সুদ	থোক	১২০৫.৮০	থোক	২২.০৯	থোক	২৫.৮৬	থোক	২৫.৮৬
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮৫০.০০	থোক	৭৮.৩৭	থোক	৬৫.০০	থোক	৬০.০০
৮	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পূর্ববাসন ও	থোক	৮৯.০০	থোক	১৩.৮৩	থোক	১৭.০০	থোক	১৬.০০
৯	পূর্ববাসন (Resettlement)	থোক	২৬৭.৫৭	-	-	-	-	-	-
১০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১৪৬ কিগ্রমঃ	৩৬৫.০০	-	-	১.৫ কিগ্রমঃ	৭.০০	১.৫ কিগ্রমঃ	৭.০০
১১	আইআরপি মেরামত	৮টি	৪৮.০০	১ টি	৬.০০	৫ টি	৪০.০০	৫ টি	৩৮.০০
১২	উচ্চ জলাধার মেরামত	২৩টি	৯২.০০	১ টি	৫.১৫	১৫ টি	৫৫.০০	১২ টি	৫৫.০০
১৩	ভূউপরীস্থিত পানি শোধনাগার মেরামত	১টি	৬.০০	-	-	১ টি	১৫.৫০	১টি	৯.৭৫
১৪	উৎপাদক নলকুপ পুনঃজীবিত করণ	৩৮টি	৮২.৫০	২ টি	১.৭০	১২ টি	১৭.৬৪	১২ টি	১৫.০০
১৫	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৮৬০৫টি	৫৫৮.২০	-	-	১৫০০০টি	৪৫০.০০	১৩১৬০	৪২৫.০০
১৬	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	২০০.০০	থোক	৭৮.৩৪	থোক	৭৫.০০	থোক	৮৮
১৭	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৮১টি	২০২.৫০	-	-	-	-	-	-
১৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালন ও	থোক	৪২৫.৩০	-	-	থোক	৪৫.০০	থোক	৫২.২১
১৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস	৩৬টি	৩৬.০০	৩৬	৩৪.৪৭	-	-	-	-
২০	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	১	২.৫০	-	-	-	-
২১	টেলিফোন	৬টি	১.২০	৫	-	-	-	-	-
২২	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৫০	১	০.১৫	-	-	-	-
২৩	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৪টি	৬.০০	৪	৫.১৫	-	-	-	-
২৪	আসবাবপত্র	থোক	২৫.০০	থোক	২৬.৩০	-	-	-	-
২৫	পানির মিটার	৭৭০০০টি	২৩১০.০০	-	-	৪৫০০০টি	১৩৫০.০০	৩৪০০০টি	১৩১০.০০
২৬	যানবাহন (জীপ)	১টি	৩০.০০	১	৩৩.৩৪	-	-	-	-
	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	৪০.০০	২	৩৫.৭৫	-	-	-	-
	মটর সাইকেল	৩২টি	৩৬.০০	৩২	৩২.৬৮	-	-	-	-
২৭	গারবেজ ট্রাক	১৬টি	৫৩৬.০০	-	-	-	-	-	-
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	২০৪২.৬০	-	-	-	-	-	-
২৯	উৎপাদক নলকুপ, পরীক্ষামূলক নলকুপ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	১০০টি	২৫০০.০০	-	-	-	-	-	-
৩০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্লান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘগমিঃ/ঘন্টা)	১৪টি	৪২০০.০০	-	-	-	-	-	-
৩১	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩০০ ঘগমিঃ/ঘন্টা)	১টি	৪৫০.০০	-	-	-	-	-	-
৩২	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	২৪টি	৩৬০০.০০	-	-	-	-	-	-

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৩	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	১০৬কিঃমিঃ	৬৮৯.০০	৫৪ কিঃ মিঃ	২৮৩.৫০	১৫ কিঃ মিঃ	১৫০.০০	১৪ কিঃমিঃ	১৪৮.৮৪
৩৪	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৭০কিঃমিঃ	৬৯৫.০০	৪০.কিঃমিঃ	৩৯৫.৮৮	৩০ কিঃ মিঃ	২৯৫.০০	৩০ কিঃমিঃ	২৯০.০০
৩৫	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩২কিঃমিঃ	৫৭৬.০০	২২ কিঃ মিঃ	৩৯৬.৪০	১৫ কিঃ মিঃ	২৭৫.০০	১৩ কিঃমিঃ	২৪৫.০০
৩৬	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	১৫কিঃমিঃ	৩৩৭.৫০	৪ কিঃ মিঃ	৯০.০০	৯ কিঃ মিঃ	২৫০.০০	৯ কিঃমিঃ	২২৫.০০
৩৭	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	২কিঃমিঃ	৪৫.০০	-	-	২ কিঃ মিঃ	৬০.০০	২কিঃমিঃ	৫২.০০
৩৮	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	২৬০কিঃমিঃ	১৫৬০.০০	-	-	-	-	-	-
৩৯	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	১৮১কিঃ	১৭১৯.৫০	-	-	-	-	-	-
৪০	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(২০০ মিঃমিঃ)	৭৪কিঃমিঃ	১২৯৫.০০	-	-	-	-	-	-
৪১	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(২৫০ মিঃমিঃ)	৪৭কিঃমিঃ	১০৩৪.০০	-	-	-	-	-	-
৪২	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(৩০০ মিঃমিঃ)	১৬কিঃমিঃ	৪৬৪.০০	-	-	-	-	-	-
৪৩	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(৩০০ মিঃমিঃ)	১৭কিঃমিঃ	৪৯৩.০০	-	-	-	-	-	-
৪৪	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন(২০০ মিঃমিঃ)	২৮কিঃমিঃ	৪৯০.০০	-	-	-	-	-	-
৪৫	নতুন গৃহ সংযোগ	১১০৫০০টি	৩৩১৫.০০	-	-	-	-	-	-
৪৬	নতুন স্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮টি	২৮.৭০	-	-	-	-	-	-
৪৭	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত)	৯০৪টি	৫৮৭.৬০	-	-	-	-	-	-
৪৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৯টি	৮৩৩.০০	-	-	-	-	-	-
৪৯	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৮০টি	১৩২০.০০	-	-	-	-	-	-
৫০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৯৭টি	৪৯২.৫০	-	-	-	-	-	-
৫১	ভৌত আনুসংগিক	থোক	২১৮৫.৫২	-	-	-	-	-	-
৫২	মূল্য বৃদ্ধি আনুসংগিক	থোক	২৯১৪.৬০	-	-	-	-	-	-
৫৩	সিডিভ্যাট	থোক	২৩১৮.২০	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট :			৪৮৫৫৯.৯৯		২৩০৩.৪৪		৩৮৫০.০০		৩৮৪৭.৪৯

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৯৯.৯৩ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৩৪.৩০ ভাগ	শতকরা ১২.৬৭ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	
	প্রকল্প কোড নং	:	৫১৩০	
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	১ম সংশোধিত অনুমোদিত।	
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০০৫ইং	জুলাই' ২০০৫ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০০৯ইং	জুন' ২০১২ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
	ক) মোট	:	৪৯৫৩.২৩	২০৫৩৯.২৮
	খ) টাকা	:	৪৯৫৩.২৩	২০৫৩৯.২৮
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	জিওবি	জিওবি
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:		
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৫০.০০	৯৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৫০.০০	৯৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৪৯.৪২	৯৪৯.৪২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৫১.৫৯৮	১২৫১.৫৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জিওবি জনবল	১২জন	১০৭.৭৮৭	থোক	১০.৫২৬ ১.৩১৮ ৮.০০৮	১২জন	৯.২৫ ২.২৫ ১২.৫০	১২জন	৯.০৫ ২.২৩ ১২.১৭
২	স্থানীয় পরামর্শক	৪২২জনমাস	৩৭৫.৬০	থোক	৩৭.৪৩৩	থোক	৬০.০০	থোক	৫৯.৯৮
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০	-	-	-	-	-	-
৪	ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৭০.০০	থোক	৪.৯৮৮	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৫.০০	-	-	-	-	-	-
৬	আনুসঙ্গিক	থোক	১১৬.৭৫৬	থোক	৯.৯৯৪	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৭	পুরাতন পাইপলাইন পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন	৩৩ কিঃমিঃ	৫৫৭.৯৫	৩কিঃমিঃ	২২.৬০০	৬.০০ কিঃমিঃ	৮৮.০০	৬ কিঃ মিঃ	৮৮
৮	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পূর্ণবাসন	২০টি	১৮.৪০	৪টি	২.৪০০	-	-	-	-
৯	ড্রেন/ ক্যানেল পূর্ণবাসন	১০ কিঃমিঃ	৯.১০	৩কিঃমিঃ	২.১০০	-	-	-	-
১০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	৩৬.০০	থোক	৫.৯৯৯	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
১১	যানবাহন(জীপ)	১ টি	৫০.০০	-	-	১ টি	৫০.০০	১ টি	৪৯.৩৫
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ	২ টি	৫০.০০	-	-	২ টি	৫০.০০	২ টি	৪৮.৫১৫
১৩	মটর সাইকেল	৮ টি	১৬.০০	-	-	-	-	-	-
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	২ টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০ টি	৯.৭৫	৫ টি	৪.৭৫০	৩ সেট	২.৫০	৪ সেট	৩.৫৭৫
১৬	ফটোকপিয়ার	৭ টি	১৫.৯০	৩ টি	৫.৯০০	৩ সেট	৭.২	৩ সেট	৭.১৫
১৭	টেলিফোন	৫ টি	০.৭৫	২ টি	০.৪২৯	২ সেট	০.৩০	২ সেট	০.৩
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩ টি	২.০০	১ টি	০.৩০০	-	-	-	-
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	থোক	৪.৮৯৪	থোক	০.৬	থোক	১.৭০৫
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৯.৪৫ হেক্টর	১৬৭৮.৬০	-	-	-	-	-	-
২১	ভূমি উন্নয়ন	৯৮২০০ ঘঃমিঃ	৫০০.১০	-	-	-	-	-	-
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮৪ টি	৮৪.৪৯	১৭ টি	১৩.২৭৫	৩০ টি	৩০.০০	৩০টি	৩০.০০
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন								
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪ টি	৩৫৩.০২	২ টি	৩৩.১০০				
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪ টি	২৬৭.৮৮	২টি	১৬.০০০	৪টি	৬০.০০	৪টি	৬৭.৯০
	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
২৫	১৬ এম,এল,ডি	২টি	৩২৪০.০০	-	-	২ টি	-	-	-
২৬	২০ এম,এল,ডি	১টি	১৬৭০.০০	-	-	১ টি	-	-	-
২৭	৮ এম,এল,ডি	১টি	৯০৯.০০	-	-	১ টি	-	-	-
২৮	পাম্প হাউজ নির্মাণ	২৮টি	১৬৫.২৪	২ টি	৯.২৪০	৫ টি	১৫.০০	৩টি	১২.৮৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৯	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২৮টি	১৮৬.৪৭৫	৩টি	১১.৪৭৫	২ টি	১১.০০	২টি	৬.৭৮৯
৩০	ট্রান্সফর্মার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৬.০০	-	-	৭টি	৩০.০০	৭টি	২৮.০০
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৬.০০	-	-	-	-	-	-
৩২	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	২০টি	১২০.৪৪৫	৮টি	৩০.৪৪৫	১টি	৫	১টি	৫
৩৩	নদীর তীর প্রটেকশন	১.৫কিঃমিঃ	৪৫০.০০	-	-	-	-	-	-
৩৪	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৪০কিঃমিঃ	৪৪৮৯.০০	-	-	-	-	-	-
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	২০কিঃমিঃ	৩৯২.২০	-	-	৪ কিঃমিঃ	৫০.০০	৪কিঃমিঃ	৫০.০০০
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৪০কিঃমিঃ	৫৭৯.৪৬	০.১৫ কিঃমিঃ	৬.০০০	১৮কিঃমিঃ	২২৭.৪০	১৮ কিঃমিঃ	২২৭.৩৬৪
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭০কিঃমিঃ	৬৫৩.৮০	-	-	২২ কিঃমিঃ	২০০.০০	২২কিঃমিঃ	২০০.০০০
৩৮	পাইপ লাইন নির্মাণের রাস্তা মেরামত (রোড রেস্টোরেশন)	২০০কিঃমিঃ	৮৫০.০০	-	-	১কিঃমিঃ	৩.০০	১ কিঃমিঃ	৩
৩৯	ড্রেন নির্মাণ	৪কিঃমিঃ	১৬০.০০	-	-	-	-	-	-
৪০	কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন নির্মাণ	১০টি	১০.০০	১০টি	১০.০০০	-	-	-	-
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০টি	১২০.০০	-	-	-	-	-	-
৪২	সিলেট সার্কেল অফিস নির্মাণ	১টি	২৫১.০০	১টি	৫১.০০০	থোক	-	-	-
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৮কিঃমিঃ	৯৮.০০	-	-	৮কিঃমিঃ	৮.০০	৩ কিঃমিঃ	৮.৫০
৪৪	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৩৮৭.৫৩						
৪৫	প্রাইজ কন্ট্রোল		৭৭৫.০৭						
সর্বমোট :			২০৫৩৯.২৮		৩০২.১৭৪		৯৫০.০০		৯৪৯.৪২৪

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৯৯.৯৪ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৫.১২ ভাগ	শতকরা ৬.০৯ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- | | মূল | ১ম সংশোধিত |
|---------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ | জুলাই' ২০০৭ইং | - |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ | জুন' ২০১০ইং | - |
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- | | | |
|-----------------------------|---------|---|
| ক) মোট | ২৪৭৫.০০ | - |
| খ) টাকা | ২৪৭৫.০০ | - |
| গ) প্রকল্প সাহায্য | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস | - | - |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৯৩.৮৭	২৯৩.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০.৩৯	৩১০.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
১	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও প্রাথমিক সহ দালান নির্মাণ	৯০০০বর্গমিঃ	১৭৬৪.০০			থোক	২৭০.২২	থোক	২৬৪.০৯০
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	৩০.০০						
৩	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০						
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০						
৫	লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.৩০						
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০						
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	১০.০০			২টি	৯.৭৮	২টি	৯.৭৮
৯	ফার্নিচার	থোক	৫০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৪০.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩০.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৬৪.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	২১০ টন	৫২.৫০						
	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	১৫.০০						
১৬	কনসালটেন্ট								
	আর্কিটেকচারাল প্লানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	৮০.০০	থোক	৬.৮৭	থোক	১.০০	থোক	১.০০
১৭	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০.০০	থোক	৭.৬৫	থোক	১৯.০০	থোক	১৯.০০
১৯	মূল্য ক্ষতি	থোক	১৭৬.৫০						
	সর্বমোট :		২৪৭৫.০০		১৬.৫২		৩০০.০০		২৯৩.৮৭

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৭.৭৩ ভাগ	শতকরা ৯৭.৯৬ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১২.১০ ভাগ	শতকরা ১২.৫৪ ভাগ

বিঃদ্রঃ ভবন নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হইবে। কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন দরপত্র আহ্বান।

নোট : অতিরিক্ত অবমুক্তকৃত তহবিল শীঘ্রই সমর্পণ করা হইবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন /২০১০ইং

১ প্রকল্পের নাম	: ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট
প্রকল্প কোড নং	: ৭১১৩
২ অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলটিং। প্রকল্প প্রণয়ন ভৌত অবকাঠামো তেরী এবং রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করণ। প্রকল্প এলাকা : ১) কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার নীলাখি ইউনিয়নের ওপার চর গ্রাম। ২) সিলেট সদর উপজেলার টুকের চর ইউনিয়নের হাইদারপুর চরগাও, পীরপুর। ৩) মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাটিল মিট্রা ইউনিয়নের বারাই ডিকরা গ্রাম। ৪) পাবনার সুজানগর উপজেলার আহমেদপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর এবং ৫) পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বাগা ইউনিয়নের রাজনগর গ্রাম।
৫ বাস্তবায়ন কাল	: <b style="text-align: center;">মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০০৮ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন' ২০১১ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:
ক) মোট	: ৭৬৬.০০
খ) টাকা	: ৭৬৬.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২১১.০০	২১১.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২১১.০০	২১১.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৯৯.০৭	১৯৯.০৭	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০৩.৪৪	২০৩.৪৪	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি তর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ভৌত ও নির্মাণ :								
১	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	০	০.০০	থোক	৫.০০	০	১.৪১
২	পরামর্শক	২৪জন মাস	২৪.০০	০.৫৭ জঃ মাঃ	০.৪৭	১২ জন মাস	১২.০০	১২জঃ মাঃ	১১.৭২
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২.০০	থোক	১.২৫	থোক	১০.০০	থোক	৫.৭০
৪	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.৫০	০	০.০০
৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২০টি	১২.০০	৬টি	২.৬৫	৫টি	২.২২	৫টি	২.২০
৭	উৎপাদক নলকূপ	১০টি	১২০.০০	০	০.০০	৯টি	৬৫.২৬	৯টি	৬৪.৫১
৮	পাম্প ক্রয় এবং স্থাপন	১০ টি	৩০.০০	০	০.০০	৪টি	১০.৯২	২টি+২টি	৯.৯৪
৯	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	৩০.০০	০	০.০০	৭টি	১৩.৬০	৫টি+২টি	১৩.১৩
১০	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	থোক	৫.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
১১	পাইপ লাইন স্থাপন	৩৪ কিঃমিঃ	২২১.০০	০	০.০০	২৩.৫কিঃমিঃ	৯১.৫০	২৩.৩কিঃমিঃ	৯০.৪৬
১২	পানি শোধনাগার ডিজাইন এবং স্থাপন	৪টি	৮০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩	গৃহ সংযোগ	৬০০টি	২৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	উঠান সংযোগ	৭৫০টি	৪৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	ওয়াটার রিজার্ভার	৪টি	৮০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬	আনুষাংগিক	থোক	১৩.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৭	মুদ্রাস্কীতি	থোক	৫৫.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সর্বমোট :			৭৬৬.০০		৪.৩৭		২১১.০০		১৯৯.০৭

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৫.৩৭ ভাগ	শতকরা ৯৪.৩৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৩৭.০৯ ভাগ	শতকরা ২৬.৫০ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ৬৬০২
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ উৎস সনাক্তকরণের লক্ষ্যে hydrogeological এবং hydrogeological Condition অনুসন্ধান; (খ) জরুরী ভিত্তিতে উচ্চ আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিক নিরাপদ এবং লবণাক্ততা মুক্ত সরবরাহ; (গ) নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ সেবা কভারেজ বৃদ্ধি; এবং (ঘ) মানুষের নিজ নিরাপদ পানির স্থাপনা তৈরী করতে উপর্যুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও মডিভিশনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৯ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১২ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৯৭৭.৫১
- খ) টাকা : ৯৭৭.৫১
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩০০০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জে,ডি,সি,এফ
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৫৭.৫৩	৪৫৭.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৫৭.৫৩	৪৫৭.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজস্ব ব্যয় :									
১	জনবল	১১ জন	০.০০	-	-	১১জন	০.০০	৪ জন	০.০০
			৮৩.১৬				৬.০০		৫.৫৫
২	গবেষণা, উন্নয়ন এবং টেকনোলজি ম্যাপিং	থোক	০.০০	-	-	থোক	০.০০	-	১১.০২
			১০০.০০				২০.৫০		
৩	কেয়ার টেকার ও অন্যান্যদের ট্রেনিং	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০		০
			৪০.০০		০.০০		১.৫০		১.৩৯৩
৪	সাপ্লাই এবং সার্ভিসেস	থোক	৫০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	-	৪.৪৮২
			০.০০		০.০০		০.০০		
মূলধন ব্যয় (দেড়ীত ও নির্মাণ) :									
১	ফিজিক্যাল ওয়ার্কস								
	(ক) এক্সপ্রোরেটরী ড্রিলিং	থোক	০.০০	-	০.০০	৫০	০.০০	২৬টি	০.০০
			১০০.০০		০.০০		৩৫.০০		১২.৫৮
	(খ) ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন অফ এক্সজিসটিং ওয়াটার সাপ্লাই অপশন	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
২।	পানির পয়েন্ট								
	(ক) ৬নং গভীর নলকূপ	১৪১৩টি		-	-	৩৬৫টি		৩৬৫টি	
	গভীর তারা ডেভ হেড	৪৮৭টি	০.০০	-	-	৯৫টি		৯৪টি	
	পিএসএফ	১১৩৪টি	২৪৩৯.৭৫	-	-	২৩৩টি	৪১৫.০০	২৩৩টি	৪০৬.৬৯
	ড্রাগওয়্যেল সেভ ফিল্টারসহ	২১৯টি		-	-	৬০টি		৪৩টি	
	(খ) অগভীর তারা	২৬৯টি	৪৪৮.৫০	-	-	-	-	-	-
	এসএসটি	১০৩০টি	০.০০	-	-	-	-	-	-
	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৪৯৫টি		-	-	৪০টি	১২.০০	৪০টি	১২.৬২৫
৩।	পাইলটিং অপশন								
	(ক) কমিউনিটি বেসড আর্সেনিক রিমোভাল ইউনিট	৪ টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(খ) কমিউনিটি বেসড রিভার্স ওসমেসিস ইউনিট	২ টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(গ) ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২ টি	২০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
৪।	ইকুইপমেন্ট								
	(ক) কেয়ার টেকারের অপারেশন এন্ড মেইনটেইনিং টুলস	৫০৪৭	৫০.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(খ) প্রিন্টার, ইউপিএস সহ কম্পিউটার	৫টি	৫.০০	-	০.০০	৩টি	৩.০০	৩টি	২.৭৬৮
			০.০০		০.০০		০.০০		
	(গ) ফার্নিচার	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	২.০০	-	০.৪২৬৮
			০.০০		০.০০		০.০০		
৫।	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	থোক	৩৩.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			৩৮.৫০		০.০০		০.০০		
৬।	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	থোক	৯০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	-
			১৯৮.৫৯		০.০০		০.০০		
সর্বমোট :			৩৯৭৭.৫১		০.০০		৫০০.০০		৪৫৭.৫৩

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা

৯৫.০০ ভাগ

শতকরা

৯১.৫০ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প
 প্রকল্প কোড নং : ৫১৪০
 ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমেদিত।
 ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটির জন্য Sustainable Sanitation সুবিধা নিশ্চিত করা।
 ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
 স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন কম্পোনেন্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করা।
 গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের চর এলাকা, বন্যা কবলিত এলাকায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সড়কের পাশে, রেল ও নদীপথে এবং অক্ষম লোকের সুবিধার জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশনের কৌশলগত বিকল্পের উন্নয়ন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৯ইং
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৩ইং
 ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 ক) মোট : ৪৩৬২.২৫
 খ) টাকা : ৪৩৬২.২৫
 গ) প্রকল্প সাহায্য :
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
 ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৯৯.৩৮	৩৯৯.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯৯.৩৮	৩৯৯.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-২০১০) অর্থ বছরের বরাদ্দ মোতাবেক		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্ব ব্যয় :								
১	জনবল	১২ জন	১১৪.০০	০	০.০০	১২ জন	১.০০	১জন	০.৭৩
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১১৭.৫২	০	০.০০	থোক	২৯.৫০	থোক	২৯.৪৮
৩	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৫০.০০	০	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৪	স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন	থোক	৪০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
৬	উৎপাদন কেন্দ্র সংস্কার/স্থানান্তর/মেরামত	থোক	৬০.০০	০	০.০০	থোক	২৭.০০	০	থোক
৭	মেরামত সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন (ক) গাড়ী মেরামত	থোক	১০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	থোক
	মূলধন ব্যয় :								
	ভৌ ত নির্মাণ								
৮	স্বল্প মূল্যে বিভাগীয় ম্যাশন/লেবার দ্বারা প্রাথমিক প্যানয়ুক্ত স্লাব ও ৩রিং বিশিষ্ট ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন	২৫০০০০ সেট	১৭৩২.৫০	০	০.০০	২৩৯৪৫ সেট	১৫৫.২০	২৩৯৪৫ সেট	১৫৫.২০
৯	স্বল্প মূল্যে ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ	২১০০০০ সেট	১৭৩২.৫০	০	০.০০	২২৪৯০ সেট	১৭৭.০০	২২৪৯০ সেট	১৭৭.০০
১০	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন পূর্ণবাসন	থোক	৪০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১২	মটর সাইকেল	৪ টি	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩	ল্যাপটপ	৩ টি	২.০০	০	০.০০	১ টি	১.০০	১টি	০.৬৭
১৪	মান্দিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ টি	২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	ফটোকপিয়ার	১ টি	১.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৪ টি	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৭	রিং মোন্ত স্লাব ফ্রেম	৫০০ টি	৬.০০	০	০.০০	১৫০ টি	১.৮০	১৫০ টি	১.৮০
১৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি (কর্নি, সিজেল, রফলার ইত্যাদি)	থোক	১৫.০০	০	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০
২০	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৮৭.২৩	০	০.০০		০.০০	০	০.০০
২১	প্রাইস কন্ট্রোল		২১৮.০০	০	০.০০		০.০০	০	০.০০
	সর্বমোট :		৪৩৬২.২৫	০	০.০০		৪০০.০০		৩৯৯.৩৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা : ১০০.০০ ডাগ	শতকরা : ৯৯.৮৫ ডাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা : ৯.৫১ ডাগ	শতকরা : ৯.১৫ ডাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০০৯ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ ইনভাইরনমেন্টাল টেকনোলজী ডেরিফিকেশন সাপোর্ট টু আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫০৫১
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) মাঠ পর্যায়ে ৭ থেকে ১০টি আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ডেরিফিকেশন করা।
খ) আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তিসমূহের আর্থিক ও সামাজিকভাবে গ্রহণ যোগ্যতার উপর পর্যবেক্ষণ করা।
গ) দেশের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ডেরিফিকেশন করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা।
ঘ) মাঠ-পর্যায়ে আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন কাজে বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ কে সহায়তা প্রদান।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল' ২০০৫ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর' ২০০৯ইং	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		
ক) মোট	:	৬৮০০.০০	-
খ) টাকা	:	৫৭.৮০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৬৭৪২.২০	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:		-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	সিডা।	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৪০১.০০	১.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০১.০০	১.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪০১.০০	১.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬১৫৮.৭৬	১৭.২৬	৬১৪১.৫০	৯.৭৬	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-২০১০) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	বৈদেশিক পরামর্শক ৮ জন (OCETA)	২২৫জন মাস	১৮০৩.৫০	২০৭জঃ মাঃ	১৬৬১.৫০	১৮জঃ মাঃ	১৪৪.০০	১৮জঃ মাঃ	১৪২.০০
২	স্থানীয় পরামর্শক ৯ জন (OCETA)	৪৫৯জন মাস	২০৯.১০	৩৭৪জঃ মাঃ	১৭০.১৩	৫৪ জঃ মাঃ	২৪.০০	৫৪জঃ মাঃ	২৪.০০
৩	অন্যান্য জনবল (UNICEF)	৪০০জন মাস	৮০.০০	৪০০জঃ মাঃ	৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৪	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (OCETA)	প্রয়োজন অনুযায়ী	৯৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	৯৫.০০	-	০.০০	-	০.০০
৫	পানি পরীক্ষার কিট/যন্ত্রপাতি (UNICEF)	২২০ ইউনিট	৮০.০০	২২০ ইউনিট	৭৭.০৯	থোক	২.৯১	থোক	২.৯১
৬	কম্পিউটার প্রিন্টার সহ (OCETA)	৩ টি	৪.০০	৩ টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০
৭	ফটোকপিয়ার (OCETA)	৩ টি	১৫.০০	৩ টি	৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০
৮	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ল্যাপটপ কম্পিউটার সহ (OCETA)	১ সেট	৭.০০	১ সেট	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০
৯	প্রশিক্ষণ								
	ক) যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণ এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৩৭.৫৪	থোক	৩৭.৫৪	-	-	-	-
	খ) গবেষণাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (OCETA)	থোক	৪৫.৩২	থোক	৪৫.৩২	-	-	-	-
	গ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ (UNICEF)	৭০ দল	৬৫.০০	৭০ দল	৪৪.৫৭	থোক	২০.৪৩	থোক	২০.৪৩
১০	অন্যান্য খরচ								
	ক) প্রযুক্তি যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা (OCETA)	থোক	৮৩৪.৫০	থোক	৬৫৭.৮১	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৫.০০
	খ) প্রযুক্তির কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ (OCETA)	থোক	১৪৯৫.১৮	থোক	১০৪১.৫৮	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৭.০০
	গ) প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি (OCETA)	থোক	৪০০.১৬	থোক	৩৭৫.৯৪	-	-	-	-
	ঘ) কারিগরি ডকুমেন্ট প্রণয়ন (OCETA)	থোক	৫.৯০	থোক	৫.৯০	-	-	-	-
	ঙ) কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (OCETA)	থোক	২৯০.০০	থোক	২০৬.৬৮	থোক	১৫.৬০	থোক	১৫.৬০
	চ) সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ (UNICEF)	২০০ ইউনিট	২৫.০০	২০০ ইউনিট	২৫.০০	-	-	-	-
	ছ) মাঠ পর্যায় প্রযুক্তি স্থাপনা (UNICEF)	থোক	৬৯২.৫০	থোক	৬৯২.৫০	-	-	-	-
	জ) প্রযুক্তির মনিটরিং (UNICEF)	২০ ইউনিট	৫০.০০	২০ ইউনিট	৫০.০০	-	-	-	-
	ঝ) নমুনার গুণগত মান সংরক্ষণ (UNICEF)	২০ ইউনিট	১৫.০০	২০ ইউনিট	১৫.০০	-	-	-	-
	ঞ) বেজ লাইন সার্ভে (UNICEF)	৪ ইউনিট	৭২.০০	৪ ইউনিট	৭২.০০	-	-	-	-
	ট) মাঠ-পর্যায়ের অফিস পরিচালনা (UNICEF)	২০ ইউনিট	১২০.০০	১৩ ইউনিট	৭৬.৯৪	৭ইউনিট	৪৩.০৬	৭ ইউনিট	৪৩.০৬
	ঠ) ১. আনুষঙ্গিক (ইউনিসেফ)	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০	-	-	-	-
	ঠ) ২. আনুষঙ্গিক (জিওবি)	থোক	৭.৮০	থোক	৬.৫০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	ড) ইউনিসেফের সংস্থাপন ব্যয়	থোক	২৭০.৫০	থোক	২৭০.৫০	-	-	-	-
	ঢ) সিডি ভ্যাট (জিওবি)	থোক	৫০.০০	থোক	৯.৭৬	-	-	-	-
সর্বমোট :			৬৮০০.০০		৫৭৫৭.৭৬		৪০১.০০		৪০১.০০

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ১০০.০০ ভাগ
শতকরা ৯০.৫৭ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ১০০.০০ ভাগ
শতকরা ১০০.০০ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন ২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রনয়ন সমীক্ষা প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ৭১০৪
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাসামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় পার্বত্য এলাকায় পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৮ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১১ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
- খ) টাকা : ৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
- গ) প্রকল্প সাহায্য : :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- স্থানীয় সম্পদ : ৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
- বৈদেশিক সাহায্য : :
- পুনঃভরণ যোগ্য প্রকল্প সাহায্য : :
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫১.৩৭	২৫১.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	বেসলাইন সার্ভে	থোক	২১.০০	০	০.০০	থোক	১৯.৫০	থোক	১৯.৫০
২	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, মাস্টার প্লান এবং বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী	থোক	২৯৫.১৮	০	০.০০	থোক	৫৫.৭০	থোক	৫৫.৭০
৩	অনুসন্ধানমূলক খনন ও নলকূপ স্থাপন ক) খনন খ) পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, পানি পরীক্ষা ও প্লাট ফরম নির্মাণ	৩২১টি	১১২.৩৫	০	০.০০	২৫০টি	১০৬.০০	২৪২টি	১০৬.০০
		২৪০টি	৬৭.২০	০	০.০০	১৮৭টি	৬৪.৬৭	১৭৯টি	৬৪.৬৭
৪	মুদ্রন এবং পুনঃমুদ্রন নির্মাণ	থোক	৩.০০	০	০.০০	থোক	১.১৪	থোক	১.১৪
৫	স্টেশনারী, কন্টিনজেন্সি এবং অন্যান্য	থোক	৭.০০	থোক	১.৩৭	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
৬	মূল্য বৃদ্ধিজনিত ব্যয়	থোক	১২.৭৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সর্বমোট :			৫১৮.৫০		১.৩৭		২৫০.০০		২৫০.০০

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯৫.০৫ ভাগ	শতকরা	৪৮.৪৮ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫১১১
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : টিপিপি অনুমোদিত-০৪/১১/২০০৭ইং।
প্রশাসনিক অনুমোদন-১২/১২/২০০৭ইং।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারণে নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করণ।
খ) ভূ-গর্ভস্থ/ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান।
গ) জনগণের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারণ।
ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাস্টার প্লান প্রণয়ন।
ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ যাচাই এবং ব্যয় সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন।
চ) সংশ্লিষ্ট জনগণের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন
ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই'২০০৭
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন'২০১১
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১০০১৪.৬০
- খ) টাকা : ১০০১৪.৬০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি (জেডিসিএফ)
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৮৭.০০	৯৮৭.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৮৭.০০	৯৮৭.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫২৭.৭০	৫২৭.৭০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৩৯.৫৪	৫৩৯.৫৪	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়।
(লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয় : চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

খ) দাবীকৃত : -

গ) প্রাপ্তি : -

অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পরামর্শক সেবা								
	ক) গানিতিক মডেলিং (৪৮০০)	২৫২০ জন মাস	৫০৮০.৪০	০	০.০০	১৫৭ জন মাস	৫১০.০০	১৫৭ জন মাস	২৭৯.০২
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরীপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন (৪৮০০)	১৭৯৪ জন মাস	৩৬৩২.৪০	০	০.০০	১৩৮ জন মাস	৪১২.০০	১২৫ জন মাস	১৯৪.৩৯
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম								
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩০.৮০	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	থোক	২.৪০	থোক	১.৫০	০	০.০০
	গ) ড্রিলিং রিগ ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০)	১টি	৪০০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	০.০০	০	০.০০
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	১৮৮.০০	০	০.০০	আংশিক	৫৩.৫০	থোক	৪৬.২৮
৩।	অন্যান্য ব্যয়								
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৬০.০০	থোক	৯.৪৪	থোক	১০.০০	থোক	৮.০১
	খ) সিডি ভ্যাট (৭৯০১)	থোক	৬০০.০০	থোক	০.০০	-	-	০	০.০০
সর্বমোট :			১০০১৪.৬০		১১.৮৪		৯৮৭.০০		৫২৭.৭০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৪.৬০ ভাগ	শতকরা ৫৩.৩৪ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৬.২৭ ভাগ	শতকরা ৫.৩৮ ভাগ

নোট : পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Quarterly Report ও Inception Report এখনও অনুমোদিত না হওয়ায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে যথা- পরিমাণ বিল পরিশোধকরা যায় নাই। রিপোর্ট ২টি বর্তমানে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা সমূহে পরীক্ষামূলক দলকূপ স্থাপন কাজ অগ্রগতিতে আছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১০ইং

১	প্রকল্পের নাম	:	২০০৭ সালের বন্যাগতির পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন কার্যক্রম।
	প্রকল্প কোড নং	:	৬৬০২
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন এবং পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বন্যায় কারণে সৃষ্টি স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	:	
			মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০০৮ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১০ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৯৯০.০০
	খ) টাকা	:	৯৯০.০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪৩০.০০	৪৩০.০০ (২৫.০০)	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৩০.০০	৪৩০.০০ (২৫.০০)	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৪.২২	৩৭৪.২২ (২৪.৭৩)	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৪৩.৪৬	৮৪৩.৪৬ (৪৯.১৪)	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঞ্জঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	ভৌত ও নির্মাণ :								
ক)	নলকূপের প্লাটফরম পুনর্নির্মাণ	৩০০০টি	৬০.০০	২৮৯৮টি	৫৬.৫২	-	-	-	-
	লেট্রিন প্রতিস্থাপন (পরিবহনসহ)								
খ)	হোমমেড লেট্রিন (রিং ও স্লাব দ্বারা)	২০০০টি	১২০.০০	১৮২০০টি	১০৭.০২	-	-	-	-
গ)	স্যানিটারী লেট্রিন (রিং ও স্লাব দ্বারা)	১০০০টি	৬০.০০	৮৭৬৬টি	৫২.৭৮	-	-	-	-
ঘ)	উট্টু প্লাটফরমযুক্ত কমিউনিটি লেট্রিন নির্মাণ	৬০০টি	৩০০.০০	১৮৩টি	৯০.৬১	৪০২টি	২০১.০০	৪০২টি	১৯৩.৭৭
ঙ)	উট্টু প্লাটফরমযুক্ত নলকূপ স্থাপন	৫০০টি	৪০০.০০	২৩৫টি	১৩৭.৮৯	২৫৯টি	২০৪.০০	২৫৯টি	১৫৫.৭২
২।	সরবরাহ ও সেবা								
খ)	পরিবহন, বিজ্ঞাপন, আনুষাংগিক ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫০.০০	থোক	২৪.৪২	থোক	২৫.০০	থোক	২৪.৭৩
সর্বমোট :			৯৯০.০০		৪৬৯.২৪		৪৩০.০০		৩৭৪.২২

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব শতকরা ১.০০ ভাগ আর্থিক শতকরা ০.৮৭ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন /২০১০ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (CDSP-III) ডিপিএইচই অংশ
 প্রকল্প কোড নং : ৬০৬০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত ডিপিপি অননুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
 খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
 গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
 ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে চর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
 ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল	:			
		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	২০০৫-২০০৬	২০০৫-২০০৬	২০০৫-২০০৬
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০০৮-২০০৯	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০ (ডিসেম্বর/১০)
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৮৮৭.৫০	৮৮৭.৫০	৮৭৪.৩৫০
খ) টাকা	:	৮৭.৫০	৮৭.৫০	৭৪.৩৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ অনুদান	ডাচ অনুদান	ডাচ অনুদান
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩১৬.০০	১৬.০০	৩০০.০০	৩০০.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১০ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩১৬.০০	১৬.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১০ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩৪.৪৭	১৫.৪১	২১৯.০৬	২১৯.০৬	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৯২.৪৪	৪৩.৪৮	৬৪৮.৯৬	৬৪৮.৯৬	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	২১৯.০৬	৬৪৮.৯৬
খ) দাবীকৃত :	১৬২.৯১	৪৬৪.৯৫
গ) প্রাপ্তি :	১০৯.১৩	৩৯৭.৬৫

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি (২০০৯-১০) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পূর্ত কর্মসূচী								
ক)	সিংগেল পিট ল্যাট্রিন (৭০৪৬) (০.২৪৯৩) ০.১৭৪৩	৮৫০০টি	১৮৭.০০	৭৪৭৫টি	১৩৭.৬১	১০২৫টি	৪৫.০০	৮০০	২১.৭৪
খ)	পাবলিক টয়লেট (৭০৪৬) (০.১৮৬৭) ০.১৮৯৪	২০টি	১৫০.০০	১৩টি সম্পূর্ণ ও ৭টি আংশিক	১১৫.১০	৭টি (২০%)	২০.০০	২০টি (২০%)	১৬.৭২
গ)	গভীর নলকূপ (৭০৪৬) (০.৩৯০২) ০.৬২৬৫	৬০০টি	৩০০.০০	৩৯১টি	১৬২.৩০	২০৯টি	১৩০.০০	১৯১টি	৮৭.৪৩
ঘ)	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৭০৪৬) (০.০১৬৪)	১৮টি	১২.৬০	৮টি	৪.৯৯	১০টি	৭.২০	৯টি	৫.৩৯
ঙ)	পিএসএফ (৭০৪৬) (০.১৩৭৫) ০.০০৯৮	৪৭টি	১০৫.৭৫	৬টি	৫.০০	৩৭টি	৬৯.৬০	৩২টি	৬৯.১৫
চ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (৭০৪৬) (০.০১৭৬)	৬০টি	১৩.৫০	১৮টি	৩.০০	৪২টি	১০.২০	৩৮টি	৮.৫৭
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ								
ক)	CDSP-I ও II এর কাজ রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯৫১) জিওবি	থোক	২৪.৩৫	থোক	২.১৯	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
৩।	অন্যান্য ব্যয়								
ক)	নলকূপ তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
খ)	ট্রেনিং সফটওয়্যার একটি ভিটিস (৪৮৪০) (আরপিএ রাজস্ব)	থোক	৩১.১৫	থোক	১.৯০	থোক	১৮.০০	থোক	১০.০৬
গ)	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
ঘ)	জ্বালানী, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১, ৪৮২৩)	থোক	১৪.০০	থোক	৬.৮৮	থোক	২.০০	থোক	১.৮১
ঙ)	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি (৪৮১৬, ৪৮২১)	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
চ)	স্টেশনারী (৪৮২৮)	থোক	১৩.০০	থোক	৭.৪০	থোক	২.০০	থোক	১.৮০
ছ)	আনুষাংগিক (৪৮৯৯)	থোক	১৮.০০	থোক	১১.৬০	থোক	২.০০	থোক	১.৮০
জ)	মুদ্রাঙ্কিত (৭৯৮০)	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সর্বমোট :			৮৭৪.৩৫		৪৫৭.৯৭		৩১৬.০০		২৩৪.৪৭০

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা ৮৫.৪৪ ভাগ

শতকরা ৭৪.২০ ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৮৮.৫০ ভাগ

শতকরা ৭৯.২০ ভাগ